

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和05年08月18日

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|--------------------------|-----|
| 計画の名称 | 浜見平地区における生活防災拠点としての利便性・安全性の向上（その3） | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 令和02年度～令和06年度（5年間） | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | |
| 交付対象 | 茅ヶ崎市 | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 浜見平団地の建替に伴い、緑地、道路の整備を行い、生活・防災拠点として安全・安心なまちづくりを行う。 | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 665 | A | 665 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 0 % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|--|-----------------|----------------|----------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 (R2当初) | 中間目標値 (R4末) | 最終目標値 (R6末) |
| 1 | 松尾川の緑道化整備に伴う満足度アンケートを通行者に対して実施（満足度：39% 70%） 松尾川雨水幹線の暗渠化及び緑道化を行い、通行者に対して整備に関する満足度アンケート調査を行う。 | 39% | 50% | 70% |
| 2 | 左富士通り及び鉄砲道の電線地中化及び道路整備に伴う満足度アンケートを通行者に対して実施（満足度：42.1% 70%） 左富士通り及び鉄砲道の電線地中化及び道路整備を行い、通行者に対して整備に関する満足度アンケート調査を行う。 | 42% | 50% | 70% |
| 3 | 左富士通り片側歩道部を両側歩道として整備し、歩道整備に伴う満足度アンケートを通行者に対して実施（満足度：36.9% 50%） 地区内の主要道路である左富士通りの片側歩道箇所の用地買収を行い、両側歩道として整備する。整備に関する満足度アンケート調査を行う。 | 36% | 40% | 50% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - | 避難確保計画の策定 | 避難行動要支援者名簿の提供 |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|-----|-----|--------------------|---|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-001 | 住宅 | 一般 | 茅ヶ崎市 | 直接 | 茅ヶ崎市 | - | - | 浜見平地区住宅市街地総合整備事業 | 緑道化697m、電線地下埋設537m、道路整備290m、用地買収72.7m2、物件補償2件 | 茅ヶ崎市 | | | | | | 665 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 665 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 665 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

中間評価

| | |
|---|--|
| 中間評価の実施体制、実施時期 | |
| 中間評価の実施体制 | 中間評価の実施時期 |
| 本事業の所管課である拠点整備課において、整備に伴う満足度アンケートを通行者に対して実施し、事業の数値目標の達成状況や事業効果の発現状況の検証及び要因の分析を実施した。 | 令和5年8月 |
| | 公表の方法 市公式ホームページにて公表 |
| 事業効果の発現状況 | |
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・浜見平地区の周辺は災害時の延焼クラスター地域となっており、周辺から当地区内への避難を可能にするため松尾川雨水幹線の整備を進めている。緑道下部となる暗渠化工事を実施したため、今後、緑道化整備を実施することで周辺から当地区内への避難が可能となる状態まで整備が完了したこと、又、地区南側までの暗渠化工事が完了し緑道全体としての整備が見え始めたことから、松尾川雨水幹線の整備に関する満足度が向上したと考えられる。 ・鉄砲道の一部電線類地中化に伴い、電気事業者による抜柱が完了し、通りの景観、防災性・安全性が向上したことから電線類地中化及び道路整備に関する満足度が向上したと考えられる。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述） | |
| 特記事項（今後の方針等） | |
| URによる浜見平団地建替え事業のスケジュールを勘案しつつ、浜見平地区まちづくり計画及び第2次浜見平地区まちづくり整備実施計画に基づき事業を適宜実施していく。 | |

| 目標値の達成状況 | | | |
|-----------|-----------------------|----------------|--|
| 番号 | 指標（略称） | | |
| | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 | |
| 1 | 松尾川雨水幹線の整備満足度の割合 | | |
| | 中間 目標値 | 50% | 地区南側までの暗渠化工事が完了し、緑道全体としての整備が見え始めたため |
| 中間 実績値 | 56% | | |
| 2 | 電線類地中化及び道路整備満足度の割合 | | |
| | 中間 目標値 | 50% | 鉄砲道の一部電線類地中化に伴い、電気事業者による抜柱が完了し、通りの景観、防災性・安全性の向上が図られたため |
| 中間 実績値 | 57% | | |
| 3 | 左富士通り北側における歩道整備満足度の割合 | | |
| | 中間 目標値 | 40% | 市単独事業において当該敷地の一部を用地買収し、歩行空間の一部が確保されたため |
| 中間 実績値 | 41% | | |
| | | | |
| | | | |