

(仮称) 市営小和田住宅外複合施設整備事業の 進捗状況について

施設の概要

本施設は、市営住宅のほかに児童クラブ、地域包括支援センター及び地区社会福祉協議会地区ボランティアセンターを併設する施設です。

平成30年度～令和2年度で建設工事を実施し、令和2年度秋頃から供用開始する予定です。

完成イメージ

〈西棟1階〉
児童クラブ、地域包括支援センター、地区社会福祉協議会地区ボランティアセンター

〈西棟2～6階〉
市営住宅

〈東棟1～3階〉
市営住宅



現在の状況

基礎部の鉄筋を組んでいるぞよ



建設工事の進捗状況

令和元年6月11日現在の建設工事の進捗状況は次のとおりです。

	請負業者	進捗率	
建築工事	亀井工業・大勝建設 特定建設工事共同企業体	15.2%	二次根切（基礎底）基礎・地中梁配筋
電気設備工事	有限会社三恵電設	0%	
給排水設備工事	宮下工業株式会社	5.3%	雨水浸透貯留槽井戸掘削完了
空調設備工事	ウィンテック株式会社	0%	
合計		12.6%	

管理運営の方法（別添「報告2号 資料5-2」も併せて御覧下さい）

平成29年度から平成30年度にかけて、自治会・福祉関係団体の皆様と管理運営方法を検討し、平成30年度末に管理運営規定を策定しました。

今後のスケジュール

今後は、令和2年度秋頃の供用開始に向けて建設工事を進めるとともに、入居者の皆様に対し他の市営住宅及び完成後の市営住宅への移転をお願いしてまいります。

	令和元年度												令和2年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
工 事	→												● 引き渡し											
（仮称）市営小和田住宅の入居予定者													→ 移 転											