

課名		拠点整備課																																					
実施目標		地域特性に配慮した都市拠点を整備する																																					
基礎情報					平成22年度評価				平成23年度計画					今後の事業展開																									
事業No.	総括ジャンル	事務事業名	事務事業の目的・成果	対象(顧客)	事業の性質区分	実施計画				実績		事後評価		活動		予算内訳(千円)		業務計画	必要性				事業手法			事業の改善提案		予算の方向性											
						実施計画事業名	活動			決算内訳(千円)		事務事業の目的に対する成果の状況	22年度の取組に対する分析	活動	事業の指標の名称	目標値	当該事務事業全体の決算額(合計)		活動ごとの決算額	活動ごとの予算額	①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	①人件費減	②民間活用		③市民協働	④その他	手法の変更の有無	改善時期(年度)	改善の内容						
							活動	活動指標の名称	目標値	実績値	666,894																							666,894	活動	事業の指標の名称	目標値	1,061,986	1,061,986
3		浜見平地区拠点整備事業				地元調整(団地居住者及び周辺居住者)	協議会等の開催回数(年間)	5回	2回			683		地元調整(団地居住者及び周辺居住者)	協議会等の開催回数(年間)	4回		200	業務計画						必要	その他不可	済	無	なし		維持								
3		浜見平地区拠点整備事業				松尾川緑道化整備家屋調査委託	委託業務完了	平成23年3月	平成23年3月			2,665																											
3		浜見平地区拠点整備事業				設計・積算・現場委託	委託業務完了	平成23年3月	未完			0		設計・積算・現場委託	委託業務完了	平成23年7月		17,000	業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし		予算なし							
3		浜見平地区拠点整備事業				松尾川雨水幹線暗渠化工事	工事完了	平成23年3月	未完			30,630		松尾川雨水幹線暗渠化工事	工事完了	平成23年5月		45,967	業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし		予算なし							
3		浜見平地区拠点整備事業				松尾川雨水幹線上部緑道化工事	工事完了	平成23年3月	未完			8,160		松尾川雨水幹線上部緑道化工事	工事完了	平成23年7月		18,193	業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし		予算なし							
3		浜見平地区拠点整備事業				市道0202号線電線類地中化工事	工事完了	平成23年3月	未完			29,560		市道0202号線電線類地中化工事	工事完了	平成24年3月		75,000	業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし		維持							
3		浜見平地区拠点整備事業				松尾川工事用通路借り上げに伴う事務	締結時期	平成22年6月	平成22年6月			974																											
3		浜見平地区拠点整備事業				物件補償	補償完了	平成23年3月	平成23年3月			9,332																											
3		浜見平地区拠点整備事業												市道0202号線電線類地中化工事	工事完了	平成23年6月		44,360	業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし		予算なし							
3		浜見平地区拠点整備事業												浜見平地区都市計画変更図書作成業務委託	委託業務完了	平成24年3月		2,700	業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし		維持							
3		浜見平地区拠点整備事業												市道0202号線電線類地中化設計積算現場監督管理委託	委託業務完了	平成24年3月		5,710	業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし		維持							
3		浜見平地区拠点整備事業												松尾川緑道せせらぎ水路等詳細設計業務委託	委託業務完了	平成24年3月		23,000	業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし		予算なし							
3		浜見平地区拠点整備事業				浜見平地区まちづくり推進業務委託【補正】	委託業務完了	平成24年3月	平成23年3月【中間報告】			3,810		浜見平地区まちづくり推進業務委託	委託業務完了	平成24年3月		9,000	業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし		維持							
3		浜見平地区拠点整備事業												自転車駐輪場(暫定)整備工事	工事完了	平成24年3月		7,000	業務計画						不可	必要	その他不可	不可	有	なし	※サイクルアンドバスライド事業と連携	予算なし							
3		浜見平地区拠点整備事業												浜見平地区まちづくり会議の運営	推進会議開催回数	10回		283	業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし		維持							
4	総	萩園地区産業系市街地整備事業	萩園上ノ前地区の産業系への土地利用を検討し、良好な生活環境の形成と産業系土地利用への促進を図る。	萩園上ノ前地区の関係者	政策									事業の進捗状況	事業化検討		7,200	業務計画						未	高	高	高	拡大		なし		増やす							
4		萩園地区産業系市街地整備事業												産業系市街地整備検討支援業務委託	委託業務完了	平成24年3月		7,200	業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし		増やす							

