

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和01年08月05日

計画の名称	防災機能を向上させるための緑化事業												
計画の期間	平成28年度 ~ 平成30年度 (3年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	茅ヶ崎市												
計画の目標	延焼運営共同体(クラスター)における延焼被害軽減を目的に、防災性の高い緑化空間を整備する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	51	A	51	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	市内で最大規模の延焼運命共同体が広がる地区に、防災性のある緑化空間を整備し、延焼を遅延させる。 延焼遮断機能・避難時間の確保 平成27年度末の状況と比較し、街路樹を再整備することによる、延焼進度の減少率を算定	100%	100%	91%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---



事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 茅ヶ崎市	事後評価の実施時期 令和元年7月
	公表の方法 茅ヶ崎市ホームページに記載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	整備前である平成27年時点と、整備後の平成30年度末の延焼進度を割合で算定した結果、整備前よりも21%の延焼遅延効果が確認された。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
延焼遅延効果が見込まれる樹高を確保し、適切な維持管理を行う。	

