



(仮称) 茅ヶ崎市保健所・保健センターの建設工事が進んでいます！

■ 保健所新庁舎整備について

令和7年7月に建設工事の着工をしました。新型コロナウイルス感染症のまん延で得た教訓を踏まえつつ、持続的にきめ細かな保健所サービスを提供していくため、令和9年度の供用開始を目指して保健所新庁舎の整備を進めています。

■ ZEB Readyを取得しました！


設計段階でBELS（建築物省エネルギー性能表示制度）の最高ランク6ツ星を獲得すると同時に、ZEB Ready（一次エネルギー消費量を基準値から50%以上削減）の第三者認証を取得しています。

ランニングコストを抑え、非常時でも自然採光や通風が確保できることで業務を継続しやすい計画としています。また茅ヶ崎市では今後の他施設でも同様にエコな建物づくりを進めていきます。

■ 環境に配慮した通風塔を計画しています！

建物内には計5つの通風塔を計画し、頂部にバランス窓を設けることで自然換気を促進する計画としています。これにより感染症対策の十分な換気量を確保するとともに、快適な屋内環境の実現を図っています。

夏季は通風塔の煙突効果により室内の暖気を頂部から効率的に排出します。空調エネルギーを低減させる仕組みが立面に現れることで、環境配慮へのアピールともなる印象的な立面を作り出しました。



■ 建設工事の進捗状況

着工：いよいよ工事開始！

資源物選別処理施設跡地に建設を行います。建物を建てる位置を確認して、今後の工事の安全祈願や段取りを行いました。

令和7年 7月



【着工時】

土工事：基礎をつくるために土を掘ります

地下水位にも注意しながら、土の掘削工事・敷地を整える工事を行いました。この先の建物の地盤改良や基礎工事をするための準備です。

令和7年 8月



【土工事】

地盤改良工事：丈夫な地盤をつくります

4階建の建物を建てる時に地面が沈んだり傾いたりしないように、地盤を丈夫にしてしっかり支えられる状態にするために改良工事を行いました。

令和7年 9月



【地盤改良工事】

基礎工事：建物を支える基礎をつくります

地盤改良を行った上に鉄筋コンクリート造の基礎梁や1階の床をつくりました。建物の重さを地盤にしっかり伝えて、安全性や耐久性を確保します。

令和7年 12月



【基礎工事】

鉄骨工事：建物のフレームをつくります

建物のフレームとなる鉄骨製の柱・梁・床をつくりました。敷地奥の千ノ川側から中央通り側へとどんどん建てていきます。令和8年6月には鉄骨フレームが完成し、建物の全体像が見えてきました。

令和8年 3月



【鉄骨工事】

外装工事：屋根や外壁・窓をつくります

建物の屋根や外壁・窓などを取付けていきます。雨や風、強い日差しから建物を守り、建物を安全で快適に長く使えるようにするための工程です。

令和8年 7月
現在進行中！

令和8年 9月 内装工事

令和8年 12月 外構工事

令和9年上半期 供用開始予定！