

課かい名		道路管理課					道路管理課																																	
基礎情報						実施計画		平成21年度評価						平成22年度計画							今後の事業展開																			
事務事業				対象 (顧客)	事業 区分	第5次実施計画 実施計画 事業名	21年度 所管 課かい	実績				事後評価		活動							22年度業務計画における課の重点事業				必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予 算 の 方 向 性			
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果					活動			決算内訳（千円）		事務事業の目的に 対する成果の状況	21年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳（千円）		22年度業務計画における課の重点事業		① 目的 達成	② 二 次 ス	③ 成 果	④ 維 続 性		① 人 件 費 減	② 必 要 性	③ 民 間 活 用		④ 市 民 協 働	⑤ そ の 他	手法の 変更の 有無	改善 時期 (年度)	改善の内容						
								活動	活動量・サービスの達成状況			当該事務事業全 体の決算額 (合計)			活動ごとの 決算額	活動	活動量・サービス量		当該事務事業全 体の予算額 (合計)	活動ごとの 予算額														優先 順位	重点事業 の名称					
									活動指標の名称	目標値	実績値						1,375,920	1,375,920																		活動指標の名称		目標値	1,531,976	1,531,976
1	総	狭あい道路整備 事業	道路を拡幅し、より安全 な生活道路として整備す る。	道路利用 者	政策	狭あい道路整 備事業	道路管理 課					333,507		適切に処理を行って おり成果が出ている。	A				232,220		6	狭あい道路整 備事業	未	高	高	高	現状維持					有り		維持						
1		狭あい道路整備 事業					道路管理 課	拡幅用地の測 量・登記・買収 及び補助金申請	境界確定測量 面積／件数	3,000㎡ /300件	2,422㎡ /303件		140,889		拡幅用地の測 量・登記・買収 及び補助金申請	境界確定測量 面積／件数	3,000㎡ /300件		123,000	6	狭あい道路整 備事業						不可	必要	済	不可	無	なし		維持						
1		狭あい道路整備 事業					道路管理 課	拡幅用地の路面 整備	後退用地の路面 整備件数	170件 (H21現 年分と合 算)	188件 (H21現 年分と合 算)		23,872														不可	必要	済	不可	無	なし								
1		狭あい道路整備 事業					道路管理 課	拡幅用地の路面 整備	後退用地の路面 整備件数	170件 (H20繰 越分と合 算)	188件 (H20繰 越分と合 算)		60,565		拡幅用地の路面 整備	後退用地の路面 整備件数	170件		49,000	6	狭あい道路整 備事業						不可	必要	済	不可	無	なし		維持						
1		狭あい道路整備 事業					道路管理 課	拡幅用地の取得 に係る工作物の 補償	工作物等の補 償件数	170件	188件		107,976		拡幅用地の取得 に係る工作物の 補償	工作物等の補 償件数	170件		60,000	6	狭あい道路整 備事業						不可	必要	済	不可	無	なし		維持						
1		狭あい道路整備 事業					道路管理 課	狭あい道路整備 事業に係る庶務 事務及び補助金 申請	予算の執行等	300件	303件		205		狭あい道路整備 事業に係る庶務 事務及び補助金 申請	予算の執行	300件		220	6	狭あい道路整 備事業						可	必要	済	不可	無	有り	再任用職員等の活用 を検討していく。	維持						
2	総	道路の占用、掘 削等の許可に関 すること	道路の占用、掘削等の許 可を適切に行う。	道路の 占用、 掘削等 申請者	施 管		道路管理 課						適切に許可の処理を 行っており成果が出 ている。	A								未	高	高	高	現状維持					なし		維持							
2		道路の占用、掘 削等の許可に関 すること					道路管理 課	道路の占用、掘 削	占用、掘削件 数	2,000件	1,821件				道路の占用、掘 削	占用、掘削件 数	2,000件									不可	必要	不可	不可	無	なし		維持							
2		道路の占用、掘 削等の許可					道路管理 課	道路工事施行承 認	承認件数	210件	142件				道路工事施行承 認	承認件数	210件									不可	必要	不可	不可	無	なし		維持							
2		道路の占用、掘 削等の許可					道路管理 課	車輛運行協議	申請に係る審 査及び協議	60件	144件				車輛運行協議	申請に係る審 査及び協議	60件									不可	必要	不可	不可	無	なし		維持							
2		道路の占用、掘 削等の許可					道路管理 課	道路側溝への汚 水流入	申請に係る審 査及び協議	20件	18件				道路側溝への汚 水流入	申請に係る審 査及び協議	20件									不可	必要	不可	不可	無	なし		維持							
2		道路の占用、掘 削等の許可					道路管理 課	不法占用物除却 依頼	不法占用物除 却依頼	20件	12件				不法占用物除却 依頼	不法占用物除 却依頼	20件									不可	必要	不可	不可	無	なし		維持							
3	総	道路の占用料等 の徴収に関する こと	道路の占用料等の徴収を 適切に行う。	道路の 占用等 の申請 者	施 管		道路管理 課						適切に処理を行って おり成果が出ている。	A								未	高	高	高	現状維持					なし		維持							
3		道路の占用料等 の徴収に関する こと					道路管理 課	道路の占用料の 徴収	徴収件数	140件	246件				道路の占用料の 徴収	徴収件数	200件									不可	必要	不可	不可	無	なし		維持							
3		道路の占用料等 の徴収					道路管理 課	道路損傷復旧負 担金の徴収	徴収件数	1,900件	1,963件				道路損傷復旧負 担金の徴収	徴収件数	1,900件									不可	必要	不可	不可	無	なし		維持							
4	総	歩道段差改良工 事	歩道の段差や起伏を解消 し、歩行者や自転車等の 安全性の確保を図る。	道路利用 者	施 整	歩道段差改良 工事	道路管理 課					4,116		適切に事業を行って おり成果が出ている。	A				5,000			未	高	高	高	現状維持					なし		維持							
4		歩道段差改良工 事					道路管理 課	段差等改良工事 箇所	改良箇所数	11箇所	14箇所		4,116		段差等改良工事 箇所	改良箇所数	14箇所		5,000							不可	必要	不可	不可	無	なし		維持							

課かい名		道路管理課					道路管理課																																	
基礎情報							実施計画		平成21年度評価							平成22年度計画							今後の事業展開																	
事務事業					対象 （顧客）	事業区分	実施計画 事業名	21年度 所管 課かい	実績				事後評価		活動							予算内訳（千円）		22年度業務計画に おける課の重点事業		必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予算 の方向性		
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	活動					決算内訳（千円）		事務事業の目的に対 する成果の状況	21年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳（千円）		22年度業務計画に おける課の重点事業		① 目的 達成	② ニ ーズ	③ 成 果	④ 継 続 性	① 人 件 費 減	② 資 材 の 必 要 性	③ 民 間 活 用	④ 市 民 協 働	⑤ そ の 他	手法の 変更の 有無	改善 時期 （年 度）		改善の内容									
				活動					活動量・サービス量の達成状況				当該事務事業全 体の決算額 （合計）	活動ごとの 決算額	活動	活動量・サービス量		当該事務事業全 体の予算額 （合計）														活動ごとの 予算額	優先 順位	重点事業 の名称						
									活動指標の名称	目標値						実績値	1,375,920																		1,375,920	活動指標の名称	目標値		1,531,976	1,531,976
5	総	市道7263号 線道路整備事業	小出川河川改修に伴い水 没する市道の付け替え整 備し、交通の利便性の確 保を図る。	道路利 用者	施 整	市道7263 号線道路整備 事業	道路管理 課						47,651		適切に事業を行って おり成果が出ている。	A					10,074				未	高	高	高	現状維持					なし			維持			
5		市道7263号 線道路整備事業					道路管理 課	市道整備負担金 の支出（平成20 年度からの繰 越）	市道整備負担 金の支出	負担工事 の継続	工事の完 了		40,540																											
5		市道7263号 線道路整備事業					道路管理 課	市道整備負担金 の支出（補正 分）	市道整備負担 金の支出	負担工事 の継続	工事の完 了		7,111																											
5		市道7263号 線道路整備事業					道路管理 課										公有財産購入	公有財産購入	2件		6,378											不可	必要	不可	無	なし			維持	
5		市道7263号 線道路整備事業					道路管理 課										安全施設整備	安全施設整備 工事等	1箇所		3,696											不可	必要	済	不可	無	なし			維持
6	総	市道5634号 線（鶴嶺八幡宮 参道）整備事業	天然記念物である松並木 を保存し、人にやさしい コミュニティ道路的な整 備を図る。	道路利 用者	施 整	鶴嶺参道（市 道5634号 線）整備事業	道路管理 課						2,646		目標値は達成してい ないが今後の成果が 見込める。	B					92,120		4	鶴嶺参道（市 道5634号 線）整備事業	未	高	高	高	現状維持						有り			維持		
6		市道5634号 線（鶴嶺八幡宮 参道）整備事業					道路管理 課	道路整備工事	道路整備工事	L=240m	繰越		2,646																											
6		市道5634号 線（鶴嶺八幡宮 参道）整備事業					道路管理 課										道路整備工事	道路整備工事	L=240m		45,950	4	鶴嶺参道（市 道5634号 線）整備事業								不可	必要	可	不可	無	有り	設計書作成及び現場 監理の委託を検討し ていく。		維持	
6		市道5634号 線（鶴嶺八幡宮 参道）整備事業					道路管理 課										道路整備工事	道路整備工事	L=200m		46,170	4	鶴嶺参道（市 道5634号 線）整備事業								不可	必要	可	不可	無	有り	設計書作成及び現場 監理の委託を検討し ていく。		維持	
7	総	あんしん歩行エ リア整備事業	エリア内の交通安全施設 及び歩道等道路改良整備 を実施し交通事故の減少 を図る。	道路利 用者	施 整	あんしん歩行 エリア整備事 業	道路管理 課						207		一部繰越により進捗 が遅れているが今後 成果が見込める。	B					40,000				完	高	高	高	終了					なし			予算 なし			
7		あんしん歩行エ リア整備事業					道路管理 課	市道1215号 線道路整備	道路整備延長	180m	繰越		207																											
7		あんしん歩行エ リア整備事業					道路管理 課										市道1215号 線道路整備	道路整備延長	L=180m		40,000											不可	必要	済	不可	無	なし			予算 なし
8	総	橋りょう耐震補 強整備事業	既存橋りょうの耐震補強 の整備促進を図り地震時 の安全性を確保する。	道路利 用者	施 整	橋りょう耐震 補強等整備事 業	道路管理 課						190,900		目標値は達成してい ないが今後の成果が 見込める。	B					73,011		2	橋りょう耐震 補強等整備事 業	未	高	高	高	現状維持						なし			維持		
8		橋りょう耐震補 強整備事業					道路管理 課	耐震補強工事 （ツインウェ イフ）	耐震補強工事 （ツインウェ イフ）	耐震補強 工事の完了	耐震補強 工事の完了		32,394																											
8		橋りょう耐震補 強整備事業					道路管理 課	耐震補強工事 （ツインウェ イフ）（平成20年 度からの繰越）	耐震補強工事 （ツインウェ イフ）	耐震補強 工事の完了	耐震補強 工事の完了		152,760																											
8		橋りょう耐震補 強整備事業					道路管理 課										耐震補強工事 （梅田橋、千ノ 川橋）	耐震補強工事 （梅田橋、千 ノ川橋）	耐震補強 工事		46,812	2	橋りょう耐震 補強等整備事 業								不可	必要	済	不可	無	なし			維持	
8		橋りょう耐震補 強整備事業					道路管理 課	耐震補強工事 （ふれあい橋）	耐震補強工事 （ふれあい橋）	耐震補強 工事	耐震補強 設計委託 への変更		0																											

課かい名		道路管理課					道路管理課																														
基礎情報						実施計画	平成21年度評価								平成22年度計画								今後の事業展開														
事務事業					対象 (顧客)	事業 区分	第5次実施計画 実施計画 事業名	21年度 所管 課かい	実績				事後評価		平成22年度計画								今後の事業展開														
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	活動					決算内訳(千円)		事務事業の目的に 対する成果の状況	21年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳(千円)		22年度業務計画に おける課の重点事業		必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予 算の 方向 性						
				活動					活動量・サービス量の達成状況				当該事務事業全 体の決算額 (合計)	活動ごとの 決算額	活動	活動量・サービス量		当該事務事業全 体の予算額 (合計)	活動ごとの 予算額	22年度業務計画に おける課の重点事業		① 目的 達成		② ニ ーズ	③ 成 果	④ 継 続 性	① 人 件 費 減	② 必 要 性	③ 民 間 活 用	④ 市 民 協 働		⑤ そ の 他	手法の 変更の 有無	改善 時期 (年度)	改善の内容		
									活動指標の名称	目標値						実績値	活動指標の名称			目標値	優先 順位															重点事業 の名称	
8		橋りょう耐震補強整備事業					道路管理課	耐震補強設計委託(新鶴嶺橋、富士見橋)	耐震補強設計委託(新鶴嶺橋他、10橋)	耐震補強設計委託の完了	耐震補強設計委託の繰越		5,746				耐震補強設計委託(梅田橋外9橋)	耐震補強設計委託(梅田橋外9橋)	耐震補強設計委託の完了		26,199	2	橋りょう耐震補強等整備事業						不可	必要	済	不可	無	なし			維持
8		橋りょう耐震補強整備事業					道路管理課										耐震補強設計委託(梅田橋外9橋)	耐震補強設計委託(梅田橋外9橋)	耐震補強設計委託の完了		26,199	2	橋りょう耐震補強等整備事業						不可	必要	済	不可	無	なし			維持
9	総	鳥井戸地下道冠水対策事業	鳥井戸地下道の冠水被害軽減のため、雨水調整池・雨水配水施設の整備を行う。	地下道利用者	施設	鳥井戸地下道冠水対策事業	道路管理課					93,150		適切に事業を行っており成果が出ている。	A					268,600		1	鳥井戸地下道冠水対策事業	未	高	高	高	現状維持						なし			維持
9		鳥井戸地下道冠水対策事業					道路管理課	家屋調査委託	家屋調査委託	調査委託の完了	調査委託の完了		3,150																								
9		鳥井戸地下道冠水対策事業					道路管理課	調整池建設工事	土木工事	土木工事の完了	土木工事		90,000				調整池建設工事	土木工事	完了		230,000	1	鳥井戸地下道冠水対策事業						不可	必要	済	不可	無	なし			維持
9		鳥井戸地下道冠水対策事業					道路管理課										建築工事	建築工事	完了		14,100	1	鳥井戸地下道冠水対策事業						不可	必要	済	不可	無	なし			維持
9		鳥井戸地下道冠水対策事業					道路管理課										電気・機械工事	電気・機械工事	22年度出来高完了		22,000	1	鳥井戸地下道冠水対策事業						不可	必要	済	不可	無	なし			維持
9		鳥井戸地下道冠水対策事業					道路管理課										修正設計委託	修正設計・施工監理委託	完了		2,500	1	鳥井戸地下道冠水対策事業						不可	必要	済	不可	無	なし			維持
10	総	矢畑萩園線歩道設置事業	狭隘な歩道の拡幅整備を行い、歩行者や自転車等の安全確保を図る。	道路利用者	施設	矢畑萩園線歩道設置事業	道路管理課					43,326		一部繰越により進捗が遅れているが今後成果が見込める。	B					90,429			未	高	高	高	現状維持						なし			維持	
10		矢畑萩園線歩道設置事業					道路管理課	用地買収	買収面積	119.02㎡	20.65㎡		4,603																								
10		矢畑萩園線歩道設置事業					道路管理課	物件補償	件数	8件	3件		14,723																								
10		矢畑萩園線歩道設置事業					道路管理課	歩道整備工事	歩道整備工事	L=40m	L=0m		2,220																								
10		矢畑萩園線歩道設置事業					道路管理課	用地買収	買収面積	A=138.42㎡	(A=55.67㎡) A=66.78		21,780																								
10		矢畑萩園線歩道設置事業					道路管理課									用地買収	用地買収面積	98.37㎡		24,610								不可	必要	不可	不可	無	なし			維持	
10		矢畑萩園線歩道設置事業					道路管理課									物件補償	補償件数	5件		60,530								不可	必要	不可	不可	無	なし			維持	
10		矢畑萩園線歩道設置事業					道路管理課									整備工事	整備工事	L=40m		5,289								不可	必要	不可	不可	無	なし			維持	
11	総	市道0110号線歩道設置事業	歩道を設置し、歩行者や自転車等の安全確保を図る。	道路利用者	施設	市道0110号線等歩道設置事業	道路管理課					25,245		一部繰越により進捗が遅れているが今後成果が見込める。	B					21,999			未	高	高	高	現状維持						有り			維持	

課かい名						道路管理課										道路管理課																				
基礎情報						実施計画		平成21年度評価						平成22年度計画						今後の事業展開																
事務事業					対象 （顧客）	事業区分	第5次実施計画	21年度 所管課かい	実績				事後評価		平成22年度計画						必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予算の 方向性			
事業 No.	総括 フラグ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	活動					活動量・サービス量の達成状況			決算内訳（千円）		事務事業の目的に対 する成果の状況	21年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳（千円）		22年度業務計画に おける課の重点事業		① 目的 達成	② ニ ーズ	③ 成 果		④ 継 続 性	① 人 件 費 減	② 必 要 性	③ 民 間 活 用	④ 市 民 協 働	⑤ そ の 他	手法の 変更の 有無		改善 時期 （年 度）	改善の内容	
									活動		当該事務事業全 体の決算額 （合計）	活動ごとの 決算額	活動			活動量・サービス量	当該事務事業全 体の予算額 （合計）	活動ごとの 予算額	優先 順位	重点事業 の名称																
									活動指標の名称	目標値											実績値															1,375,920
11		市道〇11〇号 線歩道設置事業			道路管理 課	用地買収	用地買収面積	A=196. 01㎡	A=0㎡		1,727																									
11		市道〇11〇号 線歩道設置事業			道路管理 課	歩道整備	歩道設置延長	L=138m	L=0m		13,059																									
11		市道〇11〇号 線歩道設置事業			道路管理 課	物件調査算定委 託	物件調査算定 委託	8件	2件		735																									
11		市道〇11〇号 線歩道設置事業			道路管理 課	歩道整備	歩道設置延長	L=93m	(L=0m) L=93m		9,724																									
11		市道〇11〇号 線歩道設置事業			道路管理 課										用地買収	用地買収面積	196.01 ㎡		8,675																維持	
11		市道〇11〇号 線歩道設置事業			道路管理 課										歩道整備	歩道設置延長	L=138m		13,324																維持	
12	総	市道〇217号 線（旧遠藤茅ヶ 崎線）歩道整備 事業	歩道を設置し歩行者や自 転車等の安全確保を図 る。	道路利 用者	施 整	市道〇217 号線（旧遠藤 茅ヶ崎線）歩 道整備事業	道路管理 課				8,243		一部繰越により進捗 が遅れているが今後 成果が見込める。	B				52,161				未	高	高	高	現状維 持							なし			維持
12		市道〇217号 線（旧遠藤茅ヶ 崎線）歩道整備 事業				道路管理 課	歩道整備工事	歩道整備工事	L=120m	L=0m			0																							
12		市道〇217号 線（旧遠藤茅ヶ 崎線）歩道整備 事業				道路管理 課	物件調査算定委 託	調査件数	3件	5件		3,729																								
12		市道〇217号 線（旧遠藤茅ヶ 崎線）歩道整備 事業				道路管理 課	用地買収	買収面積	A=154. 28㎡	(A=132. 58㎡) A=21.7 0㎡		4,514																								
12		市道〇217号 線（旧遠藤茅ヶ 崎線）歩道整備 事業				道路管理 課									歩道整備工事	歩道整備工事	L=120m		23,800																維持	
12		市道〇217号 線（旧遠藤茅ヶ 崎線）歩道整備 事業				道路管理 課									用地買収	用地買収面積	95.17㎡		28,361																維持	
13	総	道路舗装修繕事 業	市道舗装等損傷の激しい 箇所の修繕及び市道保持 のための維持修繕等関係 経費で、交通の安全性の 確保を図る。	道路利 用者	施 整	道路管理 課					237,501		適切に事業を行って おり成果が出ている。	A				198,502		3	道路舗装修繕 事業	未	高	高	高	現状維 持							なし			維持
13		道路舗装修繕事 業				道路管理 課	道路修繕等の整 備	整備面積	19,919 ㎡（H21 現年分と 合算）	23,908 ㎡（H21 現年分と 合算）		25,558																								
13		道路舗装修繕事 業				道路管理 課	道路修繕等の整 備	整備面積	19,919 ㎡（H20 繰越分と 合算）	23,908 ㎡（H20 繰越分と 合算）		211,943			道路修繕等の整 備	整備面積	31,757 ㎡		198,502		3	道路舗装修繕 事業														維持
14	総	道路整備事業	市道の路面・歩道等の整 備を行い、交通の安全性 の確保を図る。	道路利 用者	施 整	道路管理 課					113,882		一部繰越により進捗 が遅れているが今後 成果が見込める。	B				89,766				未	高	高	高	現状維 持							なし			維持
14		道路整備事業				道路管理 課	道路補修工事及 び整備工事	整備面積	3,679㎡ （H21現 年分と合 算）	4,737㎡ （H21現 年分と合 算）		38,763																								

課かい名		道路管理課					道路管理課																													
基礎情報						実施計画		平成21年度評価								平成22年度計画								今後の事業展開												
事務事業					対象 へ 顧客	事業 区分	第5次実施計画 実施計画 事業名	21年度 所管 課かい	実績				事後評価										必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予算の 方向性	
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	活動					活動量・サービスの達成状況			決算内訳（千円）		事務事業の目的に 対する成果の状況	21年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳（千円）		22年度業務計画に おける課の重点事業		① 目的 達成	② ニ ー ズ	③ 成 果	④ 維 続 性	① 人 件 費 減		② 必 要 性	③ 民 間 活 用	④ 市 民 協 働	⑤ そ の 他	手法の 変更の 有無	改善 時期 （年 度）	改善の内容		
									活動	活動指標の名称	目標値	実績値	当該事務事業全 体の決算額 （合計）			活動ごとの 決算額	活動	活動量・サービス量	当該事務事業全 体の予算額 （合計）	活動ごとの 予算額	優先 順位															
																					活動指標の名称															目標値
14		道路整備事業					道路管理課	道路補修工事及び整備工事	整備面積	3,679㎡ （H20繰越分と合算）	4,737㎡ （H20繰越分と合算）		64,977																							
14		道路整備事業					道路管理課									道路補修工事及び整備工事	整備面積	1,123㎡		22,466								不可	必要	済	不可	無	なし			維持
14		道路整備事業					道路管理課									道路補修工事及び整備工事	整備面積	4,697㎡		56,300								不可	必要	済	不可	無	なし			維持
14		道路整備事業					道路管理課	道路整備等業務委託	業務委託件数	4件	7件		10,142			道路整備等業務委託	業務委託件数	3件		11,000								不可	必要	済	不可	無	なし			維持
15	総	側溝浚渫事業	市内各所の側溝の浚渫を行う。	道路利用者	施整		道路管理課						13,507		適切に事業を行っており成果が出ている。	A				17,000				未	高	高	高	現状維持					なし			維持
15		側溝浚渫事業					道路管理課	側溝の浚渫作業	浚渫延長	3,850m	4,243m		13,507			側溝の浚渫作業	浚渫延長	5,308m		17,000								不可	必要	済	不可	無	なし			維持
16	総	茅ヶ崎駅エレベーター、エスカレーター維持管理	施設の円滑な運営と交通の安全に寄与する。	施設利用者	施管		建設総務課						12,084		適切に処理を行っており成果が出ている。	A				11,485				完	高	高	高	終了								予算なし
16		茅ヶ崎駅エレベーター、エスカレーター維持管理					建設総務課	点検の実施	実施頻度	日常点検（毎日） 定期点検（月2回）	日常点検（毎日） 定期点検（月2回）		12,084			点検の実施	実施頻度	日常点検（毎日） 定期点検（月2回）		11,485								不可	必要	済	不可	無	なし	23年度以降は13：駅南口・北口広場等の管理に含む		予算なし
17	総	駅周辺及び道路施設等の維持管理	駅周辺等の清掃・安全・維持管理	道路等利用者	施管		道路管理課						59,623		適切に事業を行っており成果が出ている。	A				64,214				未	高	高	高	現状維持					なし			維持
17		駅南口・北口広場等の管理					道路管理課	広場の清掃・安全管理	清掃回数・巡回回数	清掃：毎日、巡回：随時	清掃：毎日、巡回：随時		51,161			広場の清掃・安全管理委託、エレベーター・エスカレーター維持管理	清掃回数・巡回回数、点検の実施	清掃：毎日、巡回：随時点検：毎日		52,226								不可	必要	済	不可	無	なし			維持
17		施設維持・補修・保全及び負担金等					道路管理課	施設維持・補修・保全及び負担金等	市民要望等への対応	随時	随時		8,462			施設維持・補修・保全及び負担金等	市民要望等への対応	随時		11,988								不可	必要	済	不可	無	なし			維持
18	総	道路安全施設設置事業	歩行者や車両の安全を確保するため、道路照明灯・道路反射鏡・路面標示などの整備を図る。	道路利用者	施整		道路管理課						71,518		適切に事業を行っており成果が出ている。	A				73,805				未	高	高	高	現状維持					なし			維持
18		道路安全施設設置事業					道路管理課	道路安全施設設置	安全施設設置	100箇所	219箇所		71,518			道路安全施設設置	安全施設設置	200箇所		73,805								不可	必要	済	不可	無	なし			維持
19	総	市道等舗装事業	市・私道未舗装道路を舗装し、歩行者の通行の安全と住環境の改善を図る。	道路利用者	施整		道路管理課						41,854		適切に事業を行っており成果が出ている。	A				17,000				未	高	高	高	現状維持					なし			維持
19		市道等舗装事業					道路管理課	舗装及び雨水樹設置	整備面積	1,975㎡ （H21現年分と合算）	1,888㎡ （H21現年分と合算）		19,819																							
19		市道等舗装事業					道路管理課	舗装及び雨水樹設置	整備面積	1,975㎡ （H20繰越分と合算）	1,888㎡ （H20繰越分と合算）		22,035			舗装及び雨水樹設置	整備面積	933㎡		17,000								不可	必要	済	不可	無	なし			維持

課かい名		道路管理課					道路管理課																													
基礎情報						実施計画	平成21年度評価								平成22年度計画								今後の事業展開													
事務事業					対 象 へ 顧 客	事 業 区 分	第5次実施計画 実施計画 事業名	21年度 所管 課かい	実績				事後評価										必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予 算 の 方 向 性	
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	活動					決算内訳（千円）		事務事業の目的に 対する成果の状況	21年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳（千円）		22年度業務計画に おける課の重点事業		① 目的 達成	② ニ ー ズ	③ 成 果	④ 維 続 性	① 人 件 費 減	② 必 要 性	③ 民 間 活 用	④ 市 民 協 働		⑤ そ の 他	手法の 変更の 有無	改善 時期 （年 度）	改善の内容					
				活動					活動量・サービス量の達成状況				当該事務事業全 体の決算額 （合計）	活動ごとの 決算額	活動	活動量・サービス量	当該事務事業全 体の予算額 （合計）	活動ごとの 予算額														優先 順位				
									活動指標の名称	目標値																						実績値	活動指標の名称	目標値		優先 順位
20	総	市道改良事業	交差点の事故防止と歩行者の安全確保を図るため角切を整備する。	道路利用 者	施 整		道路管理 課					733		適切に事業を行って おり成果が出ている。	A				500				未	高	高	高	現状維持				なし			維持		
20		市道改良事業					道路管理 課	交差点部角切そ の他道路改良	測量箇所	2箇所	2箇所		733		交差点部角切そ の他道路改良	測量箇所	2箇所		500									不可	必要	済	不可	無	なし			維持
21	総	土木施設災害復 旧	災害を受けた道路及び橋 梁の復旧工事を行う。	道路利用 者	施 整		道路管理 課					2,804		適切に事業を行って おり成果が出ている。	A				3,000				未	高	高	高	現状維持							維持		
21		土木施設災害復 旧					道路管理 課	災害を受けた道 路及び橋梁の復 旧工事	災害復旧時間 開始期限	24時間 以内	24時間		2,804		災害を受けた道 路及び橋梁の復 旧工事	被災箇所への 迅速な初動対 応期限	3時間以 内		3,000									不可	必要	済	不可	無	なし			維持
22	総	道路の管理	市道保持のため維持修繕 を行う。	道路利用 者	施 整		道路管理 課					16,527		適切に事業を行って おり成果が出ている。	A				18,477				未	高	高	高	現状維持							維持		
22		道路の管理					道路管理 課	市道の維持修繕	市民要望等へ の対応	市道の維 持修繕	市道の維 持修繕		16,527		市道の維持修繕	市民要望等へ の対応	随時		18,477									不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
23	総	放置自動車の撤 去	放置自動車の撤去を行 う。	道路利用 者	施 整		道路管理 課					24		適切に事業を行って おり成果が出ている。	A				21				未	高	高	高	現状維持							維持		
23		放置自動車の撤 去					道路管理 課	放置自動車の撤 去	放置自動車の 撤去	撤去12 台	撤去8台 調査3台		24		放置自動車の撤 去	放置自動車の 撤去	撤去7台		21									不可	必要	済	不可	無	なし			維持
24	総	道路舗装損傷復 旧事業	事故の原因となる舗装の 穴あき様の損傷箇所を早 急に復旧する。	道路利用 者	施 整		道路管理 課					22,662		適切に事業を行って おり成果が出ている。	A				23,000				未	高	高	高	現状維持							維持		
24		道路舗装損傷復 旧事業					道路管理 課	道路舗装損傷復 旧	復旧面積	1,150㎡	2,121㎡		22,662		道路舗装損傷復 旧	復旧面積	2,000㎡		23,000									不可	必要	済	不可	無	なし			維持
25	総	道路小規模修繕 事業	市道の雨水樹設置、舗装 修繕、ガードレール等小 規模な損傷復旧を行う。	道路利用 者	施 整		道路管理 課					16,388		適切に事業を行って おり成果が出ている。	A				16,000				未	高	高	高	現状維持							維持		
25		道路小規模修繕 事業					道路管理 課	小規模損傷の復 旧	市民要望等へ の対応	40件	35件		16,388		小規模損傷の復 旧	市民要望等へ の対応	40件		16,000									不可	必要	済	不可	無	なし			維持
701	総	道路施設落書き 抑制事業	アートペイントにより落 書きの抑制を目的とした 協働推進を行政提案型と して行うものです。	地下道 利用者	施 整		アートペイン トによる落書 きの抑制	道路管理 課				1,540		適切に事業を行って おり成果が出ている。	A																					
701		道路施設落書き 抑制事業					道路管理 課	アートペイント による落書きの 抑制	件数	2件	2件		1,540																							
26	総	受託土木工事の 設計、施工及び 監督	受託土木工事の設計、施 工及び監督を行う。	依頼関 係課	施 整		道路管理 課							適切に事業を行って おり成果が出ている。	A							未	高	高	高	現状維持								予算 なし		
26		受託土木工事の 設計、施工及び 監督					道路管理 課	受託土木工事の 設計、施工及び 監督	受託土木工事 の件数	3件	3件																	不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし
27	総	一定規模以上の 道路路線におけ る維持保全業務 計画の策定	一定規模以上の道路路線 における維持保全業務計 画の策定を行う	道路利用 者	施 整		道路管理 課					2,048		適切に事業を行って おり成果が出ている。	A					7	一定規模以上の 道路路線におけ る維持保全業務 計画の策定	未	高	高	高	拡大								増やす		

課かい名		道路管理課					道路管理課																														
基礎情報						実施計画	平成21年度評価							平成22年度計画							今後の事業展開																
事務事業					対象 (顧客)	事業 区分	第5次実施計画 実施計画 事業名	21年度 所管 課かい	実績				事後評価									必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予 算の 方向性			
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	活動					活動量・サービス量の達成状況			決算内訳(千円)		事務事業の目的に 対する成果の状況	21年度 の取組 に対する 分析	活動	活動量・サービス量		予算内訳(千円)		22年度業務計画に おける課の重点事業		① 目的 達成	② ニ ー ズ	③ 成 果		④ 維 続 性	① 人 件 費 減 ① 必要性	② 道 路 の ② 必要性	③ 民 間 活 用 ③ 必要性	④ 市 民 協 働 ④ 必要性	⑤ そ の 他 ⑤ 必要性	手法の 変更の 有無		改善 時期 (年度)	改善の内容	
									活動指標の名称	目標値	実績値	当該事務事業全 体の決算額 (合計)	活動ごとの 決算額				活動指標の名称	目標値	当該事務事業全 体の予算額 (合計)	活動ごとの 予算額	優先 順位	重点事業 の名称															
27		一定規模以上の 道路路線における 維持保全業務 計画の策定					道路管理 課	幹線道路維持保 全計画案策定に 係る資料収集	幅員6m以上 の道路の現地 調査	12km	100km		2,048		幹線道路維持保 全計画案策定に 係る資料収集	幅員6m以上 の道路の現地 調査	現地調査 の完了			7	一定規模以上の 道路路線における 維持保全業務計画の 策定						不可	必要	済	不可	無	なし			増やす		
28	総	市道2662号 線(旧2656 号線)道路整備 事業	市道2662号線(旧2 656号線)道路整備事 業	道路利 用者	施 整		道路管理 課						14,234		適切に事業を行って おり成果が出ている。	A				3,000			未	高	高	高	現状維持					なし			維持		
28		市道2662号 線(旧2656 号線)道路整備 事業					道路管理 課	用地交渉及び買 収	用地交渉及び 買収	1件	1件		13,963																								
28		市道2662号 線(旧2656 号線)道路整備 事業					道路管理 課	用地交渉及び買 収	用地交渉及び 買収	1件	1件		271																								
28		市道2662号 線(旧2656 号線)道路整備 事業					道路管理 課										道路整備工事	道路整備工事	1件		3,000							不可	必要	不可	不可	無	なし			維持	
29	総	茅ヶ崎駅北口周 辺道路整備事業	道路を整備し、都市機能 の充実を図り安全で円滑 な交通を確保する。	道路利 用者	施 整	茅ヶ崎駅周辺 整備事業	道路建設 課												75,375	5	茅ヶ崎駅北口 周辺道路整備 事業		未	高	高	高	現状維持						有り		維持		
29		茅ヶ崎駅北口周 辺道路整備事業					道路建設 課	緑越事業のため 道路建設課にて 評価									市道2244号線 道路整備工事	道路整備工事 完成延長・幅 員	L=227 m W=12m		51,459	5	茅ヶ崎駅北口 周辺道路整備 事業		不可	必要	可	不可	無	有り			設計書作成及び現場 監理の委託を検討し ていく。		維持		
29		茅ヶ崎駅北口周 辺道路整備事業					道路建設 課	緑越事業のため 道路建設課にて 評価									北口駅前広場整 備工事	道路整備工事 完成延長・幅 員	L=100 m W=6m		17,616	5	茅ヶ崎駅北口 周辺道路整備 事業		不可	必要	可	不可	無	有り			設計書作成及び現場 監理の委託を検討し ていく。		維持		
29		茅ヶ崎駅北口周 辺道路整備事業					道路建設 課	緑越事業のため 道路建設課にて 評価									設計精算業務委 託・監理業務委 託	業務委託	1		6,300	5	茅ヶ崎駅北口 周辺道路整備 事業		不可	必要	可	不可	無	有り			設計書作成及び現場 監理の委託を検討し ていく。		維持		
30	総	市道0210号 線(梅田通り) 整備事業	交通量の増加等に伴い歩 行者の安全確保のため、 歩道整備を図る。	道路利 用者	施 整		道路管理 課												1,000				未	高	高	高	現状維持					有り		維持			
30		市道0210号 線(梅田通り) 整備事業					道路管理 課										矢畑地内歩道設 置測量業務	測量業務委託	L=270m		1,000						不可	必要	可	不可	無	有り			設計書作成及び現場 監理の委託を検討し ていく。		維持
31	総	市道0111号 線(香川駅前通 り)整備事業	香川駅周辺地区まちづく り整備計画に合わせ舗装 修繕を実施する。	道路利 用者	施 整		道路管理 課												25,217				未	高	高	高	現状維持					有り		維持			
31		市道0111号 線(香川駅前通 り)整備事業					道路管理 課										道路整備工事	舗装修繕工事	L=200m		25,217						不可	必要	可	不可	無	有り			設計書作成及び現場 監理の委託を検討し ていく。		維持
32	総	市道0107号 線(桜道)整備 事業	交通バリアフリー法の施行を 受けて全ての人が安全 で安心して利用できる道 路空間のE・N・G・I・N・G 化を目指す。	道路利 用者	施 整		道路管理 課												9,000				未	高	高	高	現状維持					有り		維持			
32		市道0107号 線(桜道)整備 事業					道路管理 課										道路詳細設計業 務	道路詳細設計 業務委託・測 量業務委託	詳細設計 L=620m 測量 L=640m		9,000						不可	必要	可	不可	無	有り			設計書作成及び現場 監理の委託を検討し ていく。		維持
33	総	道水路敷台帳管 理システム整備 事業	道水路、道水路敷占用及 び道水路敷払い下げ(交 換)情報を管理するた め、道水路敷台帳管理シ ステムを導入する。	市民・ 事業者 等	政 策		道路管理 課													8	道水路敷台帳 管理システム 整備事業	完	高	中	高	終了					なし			予算 なし			
33		道水路敷台帳管 理システム整備 事業					道路管理 課										道水路敷台帳管 理システムの構 築	システム構築 のための打合 せ会議開催	年12回			8	道水路敷台帳 管理システム 整備事業					不可	必要	済	不可	無	なし	23	道水路敷の詳細な情 報を道路部局・下水 道河川部局におい て、一元化を図るた め、電子化を進め る。		予算 なし

[illegible]