

課かい名		道路管理課				道路管理課																													
施策目標		身近な生活道路を安全で快適にする																																	
基礎情報						実施計画	平成22年度評価							平成23年度計画							今後の事業展開														
事務事業					対象 (顧客)	事業 の性質区分	第5次実施計画	実績				事後評価																							
事業 No.	総括 フラッグ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	実施計画 事業名			活動			決算内訳（千円）		事務事業の目的に 対する成果の状況	22年度 の取組 に対する分析	活動		予算内訳（千円）		業務 計画	必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予算の 方向性				
							活動	活動量・サービスの達成状況		当該事務事業全 体の決算額 (合計)	活動ごとの 決算額			活動	活動量・サービスの達成状況		当該事務事業全 体の予算額 (合計)		活動ごとの 予算額	①目的達成	②ニーズ	③成果		④継続性	①人件費減	②必要性	③民間活用	④市民協働	⑤その他	手法の 変更の有無		改善 時期 (年度)	改善の内容		
								活動指標の名称	目標値						実績値	事業の指標の名称																		目標値	1,441.036
1	総	狭あい道路整備 事業	道路を拡幅し、より安全 な生活道路として整備す る。	道路利 用者	政策	狭あい道路整 備事業					276,096		指標は達成できな かったが成果は今後 見込める。	B		事業件数 整備延長率	300件 18.0%	332,559		業務 計画	未	高	高	高	現状維持						有り			維持	
1		狭あい道路整備 事業					拡幅用地の測量・登 記・買収及び補助金 申請	境界確定測量 面積／件数	3,000㎡ /300件	2,587㎡ /301件		73,998				拡幅用地の測量・登 記委託	境界確定測量 面積／件数	2,000㎡ /300件		81,846	業務 計画						不可	必要	済	不可	無	なし			維持
1		狭あい道路整備 事業														拡幅用地の工作物等 移転補償費算定業務 委託	工作物の補償 件数	170件		6,000	業務 計画						不可	必要	済	不可	無	なし			増やす
1		狭あい道路整備 事業					拡幅用地の路面整備	後退用地の路面 整備延長 (除く無償使用)	3,200m	4,283m		56,462				拡幅用地の路面整備	後退用地の路面 整備延長	3,200m		73,340	業務 計画						不可	必要	済	不可	無	なし			維持
1		狭あい道路整備 事業											事故繰越 17,558,400円			拡幅用地の路面整備	後退用地の路面 整備面積	3,050㎡		17,559	業務 計画						不可	必要	済	不可	無	なし			維持
1		狭あい道路整備 事業					拡幅用地の取得に係 る工作物の補償	工作物等の補 償件数	170件	136件		80,568				拡幅用地の取得に係 る工作物の補償	工作物等の補 償件数	170件		90,000	業務 計画						可	必要	更 可	不可	無	有り	24	工作物等移転補償費 算定業務についてさ らに委託化の検討を していく	減らす
1		狭あい道路整備 事業					拡幅用地の買収	用地買収の面積	3,000㎡	2,587㎡		64,848				拡幅用地の買収	用地買収の面積	2,000㎡		63,634	業務 計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持
1		狭あい道路整備 事業					狭あい道路整備事業 に係る庶務事務及び 補助金申請	事務処理及び 申請	300件	329件		220				狭あい道路整備事業 に係る庶務事務及び 補助金申請	事務処理件数	300件		180	業務 計画						可	必要	済	不可	無	有り	24	再任用職員の活用を 検討していく。	維持
2	総	道路の占用、掘 削等の許可に関 すること	道路の占用、掘削等の 許可を適切に行う。	道路の 占用、 掘削等 申請者	定例 定型								適切に許可の処理を 行っており成果が出 ている。	A		申請・許可件 数	2,000件				未	高	高	高	現状維持						なし			維持	
2		道路の占用、掘 削等の許可に関 すること					道路の占用、掘削	占用、掘削件 数	2,000件	1,992件						道路の占用、掘削申 請の事務処理	占用、掘削件 数	2,000件								済	必要	その他不可	不可	無	なし			維持	
2		道路の占用、掘 削等の許可					道路工事施行承認	承認件数	210件	168件						道路工事施行承認申 請の事務処理	承認件数	210件								不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持	
2		道路の占用、掘 削等の許可					車輛運行協議	申請に係る審 査及び協議	60件	特殊車両 172件 工事車両 2件 車両制限						車輛運行協議申請の 事務処理	申請に係る審 査及び協議	60件								不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持	
2		道路の占用、掘 削等の許可					道路側溝への汚水流 入	申請に係る審 査及び協議	20件	16件						道路側溝への汚水流 入の申請事務処理	申請に係る審 査及び協議	20件								不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持	
2		道路の占用、掘 削等の許可					不法占用物除却依頼	不法占用物除 却依頼	20件	16件						不法占用物除却依頼 に係る事務処理	不法占用物除 却件数	20件								不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持	
3	総	道路の占用料等 の徴収に関する こと	道路の占用料等の徴収を 適切に行う。	道路の 占用等 の申請 者	定例 定型								適切に許可の処理を 行っており成果が出 ている。	A		道路附属物占 用料	200件 1,900件				未	高	高	高	現状維持						なし			維持	
3		道路の占用料等 の徴収に関する こと					道路の占用料の徴収	徴収件数	200件	271件						道路の占用料の徴収 に係る事務処理	徴収件数	200件								不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持	
3		道路の占用料等 の徴収					道路損傷復旧負担金 の徴収	徴収件数	1,900件	2,009件						道路損傷復旧負担金 の徴収に係る事務処 理	徴収件数	1,900件								不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持	

道路管理課

課かい名		道路管理課																																			
施策目標		身近な生活道路を安全で快適にする																																			
基礎情報						実施計画	平成22年度評価							平成23年度計画						今後の事業展開																	
事務事業					対象（顧客）	事業の性質区分	第5次実施計画	実績					事後評価																								
事業No.	総括フラグ	事務事業名	事務事業の目的・成果				実施計画事業名	活動				決算内訳（千円）		事務事業の目的に対する成果の状況	22年度の取組に対する分析	活動				予算内訳（千円）		業務計画	必要性				事業の方向性	事業手法					事業の改善提案		予算の方向性		
								活動	活動量・サービス量の達成状況			当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額			活動	活動量・サービス量		当該事務事業全体の予算額（合計）	活動ごとの予算額	① 目的達成		② 一ス	③ 成果	④ 継続性	① 人件費減		② 需要の必要性	③ 民間活用	④ 市民協働	⑤ その他	手法の変更の有無	改善時期（年度）	改善の内容			
									活動指標の名称	目標値	実績値						事業の指標の名称	目標値																		1,441,036	1,441,036
4	総	歩道段差改良工事	歩道の段差や起伏を解消し、歩行者や自転車等の安全性の確保を図る。		道路利用者	定例定型	歩道段差改良工事						指標は達成できなかったが成果は今後見込める。	C		巻込部歩道段差解消数	10箇所	7,500			未	高	高	高	現状維持						なし			維持			
4		歩道段差改良工事						段差等改良工事箇所	改良箇所数	14箇所	0箇所					段差等改良工事箇所	改良箇所数	10箇所	4,050							不可	必要	済	不可	無	なし			維持			
4		歩道段差改良工事											明許繰越3,449,160円		段差等改良工事箇所	改良箇所数	14箇所	3,450								不可	必要	済	不可	無	なし			維持			
5	総	市道7263号線道路整備事業	小出川河川改修に伴い水没する市道の付け替え整備し、交通の利便性の確保を図る。		道路利用者	定例定型	市道7263号線道路整備事業					8,909		活動指標を概ね達成し、成果があがった。	A		公有財産購入	51㎡	2,602			完	高	高	高	終了						なし			予算なし		
5		市道7263号線道路整備事業						公有財産購入	公有財産購入	2筆127.30㎡	2筆		6,632			公有財産購入	公有財産購入	1筆51.08㎡	2,602								不可	必要	済	不可	無	なし			予算なし		
5		市道7263号線道路整備事業						安全施設整備	安全施設整備工事等	1箇所	1箇所		2,277																								
6	総	市道5634号線（鶴嶺八幡宮参道）整備事業	天然記念物である松並木を保存し、人にやさしいコミュニティ道路的な整備を図る。		道路利用者	政策	鶴嶺参道（市道5634号線）整備事業					56,391		指標は達成できなかったが成果は今後見込める。	C		道路整備工事	L=160m	80,280			未	高	高	高	現状維持						なし			維持		
6		市道5634号線（鶴嶺八幡宮参道）整備事業						道路整備工事	道路整備工事	L=240m	L=159m		40,611																								
6		市道5634号線（鶴嶺八幡宮参道）整備事業						道路整備工事	道路整備工事	L=200m	L=0m		15,780	明許繰越30,180,000円		道路整備工事	道路整備工事	L=170m	30,180								不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
6		市道5634号線（鶴嶺八幡宮参道）整備事業														道路整備工事	道路整備工事	L=160m	50,100								不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
701	総	あんしん歩行エリア整備事業	エリア内の交通安全施設及び歩道等道路改良整備を実施し交通事故の減少を図る。		道路利用者	政策	あんしん歩行エリア整備事業					37,842		活動指標を概ね達成し、成果があがった。	A																						
701		あんしん歩行エリア整備事業						市道1215号線道路整備	道路整備延長	L=180m	L=180m		37,842																								
7	総	橋りょう耐震補強整備事業	既存橋りょうの耐震補強の整備促進を図り地震時の安全性を確保する。		道路利用者	政策	橋りょう耐震補強等整備事業					71,212		指標は達成できなかったが成果は今後見込める。	C		橋りょう数	2橋	112,957			未	高	高	高	現状維持						なし			維持		
7		橋りょう耐震補強整備事業						耐震補強工事（梅田橋、千ノ川橋）	耐震補強工事（梅田橋、千ノ川橋）	耐震補強工事	耐震補強工事		49,822	事故繰越17,556,950円		耐震補強工事（梅田橋、千ノ川橋）	耐震補強工事（梅田橋、千ノ川橋）	2橋	17,557								不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
7		橋りょう耐震補強整備事業														橋りょうの長寿命化修繕計画策定委託	橋りょうの長寿命化修繕計画策定委託	計画策定	8,000								不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
7		橋りょう耐震補強整備事業														耐震補強工事（新鶴嶺橋、ふれあい橋）	耐震補強工事橋りょう数	2橋	87,400								不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
7		橋りょう耐震補強整備事業						耐震補強設計委託（梅田橋外9橋）	耐震補強設計委託（梅田橋外9橋）	耐震補強設計委託の完了	耐震補強設計委託の完了		21,390																								

課かい名		道路管理課		道路管理課																														
施策目標		身近な生活道路を安全で快適にする																																
基礎情報						実施計画	平成22年度評価						平成23年度計画						今後の事業展開															
事務事業					対象 (顧客)	事業 の性質 区分	第5次実施計画	実績				事後評価		平成23年度計画						今後の事業展開														
事業 No.	総括 フラグ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	実施計画 事業名			活動			決算内訳(千円)		事務事業の目的に 対する成果の状況	22年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳(千円)		業務 計画	必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予算 の方向 性			
							活動	活動量・サービス量の達成状況			当該事務事業全 体の決算額 (合計)			活動ごとの 決算額	事業の指標の名称	目標値	当該事務事業全 体の予算額 (合計)		活動ごとの 予算額	① 目的 達成	② ニーズ	③ 成果		④ 継続 性	① 人件 費減	② 必要性	③ 民間 活用	④ 市民 協働	⑤ その他	手法の 変更の 有無		改善 時期 (年度)	改善 の内容	
								活動指標の名称	目標値	実績値																								
								1,140,971	1,140,971																									
8	総	鳥井戸地下道冠水対策事業	鳥井戸地下道の冠水被害軽減のため、雨水調整池・雨水排水施設の整備を行う。	地下道利用者	政策	鳥井戸地下道冠水対策事業					210,201		活動指標を概ね達成し、成果があがった。	A		電気・機械・施設整備工事	完成	107,000					業務計画								完			高
8		鳥井戸地下道冠水対策事業					調整池建設工事	土木工事	完了	完了		176,700																						
8		鳥井戸地下道冠水対策事業					建築工事	建築工事	完了	完了		10,001																						
8		鳥井戸地下道冠水対策事業					電気・機械工事	電気・機械工事	22年度出来高完了	22年度出来高完了		22,000				電気・機械工事	電気・機械工事	完了		71,000	業務計画						不可	必要	済	不可	無	なし		予算なし
8		鳥井戸地下道冠水対策事業					修正設計委託	修正設計・施工監理委託	完了	完了		1,500				鳥井戸雨水調整池施工監理委託	施工監理委託	完了		4,000	業務計画						不可	必要	済	不可	無	なし		予算なし
8		鳥井戸地下道冠水対策事業														家屋調査事後委託	家屋調査事後委託	12棟		2,000	業務計画						不可	必要	済	不可	無	なし		予算なし
8		鳥井戸地下道冠水対策事業														場内整備工事	場内整備工事	完了		30,000	業務計画						不可	必要	済	不可	無	なし		予算なし
9	総	矢畑萩園線歩道設置事業	狭隘な歩道の拡幅整備を行い、歩行者や自転車等の安全確保を図る。	道路利用者	政策	矢畑萩園線歩道設置事業							指標は達成できなかったが成果は今後見込める。	B		補償件数	2件	0			完					終了							予算なし	
9		矢畑萩園線歩道設置事業					用地買収	用地買収面積	98.37㎡	45.82㎡																								
9		矢畑萩園線歩道設置事業					物件補償	補償件数	5件	4件			明許線越11,833,200円																					
9		矢畑萩園線歩道設置事業					整備工事	整備工事	L=40m	L=70m																								
702	総	市道0110号線歩道設置事業	歩道を設置し、歩行者や自転車等の安全確保を図る。	道路利用者	政策	市道0110号線等歩道設置事業							活動指標を概ね達成し、成果があがった。	A																				
702		市道0110号線歩道設置事業					用地買収	用地買収面積	196.01㎡	207.14㎡																								
702		市道0110号線歩道設置事業					歩道整備	歩道設置延長	L=138m	L=138m																								
703	総	市道0217号線(旧遠藤茅ヶ崎線)歩道整備事業	歩道を設置し歩行者や自転車等の安全確保を図る。	道路利用者	政策	市道0217号線(旧遠藤茅ヶ崎線)歩道整備事業							活動指標を概ね達成し、成果があがった。	A																				
703		市道0217号線(旧遠藤茅ヶ崎線)歩道整備事業					歩道整備工事	歩道整備工事	L=120m	L=122m																								
703		市道0217号線(旧遠藤茅ヶ崎線)歩道整備事業					用地買収	用地買収面積	95.17㎡	95.17㎡																								

道路管理課

課かい名			道路管理課															道路管理課																	
施策目標			身近な生活道路を安全で快適にする																																
基礎情報						実施計画	平成22年度評価								平成23年度計画							今後の事業展開													
事務事業					対象 (顧客)	事業 の性質区分	第5次実施計画 実施計画 事業名	実績				事後評価		平成23年度計画							今後の事業展開														
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	活動				決算内訳（千円）		事務事業の目的に 対する成果の状況	22年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳（千円）		業務 計画	必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予算の 方向性						
				活動				活動量・サービス量の達成状況				当該事務事業全 体の決算額 (合計)	活動ごとの 決算額	活動	活動量・サービス量		当該事務事業全 体の予算額 (合計)	活動ごとの 予算額	①目的 達成	②二 次ス		③成 果	④継続 性	①人件費減	②面 接の 必要性	③民間 活用	④市民 協働	⑤その他		手法の 変更の有 無	改善 時期 (年度)	改善の 内容			
								活動指標の名称	目標値																								実績値		
								1,140,971	1,140,971																										
10	総	道路舗装修繕事業	市道舗装等損傷の激しい箇所の修繕及び市道保持のための維持修繕等関係経費で、交通の安全性の確保を図る。	道路利用者	定例定型						137,720		指標は達成できなかったが成果は今後見込める。	C		舗装面積	19,140㎡	313,323		業務計画	未	高	高	高	現状維持							有り			維持
10		道路舗装修繕事業					道路修繕等の整備	整備面積	31,757㎡	12,284㎡		137,720				道路修繕等の整備	整備面積	19,140㎡		201,850	業務計画						不可	必要	済	不可	無	なし			維持
10		道路舗装修繕事業											明許繰越 98,681,390円			道路修繕等の整備	整備面積	15,444㎡		98,682	業務計画						不可	必要	済	不可	無	なし			維持
10		道路舗装修繕事業														緊急雇用創出事業	雇用人数	8人		9,991	業務計画						不可	必要	済	不可	無	なし			減らす
10		道路舗装修繕事業														舗装修繕工事図面作成	舗装修繕工事図面作成業務数	1式		2,000	業務計画						不可	必要	更可	不可	無	有り	24	設計書作成及び現場監理等を神奈川県東海市整備技術センターに委託できるよう課題等を整理し民間活用の拡大を図れるよ	増やす
10		道路舗装修繕事業					(事業No.601から統合)									道水路敷台帳管理システム保守委託	保守台数	4台		800	業務計画						不可	必要	済	不可	無	なし			維持
11	総	道路整備事業	市道の路面・歩道等の整備を行い、交通の安全性の確保を図る。	道路利用者	定例定型						49,088		指標は達成できなかったが成果は今後見込める。	C		道路整備面積	3,850㎡	94,712			未	高	高	高	現状維持							なし			維持
11		道路整備事業					道路補修工事及び整備工事	整備面積	1,123㎡	1,704㎡		22,466														不可	必要	済	不可	無	なし			維持	
11		道路整備事業					道路補修工事及び整備工事	整備面積	4,697㎡	0㎡		18,888				道路補修工事及び整備工事	整備面積	3,850㎡		47,300						不可	必要	済	不可	無	なし			維持	
11		道路整備事業											明許繰越 37,412,000円			道路補修工事及び整備工事	整備面積	3,872㎡		37,412						不可	必要	済	不可	無	なし			維持	
11		道路整備事業					道路整備等業務委託	業務委託件数	3件	3件		7,734				道路整備等業務委託	業務委託件数	1件		10,000						不可	必要	済	不可	無	なし			維持	
12	総	側溝浚渫事業	市内各所の側溝の浚渫を行う。	道路利用者	定例定型						9,832		活動指標を概ね達成し、成果があがった。	A		浚渫延長	7,097m	11,853			未	高	高	高	現状維持							なし			維持
12		側溝浚渫事業					側溝の浚渫作業	浚渫延長	5,308m	2,095m他		9,832				側溝の浚渫委託	浚渫延長	7,097m		11,853						不可	必要	済	不可	無	なし			維持	
13	総	茅ヶ崎駅エレベーター、エスカレーター維持管理	施設の円滑な運営と交通の安全に寄与する。	施設利用者	定例定型						9,491		活動指標を概ね達成した、成果があがった。	A		点検の実施回数	日常点検（毎日） 定期点検（月2回）	9,568			未	高	高	高	現状維持							なし			維持
13		茅ヶ崎駅エレベーター、エスカレーター維持管理					点検の実施	実施頻度	日常点検（毎日） 定期点検（月2回）	日常点検（毎日） 定期点検（月2回）		9,491	945,000 +8,546,475		茅ヶ崎駅エレベーター・エスカレーターの点検の実施	点検の実施回数	日常点検（毎日） 定期点検（月2回）		9,568							不可	必要	済	不可	無	なし			維持	

課かい名			道路管理課				道路管理課																											
施策目標		身近な生活道路を安全で快適にする																																
基礎情報						実施計画	平成22年度評価								平成23年度計画							今後の事業展開												
事務事業					対象 （顧客）	事業の性質区分	第5次実施計画	実績				事後評価																						
事業No.	総括フラグ	事務事業名	事務事業の目的・成果	活動			決算内訳（千円）		事務事業の目的に対する成果の状況	22年度の取組に対する分析	活動		予算内訳（千円）		業務計画	必要性		事業の方向性	事業手法					事業の改善提案		予算の方向性								
				活動			活動量・サービス量の達成状況				当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	事業の指標の名称	目標値		当該事務事業全体の予算額（合計）	活動ごとの予算額		①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	①人件費減	②直営の必要性	③民間活用		④市民協働	⑤その他	手法の変更の有無	改善時期（年度）	改善の内容			
							活動指標の名称	目標値																								実績値		
							1,140,971	1,140,971																										
14	総	駅周辺及び道路施設等の維持管理	駅周辺等の清掃・安全・維持管理	道路等利用者	定例定型					62,717		活動指標を概ね達成し、成果があがった。	A		清掃・巡回、点検の実施回数	清掃：毎日、巡回：随時点検：毎日	65,477			未	高	高	高	現状維持						なし			維持	
14		駅周辺及び道路施設等の維持管理					広場の清掃・安全管理委託、エレベーター・エスカレーター維持管理	清掃回数・巡回回数、点検の実施	清掃：毎日、巡回：随時点検：毎日	清掃：毎日、巡回：随時点検：毎日	50,585	60,076,065-9,491,475		駅南口・北口広場等の清掃・安全管理委託、エレベーター等の維持管理委託	清掃・巡回、点検の実施回数	清掃：毎日、巡回：随時点検：毎日	52,126								不可	必要	済	不可	無	なし			維持	
14		駅周辺及び道路施設等の維持管理					施設維持・補修・保全及び負担金等	市民要望等への対応	随時	随時		12,132	72,208,532-50,584,590-9,491,475		施設維持・補修・保全及び負担金等	市民要望等への対応	随時	13,351							不可	必要	済	不可	無	なし			維持	
15	総	道路安全施設設置事業	歩行者や車両の安全を確保するため、道路照明灯・道路反射鏡・路面標示などの整備を図る。	道路利用者	定例定型						69,792		活動指標を概ね達成し、成果があがった。	A		安全施設設置箇所数	15灯85面	72,926			未	高	高	高	現状維持						なし			維持
15		道路安全施設設置事業					道路安全施設設置	安全施設設置	200箇所	156箇所		69,792		公衆街路灯外光熱水費等	基数	1,032基	35,002								不可	必要	法令不可	不可	無	なし			維持	
15		道路安全施設設置事業												照明灯点検委託	本数	200本	1,189								不可	必要	済	不可	無	なし			維持	
15		道路安全施設設置事業												照明灯設置 道路反射鏡設置	灯数 面数	15灯85面	36,735								不可	必要	済	不可	無	なし			維持	
16	総	市道等舗装事業	市・私道未舗装道路を舗装し、歩行者の通行の安全と住環境の改善を図る。	道路利用者	定例定型						5,650		成果が出ていないが、今後成果が見込める。	C		舗装面積	1,380㎡	23,047			未	高	高	高	現状維持						なし			維持
16		市道等舗装事業					舗装及び雨水桝設置	整備面積	933㎡	0㎡		5,650		舗装及び雨水桝設置	舗装面積	1,380㎡	14,000								不可	必要	済	不可	無	なし			維持	
16		市道等舗装事業											事故総額9,046,850円	舗装及び雨水桝設置	舗装面積	1,317㎡	9,047								不可	必要	済	不可	無	なし			維持	
17	総	市道改良事業	交差点の事故防止と歩行者の安全確保を図るため角切を整備する。	道路利用者	定例定型						2,834		活動指標を概ね達成し、成果があがった。	A		測量委託箇所	2箇所	500			未	高	高	高	現状維持						なし			維持
17		市道改良事業					交差点部角切その他道路改良	測量委託箇所	2箇所	補正測量、用地買収3筆11.77㎡		2,834		交差点部角切その他道路改良委託	測量委託箇所	2箇所	500								不可	必要	済	不可	無	なし			維持	
18	総	土木施設災害復旧	災害を受けた道路及び橋梁の復旧工事を行う。	道路利用者	定例定型						0		活動指標を概ね達成し、成果があがった。	A		被災箇所への迅速な初動対応時間	3時間以内	3,000			未	高	高	高	現状維持						なし			維持
18		土木施設災害復旧					災害を受けた道路及び橋梁の復旧工事	被災箇所への迅速な初動対応期限	3時間以内	3時間以内		0		災害を受けた道路及び橋梁の復旧工事	被災箇所への迅速な初動対応時間	3時間以内	3,000								不可	必要	済	不可	無	なし			維持	
19	総	道路の管理	市道保持のため維持修繕を行う。	道路利用者	定例定型						13,054		活動指標を概ね達成し、成果があがった。	A		舗装路面補修箇所数	1,400箇所	19,375			未	高	高	高	現状維持						なし			維持
19		道路の管理					市道の維持修繕	市民要望等への対応	市道の維持修繕	市道の維持修繕		13,054		市道の維持修繕に必要な機械借り上げ及び路面清掃	舗装路面補修箇所数	1,400箇所	19,375								不可	必要	済	不可	無	なし			維持	

課かい名			道路管理課			道路管理課																												
施策目標		身近な生活道路を安全で快適にする																																
基礎情報						実施計画	平成22年度評価							平成23年度計画						今後の事業展開														
事務事業					対象 (顧客)	事業 の性質区分	第5次実施計画	実績				事後評価																						
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	実施計画 事業名			活動			決算内訳(千円)		事務事業の目的に 対する成果の状況	22年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳(千円)		業務 計画	必要性		事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予 算の 方向 性					
							活動	活動量・サービス量の達成状況			当該事務事業全 体の決算額 (合計)			活動ごとの 決算額	活動	活動量・サービス量			当該事務事業全 体の予算額 (合計)	活動ごとの 予算額		① 目的達成	② ニーズ	③ 成果	④ 継続性	① 人件費減	② 面談の 必要性	③ 民間活用		④ 市民協働	⑤ その他	手法の 変更の有無	改善 時期 (年度)	改善の 内容
								活動指標の名称	目標値	実績値						事業の指標の名称	目標値																	
20	総	放置自動車の撤去	放置自動車の撤去を行う。	道路利用者	定例定型					3		活動指標を概ね達成し、成果があがった。	A	放置自動車の撤去台数	10台	30			未	高	高	高	現状維持					なし			維持			
20		放置自動車の撤去					放置自動車の撤去	放置自動車の撤去	撤去7台	撤去1台		3		放置自動車の撤去委託	放置自動車の撤去台数	10台	30								不可	必要	済	不可	無	なし		維持		
21	総	道路舗装損傷復旧事業	事故の原因となる舗装の穴あき様の損傷箇所を早急に復旧する。	道路利用者	定例定型					22,619		活動指標を概ね達成し、成果があがった。	A	復旧面積	2,000㎡	23,000			未	高	高	高	現状維持						なし		維持			
21		道路舗装損傷復旧事業					道路舗装損傷復旧	復旧面積	2,000㎡	2,095㎡		22,619		道路舗装損傷復旧委託	復旧面積	2,000㎡	23,000								不可	必要	済	不可	無	なし		維持		
22	総	道路小規模修繕事業	市道の雨水樹設置、舗装修繕、ガードレール等小規模な損傷復旧を行う。	道路利用者	定例定型					15,360		活動指標を概ね達成し、成果があがった。	A	修繕箇所数	37箇所	15,000			未	高	高	高	現状維持						なし		維持			
22		道路小規模修繕事業					小規模損傷の復旧	市民要望等への対応	40件	40件		15,360		小規模損傷の復旧委託	市民要望等への対応	37件	15,000								不可	必要	済	不可	無	なし		維持		
23	総	受託土木工事の設計、施工及び監督	受託土木工事の設計、施工及び監督を行う。	依頼関係課	定例定型							活動指標を概ね達成し、成果があがった。	A	受託工事の件数	2件				未	高	高	高	現状維持						なし		維持			
23		受託土木工事の設計、施工及び監督					受託土木工事の設計、施工及び監督	受託土木工事の件数	3件	2件				受託工事および委託業務の設計、施工および監督	受託工事の件数	2件									不可	必要	その他不可	不可	無	なし		維持		
24	総	幹線道路維持保全計画	一定規模以上の道路路線における維持保全業務計画の策定を行う	道路利用者	政策							活動指標を概ね達成し、成果があがった。	A	計画の策定	基礎データの収集、基本計画の整理			業務計画	未	高	高	高	現状維持						なし		維持			
24		幹線道路維持保全計画					幹線道路維持保全計画案策定に係る資料収集	幅員6m以上の道路の現地調査	現地調査の完了	現地調査の完了				幹線道路維持保全計画案策定に係る資料収集	幅員6m以上の道路の現地調査	道路補修履歴の整理		業務計画							不可	必要	その他不可	不可	無	なし		維持		
25	総	市道2662号線(旧2656号線)道路整備事業	市道2662号線(旧2656号線)道路整備事業	道路利用者	政策							成果が出ていないが、今後成果が見込める。	C	道路整備工事	1件	3,000				完	高	高	高	終了						なし		予算なし		
25		市道2662号線(旧2656号線)道路整備事業					道路整備工事	道路整備工事	1件	0件		明許繰越3,000,000円(道路整備事業に再掲)		道路整備工事	道路整備工事	1件	3,000									不可	必要	済	不可	無	なし		予算なし	
26	総	茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業	道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者	政策	茅ヶ崎駅周辺整備事業				69,871		成果が出ていないが、今後成果が見込める。	C	家屋事後調査補償	18箇所3箇所	78,039		業務計画	未	高	高	高	現状維持							なし		維持		
26		茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業					市道2244号線道路整備工事	道路整備工事完成延長・幅員	L=227m W=12m	0m		22,799	(工事請負費22,620,000+需用費179,781)明許繰越22,800,000円	市道2244号線道路整備工事	道路整備工事完成延長・幅員	L=227m W=12m	22,800	業務計画							不可	必要	済	不可	無	なし		維持		
26		茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業					北口駅前広場整備工事	道路整備工事完成延長・幅員	L=100m W=6m	0m		44,888	明許繰越46,139,000円	北口駅前広場整備工事	道路整備工事完成延長・幅員	L=100m W=7.2~12.8m	46,139	業務計画							不可	必要	済	不可	無	なし		維持		
26		茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業					設計積算業務委託・監理業務委託	業務委託	1件	1件		2,184	明許繰越3,000,000円	設計積算業務委託・監理業務委託	業務委託	1件	3,000	業務計画							不可	必要	済	不可	無	なし		維持		
26		茅ヶ崎駅北口周辺道路整備事業												家屋事後調査委託	業務委託	18棟	5,900	業務計画							不可	必要	済	不可	無	なし		予算なし		

[illegible]