

課かい名		道路建設課																		道路建設課															
施策目標		交通を円滑に処理する道路網を整備する																																	
基礎情報						実施計画	平成22年度評価						平成23年度計画						今後の事業展開																
事務事業					対象 (顧客)	事業 の性質区分	第5次実施計画	実績				事後評価																							
事業 No.	総括 フライン	事務事業名	事務事業の 目的・成果	実施計画 事業名			活動			決算内訳（千円）		事務事業の目的に 対する成果の状況	22年度 の取組 に対する 分析	活動			予算内訳（千円）		業務 計画	必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予算の 方向性			
							活動	活動量・サービス量の達成状況		当該事務事業全 体の決算額 (合計)	活動ごとの 決算額			活動	活動量・サービス量	当該事務事業全 体の予算額 (合計)	活動ごとの 予算額	① 目的達成		② ニーズ	③ 成果	④ 継続性	① 人件費減		② 必要の 必要性	③ 民間活用	④ 市民協働	⑤ その他	手法の 変更の 有無	改善 時期 (年度)	改善の 内容				
								活動指標の名称	目標値																								実績値	事業の指標の名称	目標値
1	総	市道0217号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道設置事業	歩道を設置し歩行者や自転車等の安全確保を図る。	道路利用者	政策	市道0217号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道整備事業					15,642		工事が繰越となったが、今後成果が見込める。	B				38,889																	
1		市道0217号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道設置事業					歩道整備工事	歩道整備工事	L=130m	L=0m			11,250																						
1		市道0217号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道設置事業														歩道整備工事	歩道整備工事	L=130m			21,375														
1		市道0217号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道設置事業					物件調査算定委託	調査件数	9件	9件			4,392																						
1		市道0217号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道設置事業														用地買収	用地買収面積	57.19㎡			12,775														
1		市道0217号線（旧遠藤茅ヶ崎線）歩道設置事業														物件補償	件数	3件			4,739														
2	総	市道0109号線（鶴嶺通り）歩道設置事業	狭隘な歩道の拡幅整備を行い、歩行者や自転車等の安全確保を図る。	道路利用者	政策	矢畑萩園線歩道設置事業					7,470		東日本大震災により繰越となったが、軽微な遅延であった。	B			設計業務	完了	20,405			業務計画	未	高	高	高	現状維持					なし			維持
2		市道0109号線（鶴嶺通り）歩道設置事業					物件補償	件数	電柱3本	電柱3本（東電負担）			0								業務計画														
2		市道0109号線（鶴嶺通り）歩道設置事業					歩道整備工事	歩道整備工事	L=130m	L=118.8m			7,470								業務計画														
2		市道0109号線（鶴嶺通り）歩道設置事業														歩道整備工事	歩道整備工事	L=130m			15,405						不可	必要	済	不可	無	なし		維持	
2		市道0109号線（鶴嶺通り）歩道設置事業											0			道路詳細設計委託	道路詳細設計委託	L=470m			5,000						不可	必要	済	不可	無	なし		維持	
3	総	市道0110号線（大岡越前通り）歩道設置事業	歩道を設置し、歩行者や自転車等の安全確保を図る。	道路利用者	政策	市道0110号線等歩道設置事業					13,909		用地補償が繰越となったが、今後成果が見込める。	C			用地買収整備工事	64㎡ 20m	68,114			業務計画	未	高	高	高	現状維持					有り			維持
3		市道0110号線（大岡越前通り）歩道設置事業					用地買収	用地買収面積	602.62㎡	1.24㎡			107			用地買収	用地買収面積	63.81㎡			5,695						不可	必要	その他不可	不可	無	なし		維持	
3		市道0110号線（大岡越前通り）歩道設置事業														用地買収	用地買収面積	615.91㎡			27,733						不可	必要	その他不可	不可	無	なし		維持	
3		市道0110号線（大岡越前通り）歩道設置事業					歩道整備	歩道設置延長	L=45m	L=58m			8,458			歩道整備	歩道設置延長	L=40m			8,697						不可	必要	可	不可	無	有り	24	工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。	維持
3		市道0110号線（大岡越前通り）歩道設置事業					物件補償	物件補償	完了	3件のうち 1件完了			5,344			物件補償	件数	1件 電柱4本			14,905						不可	必要	その他不可	不可	無	なし		維持	
3		市道0110号線（大岡越前通り）歩道設置事業														物件補償	件数	2件			11,084						不可	必要	その他不可	不可	無	なし		維持	

道路建設課

課題名		道路建設課	
施策目標	交通を円滑に処理する道路網を整備する		

基礎情報						実施計画	平成２２年度評価						平成２３年度計画						今後の事業展開																
事務事業					第5次実施計画	実績					事後評価		平成２３年度計画						今後の事業展開																
事業№.	総括フラグ	事務事業名	事務事業の目的・成果	対象（顧客）		事業の性質区分	実施計画事業名	活動			決算内訳（千円）		事務事業の目的に対する成果の状況	22年度の取組に対する分析	活動		予算内訳（千円）		業務計画	必要性				事業の方向性	事業手法					事業の改善提案		予算の方向性			
								活動	活動量・サービス量の達成状況			当該事務事業全体の決算額（合計）			活動ごとの決算額	活動	活動量・サービス量	当該事務事業全体の予算額（合計）		活動ごとの予算額	① 目的達成	② 一・ス	③ 成果		④ 継続性	① 人件費減	② 必要の	③ 民間活用	④ 市民協働	⑤ その他	手法の変更の有無		改善時期（年度）	改善の内容	
									活動指標の名称	目標値	実績値																								事業の指標の名称
4	総	道路事業用地維持管理業務	道路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。	道路利用者・用地買収対象地権者	定例定型							2,667		適切に実施し、成果が出ている。	A		対象路線	13路線	3,016		未	高	高	高	現状維持					なし			維持		
4		道路事業用地維持管理業務					道路事業用地維持管理	対象路線	13路線	13路線			2,667			高田萩園線など	対象路線	13路線	3,016							不可	必要	済	不可	無	なし			維持	
5	総	市道6342号線等道路改良事業	道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者	政策	市道0110号線・6342号線等道路改良事業						26,375		用地買収が繰越となったが、成果は今後見込める。	B		事業の進捗状況	201m	47,968		未	高	高	高	現状維持					有り			維持		
5		市道6342号線等道路改良事業											0			用地買収	用地買収面積	A=90.94㎡	4,184							不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持	
5		市道6342号線等道路改良事業														用地買収	用地買収面積	A=70.91㎡	2,840							不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持	
5		市道6342号線等道路改良事業					道路改良工事	道路改良工事完成延長・幅員	L=110m W=7.2m	L=104m W=7.2m			12,716			道路改良工事	道路改良工事完成延長・幅員	L=80m W=7.2m	11,495							不可	必要	可	不可	無	有り	24	工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。	維持	
5		市道6342号線等道路改良事業											0			物件補償	件数	1件	4,200							不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持	
5		市道6442号線道路改良事業											0			道路改良工事	道路改良工事完成延長・幅員	L=65m W=4.2～5.2m	11,459							不可	必要	可	不可	無	有り	24	工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。	維持	
5		市道6442号線道路改良事業					物件補償	件数	2件	2件			7,882																						
5		市道6442号線道路改良事業											0			物件補償	件数	電柱3本	1,050								不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持
5		市道6442号線道路改良事業					市道6442号線道路改良事業	地元説明ほか	1回	1回			0																						
5		堤坂下交差点改良事業					物件補償	件数	2件	2件			3,209																						
5		堤坂下交差点改良事業					用地買収	用地買収面積	A=24.13㎡	A=0㎡			0																						
5		堤坂下交差点改良事業					道路改良工事	道路改良工事完成延長・幅員	L=28m W=2.5m	L=24m W=2.5m			2,568			道路改良工事	道路改良工事完成延長・幅員	L=56m W=2.5m	12,740								不可	必要	可	不可	無	有り	24	工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。	維持
6	総	行谷芹沢線道路改良事業	道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者		行谷芹沢線道路改良事業						14,668		用地買収が繰越となったが、成果は今後見込める。	B			2,569			未	高	高	高							なし			予算なし	
6		行谷芹沢線道路改良事業					用地買収	用地買収面積	A=106.13㎡	A=106.13㎡			4,513																						
6		行谷芹沢線道路改良事業					用地買収	用地買収面積	A=227.81㎡	A=227.81㎡			9,692																						

課かい名		道路建設課												道路建設課																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
施策目標		交通を円滑に処理する道路網を整備する																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
基礎情報						実施計画	平成22年度評価							平成23年度計画						今後の事業展開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
事務事業					対象 (顧客)	事業 の性質 区分	第5次実施計画	実績				事後評価																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	実施計画 事業名			活動			決算内訳（千円）		事務事業の目的に 対する成果の状況	22年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳（千円）		業務 計画	必要性				事業の 方向性	事業手法				事業の改善提案		予算の 方向性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							活動	活動量・サービス量の達成状況		当該事務事業全 体の決算額 (合計)	活動ごとの 決算額			事業の指標の名称	目標値	当該事務事業全 体の予算額 (合計)	活動ごとの 予算額		①目的 達成	②ニ ーズ	③成 果	④継 続性		①人 件費 減	②面 接の 必要 性	③民 間活 用	④市 民協 働	⑤そ の他	手法の 変更の 有無		改善 時期 (年 度)	改善の 内容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								活動指標の名称	目標値																								実績値	299,564	299,564	723,638	723,638																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
6		行谷芹沢線道路改良事業												用地買収	用地買収面積	A=60.3 8㎡		2,569																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

課かい名		道路建設課				道路建設課																													
施策目標		交通を円滑に処理する道路網を整備する																																	
基礎情報						実施計画		平成22年度評価						平成23年度計画						今後の事業展開															
事務事業					対象 (顧客)	事業 の性質区分	第5次実施計画		実績				事後評価																						
事業 No.	総括 フラッグ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	実施計画 事業名			活動				決算内訳（千円）		事務事業の目的に 対する成果の状況	22年度 の取組 に対する 分析	活動				予算内訳（千円）		業務 計画	必要性		事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予算の 方向性			
							活動	活動量・サービスの達成状況			当該事務事業全 体の決算額 (合計)	活動ごとの 決算額			活動	活動量・サービス量	当該事務事業全 体の予算額 (合計)	活動ごとの 予算額	①目的 達成	②二 次ス テーム		③成 果	④統 続性		①人件費 削減	②面 接の 必要性	③民 間活 用の 割合	④市 民協 働	⑤そ の他	手法の 変更の 有無	改善 時期 (年 度)		改善 の 内 容		
								活動指標の名称	目標値	実績値																								事業の指標の名称	目標値
10	総	新国道線街路事業	道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者	政策	新国道線街路整備事業					56,739		工事が繰越となったが、今後成果が見込める。	B		工事延長	405m	76,513		業務計画	未	高	高	高	現状維持							有り			維持
10		新国道線街路事業										0				用地買収	用地買収面積	A=36.18㎡		9,214	業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持
10		新国道線街路事業					補償補填	件数	5件	5件		47,267								業務計画															
10		新国道線街路事業					歩道設置工事	完成延長・幅員	L=300m(片側) W=4m	L=0m		9,472				歩道設置及び交差点改良工事	完成延長	L=405m W=4～20m		48,286	業務計画						不可	必要	可	不可	無	有り	26以降	工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。	維持
10		新国道線街路事業														歩道設置工事	完成延長・幅員	L=300m(片側) W=4m		19,013	業務計画						不可	必要	可	不可	無	有り	26以降	工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。	維持
11	総	東海岸寒川線街路事業	道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者	政策	東海岸寒川線(高田地区)街路整備事業					22,525		適切に実施し、成果が出ている。	A		整備工事	590m	179,000		業務計画	未	高	高	高	現状維持							有り			維持
11		東海岸寒川線街路事業					道路整備工事	道路整地工事延長・幅員	L=86m W=16m	L=86m W=16m		3,288				道路改良工事	道路改良工事完成延長・幅員	L=590m W=16m		179,000	業務計画						不可	必要	可	不可	無	有り	26以降	工事は既に請負だが、設計・施工管理も都市技術センターへ委託が可能。	維持
11		東海岸寒川線街路事業					用地買収	用地買収面積	A=56.94㎡	A=56.94㎡		9,908								業務計画															
11		東海岸寒川線街路事業					設計委託	道路詳細修正設計委託	L=0.34km	L=0.34km		2,520								業務計画															
11		東海岸寒川線街路事業					用地買収	用地買収面積	A=61.54㎡	A=61.6㎡		6,809								業務計画															
702	総	赤羽根甘沼線道路改良事業	道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者	政策	赤羽根甘沼線道路改良事業					1,488		適切に実施し、成果が出ている。	A																					
702		赤羽根甘沼線道路改良事業					家屋調査委託	調査棟数	7棟	7棟		1,488																							
12	総	香川甘沼線道路改良事業	道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者	政策	香川甘沼線道路改良事業					118,363		用地補償が繰越となったが、今後成果が見込める。	B		用地買収面積	92%	81,854		業務計画	未	高	高	高	現状維持						なし			維持	
12		香川甘沼線道路改良事業					物件補償	件数	1件	1件		38,956								業務計画															
12		香川甘沼線道路改良事業					物件補償	件数	5件	5件		36,664			物件補償	件数	6件		20,050	業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持	
12		香川甘沼線道路改良事業													物件補償	件数	6件		11,243	業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし				
12		香川甘沼線道路改良事業					用地買収	用地買収面積	A=210.25㎡	A=186.95㎡		39,155			用地買収	用地買収面積	A=191.37㎡		40,865	業務計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持	

課かい名						道路建設課																																														
施策目標						交通を円滑に処理する道路網を整備する																																														
基礎情報										実施計画		平成22年度評価										平成23年度計画										今後の事業展開																				
事務事業								対象（顧客）	事業の性質区分	第5次実施計画		実績						事後評価		業務計画										必要性										事業の方向性					事業手法					事業の改善提案		予算の方向性
事業No.	総括フラグ	事務事業名	事務事業の目的・成果	実施計画事業名	活動					決算内訳（千円）		事務事業の目的に対する成果の状況	22年度の取組に対する分析	活動				予算内訳（千円）		業務計画	①目的達成	②二一ス	③成果	④継続性	事業の方向性	①人件費減	②雇用の必要性	③民間活用	④市民協働	⑤その他	手先の変更の有無	改善時期（年度）	改善の内容																			
					活動	活動量・サービス量の達成状況				当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額			活動	活動量・サービス量		当該事務事業全体の予算額（合計）	活動ごとの予算額																																		
						活動指標の名称	目標値								実績値	事業の指標の名称			目標値																																	
																																		299,564	299,564	723,638	723,638															
12		香川甘沼線道路改良事業												用地買収	用地買収面積	A=137.83㎡		4,791	業務計画																																	
12		香川甘沼線道路改良事業				補償費算定委託	補償費算定委託	7件	7件		2,037			補償費算定委託	補償費算定委託	1件		4,905	業務計画																				維持													
12		香川甘沼線道路改良事業				道路整備工事	暫定整備延長・幅員	L=78m W=1.5～5.2m	L=78m W=1.5～5.2m		1,551									業務計画																																
703	総	道路整備プログラム		道路利用者	政策	道路整備プログラム策定事業					11,740		プログラム策定が完了した。	A																																						
703		道路整備プログラム	今後概ね10年間の道路整備計画を策定する。				パブコメ道路整備プログラム作成	道路整備プログラム策定	100%	100%		11,740																																								
13	総	国・県補助金交付申請書等の作成事務	国・県補助金の採択、要望、交付、請求までの事務手続きを行う。	国・県	定例定型								適切に事務を行っており、成果が出ている。	A								未	高	高	高	現状維持												予算なし														
13		国・県補助金交付申請書等の作成事務					国・県補助金等の事務手続き	補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率	100%	100%					国・県補助金等の事務手続き	補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率	100%											不可	必要	その他不可	不可	無	なし					予算なし														
14	総	都市計画法第53条申請に対する意見提出事務	道路・街路・開発事業による公共施設と建築行為との整合を図る。	申請者	定例定型								適切に事務を行っており、成果が出ている。	A								未	高	高	高	現状維持																										
14		都市計画法第53条申請に対する意見提出事務					事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出	期限内提出率	100%	100%					事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出	期限内提出率	100%											不可	必要	その他不可	不可	無	なし					予算なし														
15	総	開発事業事前協議の意見提出事務	道路事業・街路事業と開発事業との整合を図る。	申請者	定例定型								適切に事務を行っており、成果が出ている。	A								未	高	高	高	現状維持																										
15		開発事業事前協議の意見提出事務					事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出	期限内提出率	100%	100%					事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出	期限内提出率	100%											不可	必要	その他不可	不可	無	なし					予算なし														
16	総	国・県からの道路事業費等の調査事務	道路事業・街路事業に係る国・県からの調査等に対応する。	国・県	定例定型								適切に事務を行っており、成果が出ている。	A								未	高	高	高	現状維持																										
16		国・県からの道路事業費等の調査事務					調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出	期限内提出率	100%	100%					調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出	期限内提出率	100%											不可	必要	その他不可	不可	無	なし					予算なし														
888	総	災害応急対策活動	本市域に、地震動・津波等伴発現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。	全市民等	定例定型																	未	高	高	高	現状維持																										
888		災害応急対策活動					道路・橋りょう・がけ地等の被害状況調査（災害等発生時）	市内幹線・生活道路の緊急パトロールの実施	随時	1回					道路・橋りょう・がけ地等の被害状況調査（災害等発生時）	市内幹線・生活道路の緊急パトロールの実施	随時																																			
888		災害応急対策活動					風水害等災害事前配備及び対応	班員の配備	随時	7回 4/28,9/28,10/30,12/3,3/					風水害等災害事前配備及び対応	班員の配備	随時																																			

課かい名		道路建設課																																																		
施策目標		交通を円滑に処理する道路網を整備する																																																		
基礎情報						実施計画	平成22年度評価						平成23年度計画						今後の事業展開																																	
事務事業				対象 (顧客)	事業 の性質区分	第5次実施計画	実績				事後評価		平成23年度計画				業務 計画	必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予算 の方向性																						
事業 No.	総 括フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果			実施計画 事業名	活動			決算内訳（千円）		事務事業の目的に対 する成果の状況	22年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳（千円）			① 目的 達成	② ニ ーズ	③ 成 果	④ 継 続 性		① 人件費 減	② 通関の 必要性	③ 民間活 用	④ 市民協 働	⑤ その他	手法の 変更の 有無	改善 時期 (年 度)	改善の 内容																					
							活動	活動量・サービス量の達成状況		当該事務事業全 体の決算額 (合計)	活動ごとの 決算額			事業の指標の名称	目標値	当該事務事業全 体の予算額 (合計)	活動ごとの 予算額																																			
								活動指標の名称	目標値	実績値																																										
888		災害応急対策活動					部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し	マニュアルの検証及び見直し	4月	4月				部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し	マニュアルの検証及び見直し	4月																																				
888	総	庁内共通事務																					現状維持	済					なし																							