

課かい名	道路建設課
施策目標	交通を円滑に処理する道路網を整備する

道路建設課

基礎情報						平成23年度評価										平成24年度計画						今後の事業展開																	
事務事業				対象 (顧客)	事業 の性質 区分	指標・目標			実績					事後評価			活動					予算内訳(千円)		業務 計画	必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予算 の方向 性		
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果			名称	目標値			活動			決算内訳(千円)		事業の指 標の達成 状況	事務事業の目的に対 する成果の状況	23年度 の取組 に対する 分析	活動	活動量・サービス量		当該事務事業 全体の予算額 (合計)	活動ごとの 予算額	①目的 達成		②二 次ス	③成 果	④機 構性	①人 件費 減		②道 路の 必要 性	③民 間活 用	④市 民協 働	⑤そ の他	手法の 変更の 有無	改善 時期 (年度)	改善の 内容			
							活動	活動量・サービス量の達成状況			当該事務事業 全体の決算額 (合計)	活動ごとの 決算額	活動指標の名称	目標値					実績値	747,134																		747,134	
								23年度	24年度	25年度																													
1	総	幹線道路維持保全計画	一定規模以上の道路路線における維持保全業務計画の策定を行う	道路利用者	政策	計画の策定	基礎データの収集、基本計画の整理	1式													6,000		業務計画	未	高	高	高	現状維持						なし			維持		
1		幹線道路維持保全計画					道路管理課事業のため道路管理課にて評価										幹線道路維持保全計画策定業務委託	業務委託件数	1件		6,000	業務計画						不可	必要	済	可	無	なし			維持			
2	総	橋りょう耐震補強整備事業	既存橋りょうの耐震補強の整備促進を図り地震時の安全性を確保する。	道路利用者	政策	橋りょう数	2橋	1橋													52,771		業務計画																
2		橋りょう耐震補強整備事業					道路管理課事業のため道路管理課にて評価										橋りょうの長寿命化修繕計画策定委託	業務委託件数	1件		8,000	業務計画																	
3	総	市道0217号線(旧遠藤茅ヶ崎線)歩道設置事業	歩道を設置し歩行者や自転車等の安全確保を図る。	道路利用者	政策	歩道設置延長・用地買収面積	L=130m				30,815		歩道設置延長 L=130m 用地買収面積	適切に実施し、成果が出ている。	A								未	高	高	高	拡大						なし			増やす			
3		市道0217号線(旧遠藤茅ヶ崎線)歩道設置事業					歩道整備工事	歩道整備工事	L=130m	L=130m		21,375																											
3		市道0217号線(旧遠藤茅ヶ崎線)歩道設置事業					用地買収	用地買収面積	A=57.19㎡	A=40.41㎡		9,116																											
3		市道0217号線(旧遠藤茅ヶ崎線)歩道設置事業					物件補償	件数	3件	1件		324																											
4	総	市道0109号線(鶴嶺通り)歩道設置事業	狭隘な歩道の拡幅整備を行い、歩行者や自転車等の安全確保を図る。	道路利用者	政策	設計業務	完了	完了			27,238		設計業務繰越	事業の指標を概ね達成し、成果は今後見込める。	B						13,384		業務計画	未	高	高	高	拡大					なし			増やす			
4		市道0109号線(鶴嶺通り)歩道設置事業					歩道整備工事	歩道整備工事	L=142m	L=119m		15,405										業務計画																	
4		市道0109号線(鶴嶺通り)歩道設置事業					物件補償	件数	2件	2件		11,833										業務計画																	
4		市道0109号線(鶴嶺通り)歩道設置事業					道路詳細設計委託	道路詳細設計委託	L=470m	L=0m		0										業務計画																	
4		市道0109号線(鶴嶺通り)歩道設置事業														道路詳細設計委託	道路詳細設計委託	L=470m		5,000	業務計画						不可	必要	済	不可	無	なし			維持				
4		市道0109号線(鶴嶺通り)歩道設置事業														用地測量委託	用地測量委託	L=670m A=3.35ha		8,384	業務計画						不可	必要	済	不可	無	なし			維持				
5	総	市道0110号線(大岡越前通り)歩道設置事業	歩道を設置し、歩行者や自転車等の安全確保を図る。	道路利用者	政策	用地買収整備工事	64㎡ 20m	60m			44,237		用地買収、整備工事の繰越	事業の指標を概ね達成し、成果は今後見込める。	B						46,279	業務計画	未	高	高	高	現状維持					なし			維持				
5		市道0110号線(大岡越前通り)歩道設置事業					用地買収	用地買収面積	A=63.81㎡	A=0㎡		0										業務計画										不可	必要	済	不可	無	なし		維持
5		市道0110号線(大岡越前通り)歩道設置事業					用地買収	用地買収面積	A=615.91㎡	A=647.57㎡		28,868										業務計画										不可	必要	済	不可	無	なし		

課かい名	道路建設課
施策目標	交通を円滑に処理する道路網を整備する

道路建設課

基礎情報						平成23年度評価								平成24年度計画						今後の事業展開																		
事務事業				対象 (顧客)	事業 の性質 区分	指標・目標			実績				事後評価				活動						必要性				事業手法				事業の改善提案		予算 の方向 性					
事業 No.	総括 フラグ	事務事業名	事務事業の 目的・成果			名称	目標値			活動		決算内訳(千円)		事業の指 標の達成 状況	事務事業の目的に 対する成果の状況	23年度の 取組に 対する 分析	活動		予算内訳(千円)		業務 計画	①目的 達成	②二 次ス	③成 果	④継続 性	事業の 方向性	事業手法				改善の 内容							
							活動	活動量・サービス量の達成状況			当該事務事業 全体の決算額 (合計)	活動ごとの 決算額	活動				活動量・サービス量		当該事務事業 全体の予算額 (合計)	活動ごとの 予算額							①人件費減	②必要性	③民間活用	④市民協働	⑤その他	手法 の変更 の有無		改善 時期 (年度)				
								23年度	24年度	25年度							活動指標の名称	目標値																	実績値	747,134	747,134	活動指標の名称
5		市道〇110号線(大岡越前通り)歩道設置事業							歩道整備	歩道設置延長	L=20m	L=0m		4,026				歩道整備	歩道設置延長	L=59m		24,402	業務計画					不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
5		市道〇110号線(大岡越前通り)歩道設置事業																歩道整備	歩道設置延長	L=20m		8,172	業務計画					不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
5		市道〇110号線(大岡越前通り)歩道設置事業							物件補償	件数	1件 電柱4本	0件 電柱4本		1,676									業務計画						不可	必要		その他不可	不可	無	なし			維持
5		市道〇110号線(大岡越前通り)歩道設置事業																物件補償	件数	1件		8,000	業務計画					不可	必要		その他不可	不可	無	なし			維持	
5		市道〇110号線(大岡越前通り)歩道設置事業							物件補償	件数	2件	1件		9,667									業務計画															
6	総	道路事業用地維持管理業務	道路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。	道路利用者・用地買収対象地権者	定例定型	対象路線	13路線	13路線					2,768		13路線の維持管理	適切に実施し、成果が出ている。	A					5,746			未	高	高	高	現状維持					なし			維持	
6		道路事業用地維持管理業務							高田萩園線など	対象路線	13路線			2,768				高田萩園線など	対象路線	13路線		5,746						不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
7	総	市道6342号線等道路改良事業	道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者	政策	事業の進捗状況	201m	205m					19,456		事業の進捗状況61m	事業の指標を概ね達成し、成果は今後見込める。	B					94,956			未	高	高	高	現状維持					なし			維持	
7		市道6342号線等道路改良事業							用地買収	用地買収面積	A=90.94㎡	A=0㎡		0				用地買収	用地買収面積	A=243.52㎡		13,014						不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
7		市道6342号線等道路改良事業																用地買収	用地買収面積	A=90.94㎡		4,939						不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
7		市道6342号線等道路改良事業							用地買収	用地買収面積	A=70.91㎡	A=70.91㎡		2,605																								
7		市道6342号線等道路改良事業																補償費算定委託	件数	1件		1,200						不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
7		市道6342号線等道路改良事業							道路改良工事	道路改良工事完成延長・幅員	L=80m W=7.2m	L=0m		3,483				道路改良工事	施工延長・幅員	L=114m W=6.2m		10,847						不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
7		市道6342号線等道路改良事業																道路改良工事	施工延長・幅員	L=66m W=6.1m ~7.2m		5,726						不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
7		市道6342号線等道路改良事業							物件補償	件数	1件	0件		0				物件補償	件数	1件		19,200						不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持		
7		市道6342号線等道路改良事業																物件補償	件数	1件		4,200						不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持		
7		市道6442号線道路改良事業							道路改良工事	道路改良工事完成延長・幅員	L=65m W=4.2~5.2m	L=61m		9,987				道路改良工事	施工延長・幅員	L=115m W=4.2m		27,688						不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
7		市道6442号線道路改良事業																埋蔵文化財発掘調査	調査	1式		2,069						不可	必要	済	不可	無	なし			維持		

課かい名		道路建設課		道路建設課																																				
施策目標		交通を円滑に処理する道路網を整備する																																						
基礎情報								平成23年度評価								平成24年度計画							今後の事業展開																	
事務事業				対象 （顧客）	事業の性質区分	指標・目標			実績				事後評価			活動							必要性				事業の方向性	事業手法					事業の改善提案		予算の方向性					
事業№	総括フラグ	事務事業名	事務事業の目的・成果			名称	目標値			活動	活動量・サービスの達成状況			決算内訳（千円）		事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	23年度の取組に対する分析	活動			予算内訳（千円）		業務計画	①目的達成	②二ス		③成果	④継続性	事業の方向性	①人件費減	②必要性の確保	③民間活用	④市民協働		⑤その他	手法の変更の有無	改善時期（年度）	改善の内容	
							23年度	24年度	25年度		活動指標の名称	目標値	実績値	当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額				活動指標の名称	目標値	当該事務事業全体の予算額（合計）	活動ごとの予算額																		
																							747,134																	747,134
10		寺尾橋橋りょう整備事業																橋台築造工事	橋台築造工事	2基		30,030	業務計画							不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
10		寺尾橋橋りょう整備事業								寒川町公共下水道切廻し工事（負担金）	寒川町公共下水道切廻し工事（負担金）	1式	1式		8,714			寒川町公共下水道切廻し工事（負担金）	寒川町公共下水道切廻し工事（負担金）	1式		17,603	業務計画							不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持		
11	総	街路事業用地維持管理業務	街路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。	道路利用者	定例定型	対象路線	3路線	3路線						7,649		3路線の維持管理	適切に実施し、成果が出ている。	A					3,226			未	高	高	高	現状維持		不可	必要				なし			維持
11		街路事業用地維持管理業務								街路買収用地維持管理	対象路線	3路線	3路線		7,537			街路買収用地維持管理	対象路線	3路線		3,150								不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
11		街路事業用地維持管理業務								街路整備促進協議会との連絡調整・研修会参加（協議会・研修負担	連絡調整会議出席・研修会参加	2回1回	6回2回		112			街路整備促進協議会との連絡調整・研修会参加（協議会・研修負担	連絡調整会議出席・研修会参加	2回1回		76								不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持		
12	総	新国道線街路事業	道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者	政策	工事延長	405m	1箇所						315,449		工事繰越	事業の指標を概ね達成し、成果は今後見込める。	B					53,669	業務計画		未	高	高	高	現状維持		不可	必要				なし			維持
12		新国道線街路事業								用地買収	用地買収面積	A=36.18㎡	A=33.16㎡		7,988			用地買収	用地買収面積	A=41.01㎡		9,063	業務計画							不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
12		新国道線街路事業								用地買収	用地買収面積（公社分）	A=359.44㎡	A=359.44㎡		229,668									業務計画																
12		新国道線街路事業								埋蔵文化財発掘調査	調査	1式	0式		46,704									業務計画																
12		新国道線街路事業																埋蔵文化財発掘調査	調査	1式		13,263	業務計画							不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
12		新国道線街路事業								歩道設置及び交差点改良工事	完成延長	L=405m W=4～20m	L=0m		16,030									業務計画																
12		新国道線街路事業																歩道設置及び交差点改良工事	完成延長	L=405m W=4～20m		31,343	業務計画							不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
12		新国道線街路事業								歩道設置工事	完成延長・幅員	L=300m（片側） W=4m	L=410m（片側） W=4m		15,059									業務計画																
13	総	東海岸寒川線街路事業	道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者	政策	整備工事	590m	事業区間の調査・研究						67,080		工事繰越	事業の指標を概ね達成し、成果は今後見込める。	B					107,870			未	高	高	高	現状維持						なし			維持	
13		東海岸寒川線街路事業								道路改良工事	完成延長・幅員	L=590m W=16m	L=0m		67,080																									
13		東海岸寒川線街路事業																道路改良工事	完成延長・幅員	L=590m W=16m		107,870							不可	必要	済	不可	無	なし			維持			
13		東海岸寒川線街路事業																		事業区間の調査・研究										不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持		
14	総	香川甘沼線道路改良事業	道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者	政策	用地買収面積	92%	100%						114,775		用地買収面積165.06㎡	適切に実施し、成果が出ている。	A					159,212	業務計画		未	高	高	高	現状維持						なし			維持	

課かい名		道路建設課																																						
施策目標		交通を円滑に処理する道路網を整備する																																						
基礎情報										平成23年度評価							平成24年度計画						今後の事業展開																	
事務事業					対象 （顧客）	事業 の性質区分	指標・目標			実績				事後評価			活動						予算内訳（千円）		業務 計画	必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予算 の方向性		
事業 №.	総括 フラグ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	名称			目標値			活動	活動量・サービス量の達成状況			決算内訳（千円）		事業の指標 の達成 状況	事務事業の目的に 対する成果の状況	23年度 の取組 に対する 分析	活動	活動量・サービス量		当該事務事業 全体の予算額 （合計）		活動ごとの 予算額		① 目的 達成	② 二 次 ス 成果	④ 継続 性	事業の 方向性		① 人 件 費 減	② 必要 性の ③ 民間 活用	④ 市民 協働	⑤ その他	手法の 変更の 有無	改善 時期 （年 度）	改善 の内容			
							23年度	24年度	25年度		活動 指標の名称	目標値	実績値	当該事務事業 全体の決算額 （合計）	活動ごとの 決算額					活動 指標の名称	目標値	747,134	747,134																760,485	760,485
14		香川甘沼線道路 改良事業								物件補償	件数	6件	2件		60,633				物件補償	件数	8件		107,823	業務 計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持		
14		香川甘沼線道路 改良事業																	物件補償	件数	3件		7,847	業務 計画						不可	必要	その他不可	不可	無	なし			維持		
14		香川甘沼線道路 改良事業								物件補償	件数	6件	6件		17,351									業務 計画																
14		香川甘沼線道路 改良事業								用地買収	用地買収面積	A=191. 37㎡	A=141. 84㎡		29,230				用地買収	用地買収面積	A=180. 30㎡		39,742	業務 計画						不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
14		香川甘沼線道路 改良事業								用地買収	用地買収面積	A=137. 83㎡	A=23.2 2㎡		4,298									業務 計画																
14		香川甘沼線道路 改良事業								補償費算定委託	補償費算定委託	1件	1件		3,263				補償費算定委託	件数	1件		3,800	業務 計画						不可	必要	済	不可	無	なし			維持		
15	総	国・県補助金交付申請書等の作成事務	国・県補助金の採択、要望、交付、請求までの事務手続きを行う。	国・県	定例定型	補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率		100%								適切に実施し、成果が出ている。	A							未	高	高	高	現状維持						なし			予算なし			
15		国・県補助金交付申請書等の作成事務								国・県補助金等の事務手続き	補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率	100%	100%					国・県補助金等の事務手続き	補助金歳入に係る指定事務手続きの期限内提出率	100%								不可	必要	その他不可	不可	無	なし			予算なし				
16	総	都市計画法第53条申請に対する意見提出事務	道路・街路・開発事業による公共施設と建築行為との整合を図る。	申請者	定例定型	期限内提出率		100%								適切に実施し、成果が出ている。	A							未	高	高	高	現状維持						なし			予算なし			
16		都市計画法第53条申請に対する意見提出事務								事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出	期限内提出率	100%	100%					事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出	期限内提出率	100%								不可	必要	その他不可	不可	無	なし			予算なし				
17	総	開発事業事前協議の意見提出事務	道路事業・街路事業と開発事業との整合を図る。	申請者	定例定型	期限内提出率		100%								適切に実施し、成果が出ている。	A							未	高	高	高	現状維持						なし			予算なし			
17		開発事業事前協議の意見提出事務								事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出	期限内提出率	100%	100%					事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出	期限内提出率	100%								不可	必要	その他不可	不可	無	なし			予算なし				
18	総	国・県からの道路事業費等の調査事務	道路事業・街路事業に係る国・県からの調査等に対応する。	国・県	定例定型	期限内提出率		100%								適切に実施し、成果が出ている。	A							未	高	高	高	現状維持						なし			予算なし			
18		国・県からの道路事業費等の調査事務								調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出	期限内提出率	100%	100%					調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出	期限内提出率	100%								不可	必要	その他不可	不可	無	なし			予算なし				
888	総	災害応急対策活動	本市域に、地震動・津波等伴発現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。	全市民等	定例定型																						現状維持													
888		災害応急対策活動								道路・橋りょう・がけ地等の被害状況調査（災害等発生時）	市内幹線・生活道路の緊急パトロールの実施	随時	0回					道路・橋りょう・がけ地等の被害状況調査（災害等発生時）	市内幹線・生活道路の緊急パトロールの実施	随時																				
888		災害応急対策活動								風水害等災害事前配備及び対応	班員の配備	随時	2回					風水害等災害事前配備及び対応	班員の配備	随時																				
888		災害応急対策活動								部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し	マニュアルの検証及び見直し	4月	4月					部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し	マニュアルの検証及び見直し	4月																				

課かい名	道路建設課
施策目標	交通を円滑に処理する道路網を整備する

道路建設課

[illegible]