

課かいい		道路建設課		道路建設課																																																	
施策目標		交通を円滑に処理する道路網を整備する																																																			
基礎情報						平成24年度評価										平成25年度計画												今後の事業展開・経営改善の方策																									
事務事業				対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標			実績				事後評価				指標・目標												必要										経営改善方針の重点事項に係る取組										広域連携に関する取組				予算の方向性
事業№	総括フラグ	事務事業名（第1次実施計画）	事務事業の目的・成果（第1次実施計画）			名称	目標値（第1次実施計画）			活動		決算内訳（千円）		事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	24年度の取組に対する分析	事務事業名（第2次実施計画）	事務事業の目的・成果（第2次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標			活動		予算内訳（千円）		業務計画	①目的達成				事業の方向性	経営改善方針の重点事項に係る取組							広域連携に関する取組												
							23年度	24年度	25年度	活動	活動指標の名称	目標値	実績値								当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	25年度	目標値（第2次実施計画）		活動	活動指標の名称		目標値	当該事務事業全体の予算額（合計）	活動ごとの予算額	②手段																					
																								進捗率	計画策定完了							26年度		27年度	未	高	低	現状維持	なし	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	可能性の有無	広域連携の具体的な内容							
1	総	幹線道路維持保全計画	一定規模以上の道路路線における維持保全業務計画の策定を行う	道路利用者	政策	計画の策定	基礎データの収集、基本舗装構成の検討				5,279	531,857	基礎データの収集、基本計画の整理	幹線道路維持保全計画策定業務委託	B	幹線道路維持保全計画策定事業	一定規模以上の道路路線における維持保全業務計画の策定を行う。	道路利用者	政策	計画の策定	進捗率58%	計画策定完了				14,100	589,977	業務計画	未	高	高	現状維持	なし							なし	維持												
1		幹線道路維持保全計画												幹線道路維持保全計画策定業務委託																										維持													
1		幹線道路維持保全計画												幹線道路維持保全計画策定事業												12,000	業務計画													維持													
1		幹線道路維持保全計画												路面性状調査委託												2,100	業務計画													維持													
2	総	橋りょう耐震補強整備事業	既存橋りょうの耐震補強の整備促進を図り地震時の安全性を確保する。	道路利用者	政策	橋りょう数（全14橋）	2橋	1橋	1橋			1,650	業務委託1件発注	橋りょう等長寿命化修繕計画策定に向けた業務委託を発注し、計画案のとりまとめを行った。	C	橋りょう耐震補強等整備事業（道路管理課より一部事務移換）	既存橋りょうの耐震補強の整備促進を図り地震時の安全性を確保する。	橋りょう利用者	政策	計画の策定	計画策定完了					5,206			未	高	高	現状維持	なし							なし	維持												
2		橋りょう耐震補強整備事業												橋りょうの長寿命化修繕計画策定委託												5,206														維持													
3	総	市道0109号線（鶴嶺通り）歩道設置事業	狭小な歩道の拡張整備を行い、歩行者や自転車等の安全確保を図る。	道路利用者	政策	事業の進捗状況	設計業務完了	用地測量完了	用地買収面積112m2			12,089	用地測量完了	用地測量業務を発注し、境界立会いを実施した。その結果を基に、道路区域線入について説明会を実施した。	A	市道0109号線（鶴嶺通り）歩道整備事業	狭小な歩道の拡張整備を行い、歩行者や自転車等の安全確保を図る。	道路利用者	政策	事業の進捗状況	用地買収率14.7% 人道橋詳細設計完了	人道橋工事完了 用地買収率16.6%				58,919			未	高	高	現状維持	なし							なし	維持												
3		市道0109号線（鶴嶺通り）歩道設置事業												道路詳細設計委託																										維持													
3		市道0109号線（鶴嶺通り）歩道設置事業												用地測量委託																										維持													
3		市道0109号線（鶴嶺通り）歩道設置事業																								10,000	業務計画														維持												
3		市道0109号線（鶴嶺通り）歩道設置事業																								400	業務計画														維持												
3		市道0109号線（鶴嶺通り）歩道設置事業																								47,669	業務計画														維持												
3		市道0109号線（鶴嶺通り）歩道設置事業																								850	業務計画														維持												
4	総	市道0110号線（大岡越前通り）歩道設置事業	歩道を設置し、歩行者や自転車等の安全確保を図る。	道路利用者	政策	事業の進捗状況 用地買収 歩道整備工事	用地買収64㎡ 整備工事L=20m	整備工事L=60m	用地買収53㎡ 整備工事L=43m			43,998	整備工事L=150m	早期に歩道整備工事を発注し、年度内に完成させた。歩道整備率57.5%。用地買収率82.7%	A	市道0110号線（大岡越前通り）歩道整備事業	歩道を設置し、歩行者や自転車等の安全確保を図る。	道路利用者	政策	事業の進捗状況	用地買収率92.9%	歩道整備率63.1%	用地買収率98.1%				17,105			未	高	高	現状維持	なし							なし	維持											
4		市道0110号線（大岡越前通り）歩道設置事業												歩道整備																										維持													
4		市道0110号線（大岡越前通り）歩道設置事業												用地買収																										維持													
4		市道0110号線（大岡越前通り）歩道設置事業												物件補償																										維持													
4		市道0110号線（大岡越前通り）歩道設置事業												歩道整備																										維持													
4		市道0110号線（大岡越前通り）歩道設置事業																																						維持													
4		市道0110号線（大岡越前通り）歩道設置事業																								1,700	業務計画														維持												
4		市道0110号線（大岡越前通り）歩道設置事業																								9,105	業務計画														維持												
4		市道0110号線（大岡越前通り）歩道設置事業																								6,300	業務計画														維持												
5	総	道路事業用地維持管理業務	道路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。	道路利用者・用地買収対象地権者	定例定型	対象路線	13路線	13路線	13路線			5,654	13路線	適切に実施し、成果が出ている。	A	道路事業用地維持管理業務	道路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。	道路利用者・用地買収対象地権者	定例定型	対象路線	13路線	13路線	13路線				5,231			未	高	高	現状維持	なし							なし	維持											
5		道路事業用地維持管理業務												高田萩園線など																										維持													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]