

課かい名	道路建設課
施策目標	交通を円滑に処理する道路網を整備する

基礎情報						平成26年度評価												
事務事業				対象 (顧客)	事業の 性質区分	指標・目標			実績					事後評価				
事業 No.	総括 フラグ	事務事業名 (第2次実施計画)	事務事業の 目的・成果 (第2次実施計画)			名称	目標値 (第2次実施計画)			活動	活動		決算内訳(千円)		業務 計画	事業の指 標の達成 状況	26年度 の取組 に対する 評価	事務事業の目的に 対する取組の状況と 成果の分析
							25年度	26年度	27年度		活動指標の 名称	目標値	実績値	当該事務事 業全体の 決算額 (合計)				
2		市道0109号線(鶴嶺通り)歩道整備事業																
2		市道0109号線(鶴嶺通り)歩道整備事業																
2		市道0109号線(鶴嶺通り)歩道整備事業						積算・現場管理委託	業務委託件数	2件	2件		2,069	業務計画				
2		市道0109号線(鶴嶺通り)歩道整備事業						張出歩道整備工事	施工延長・幅員	L=42.2m W=2.5m	なし		36,930	業務計画				
3	総	市道0110号線(大岡越前通り)歩道整備事業	歩道を設置し、歩行者や自転車等の安全確保を図る。	道路利用者	政策	事業の進捗状況	用地買収率 92.9%	歩道整備率 63.1%	用地買収率 98.1%				17,278	業務計画	用地買収率89.3%歩道整備率62.3%	A	L=64mの歩道設置を完成させたことにより、歩行者や自転車等の安全確保に成果が出ている。	
3		市道0110号線(大岡越前通り)歩道整備事業																
3		市道0110号線(大岡越前通り)歩道整備事業						用地買収	用地買収面積	A=40.78m2	A=40.78m2		1,730	業務計画				
3		市道0110号線(大岡越前通り)歩道整備事業						物件補償	件数	2件	2件		2,161	業務計画				
3		市道0110号線(大岡越前通り)歩道整備事業						歩道整備工事(経済対策)	歩道整備延長	L=54m	L=64m		13,387	業務計画				

課かい名	道路建設課
施策目標	交通を円滑に処理する道路網を整備する

基礎情報							平成26年度評価											
事務事業				対象 (顧客)	事業の 性質区分	指標・目標			実績					事後評価				
事業 No.	総括 フラグ	事務事業名 (第2次実施計画)	事務事業の 目的・成果 (第2次実施計画)			名称	目標値 (第2次実施計画)			活動	活動		決算内訳(千円)		業務 計画	事業の指 標の達成 状況	26年度 の取組 に対する 評価	事務事業の目的に 対する取組の状況と 成果の分析
							25年度	26年度	27年度		活動指標の 名称	目標値	実績値	当該事務事 業全体の 決算額 (合計)				
3		市道0110号線(大岡越前通り)歩道整備事業																
4	総	道路事業用地維持管理業務	道路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。	道路利用者・用地買収対象地権者	定例定型	対象路線	13路線	13路線	13路線				5,341			13路線	A	適正な維持管理に努めることにより、成果が出ている。
4		道路事業用地維持管理業務							買収用地の維持管理	対象路線	13路線	13路線		5,341				
5	総	行谷芹沢線道路改良事業	道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者	政策	事業の進捗状況			用地買収完了擁壁・盛土工事L=140m							用地交渉を継続した。	B	継続的に用地交渉に臨むが、買収できなかった場合でも暫定供用できるよう検討したことにより、今後成果が見込める。
5		行谷芹沢線道路改良事業							用地交渉	対象件数	1件	1件						
702	総	寺尾橋橋りょう整備事業	橋りょうを整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者	政策	事業の進捗状況			工事完了				66,786			護岸工事を完了した。	A	橋りょう整備事業が完了し、都市機能の充実と安全で円滑な交通を確保するという目的を達成することが出来た。
6		寺尾橋橋りょう整備事業							積算・現場管理委託	業務委託件数	2件	2件		5,632				
6		寺尾橋橋りょう整備事業							家屋事後調査委託	業務委託件数	1件	0件		0				
6		寺尾橋橋りょう整備事業							護岸工事	施工延長	L=37m	L=37m		41,540				

課かい名	道路建設課
施策目標	交通を円滑に処理する道路網を整備する

基礎情報										平成26年度評価									
事務事業				対象 (顧客)	事業の 性質区分	指標・目標			実績					事後評価					
事業 No.	総括 フラグ	事務事業名 (第2次実施計画)	事務事業の 目的・成果 (第2次実施計画)			名称	目標値 (第2次実施計画)			活動	活動		決算内訳 (千円)		業務 計画	事業の指 標の達成 状況	26年度 の取組 に対する 評価	事務事業の目的に 対する取組の状況と 成果の分析	
							25年度	26年度	27年度		活動指標の 名称	目標値	実績値	当該事務事 業全体の 決算額 (合計)					活動ごとの 決算額
6		寺尾橋橋りょう整備事業							寒川町公共下水道切廻し工事 (負担金)	寒川町公共下水道切廻し工事 (負担金)	完了	完了		19,614					
7	総	街路事業用地維持管理業務	街路事業用地買収に伴う測量等業務及び買収済み用地工事着手までの維持管理を行う。	道路利用者・用地買収対象地権者	定例定型	対象路線	1路線	1路線	1路線				6,848	業務計画	1路線	A	適正な維持管理に努めることにより、成果が出ている。		
7		街路事業用地維持管理業務							買収用地維持管理	対象路線	3路線	3路線		3,158					
7		街路事業用地維持管理業務							街路事業促進協議会との連絡調整・研修会参加 (協議会・研修負担金)	連絡調整会議出席・研修会参加	2回 1回	2回 1回		52					
7		街路事業用地維持管理業務							道の駅調査・研究業務委託 (経済対策)	件数	1件	1件		3,638	業務計画				
7		街路事業用地維持管理業務																	
8	総	新国道線街路整備事業	道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者	政策	事業の進捗状況	用地買収率 86.8%	用地買収率 86.9%	用地買収率 88.8%					0	業務計画	交渉の結果、用地買収はできなかった。	C	継続的に用地交渉に臨むことで、今後成果が見込めるものと考えている。	
8		新国道線街路整備事業							用地買収 (用地特会) (繰越分)	用地買収面積	A=348.19m2	なし							
8		新国道線街路整備事業							物件補償 (用地特会) (繰越分)	件数	1件	なし							

課かい名	道路建設課
施策目標	交通を円滑に処理する道路網を整備する

業務棚卸評価シート
(左側)

基礎情報										平成26年度評価									
事務事業					指標・目標					実績				事後評価					
事業No.	総括フラグ	事務事業名 (第2次実施計画)	事務事業の 目的・成果 (第2次実施計画)	対象 (顧客)	事業の 性質区分	名称	目標値 (第2次実施計画)			活動	活動			決算内訳(千円)		業務 計画	事業の指 標の達成 状況	26年度 の取組 に対する 評価	事務事業の目的に 対する取組の状況と 成果の分析
							目標値				活動量・サービス量			当該事務事 業全体の 決算額 (合計)	活動ごとの 決算額				
							25年度	26年度	27年度		活動 指標の 名称	目標値	実績値						
8		新国道線街路 整備事業								補償費算定委託	業務委託件数	1件	なし		0	業務 計画			
8		新国道線街路 整備事業								用地買収	用地買収面積	A=16.35㎡	なし		0	業務 計画			
8		新国道線街路 整備事業								物件補償	件数	1件	なし		0	業務 計画			
9	総	東海岸寒川線 街整備路事業	道路を整備し、 都市機能の充実 を図り安全で円 滑な交通を確保 する。	道路利 用者	政策	事業の進捗状況	詳細設計完了	用地測量完了	用地買収率 6.0%					2,758		業務 計画	幸町交差 点の用地 測量の完 了。	A	用地測量と境界立会いを 完了し、今後、用地買収 の着手を可能とした。
9		東海岸寒川線 街整備路事業																	
9		東海岸寒川線 街整備路事業																	
9		東海岸寒川線 街整備路事業																	
9		東海岸寒川線 街整備路事業								用地測量委託	業務委託件数	0.21km2	0.21km2		2,758	業務 計画			

課かい名	道路建設課
施策目標	交通を円滑に処理する道路網を整備する

業務棚卸評価シート
(左側)

基礎情報								平成26年度評価										
事務事業				対象 (顧客)	事業の 性質区分	指標・目標			実績				事後評価					
事業 No.	総括 フラグ	事務事業名 (第2次実施計画)	事務事業の 目的・成果 (第2次実施計画)			名称	目標値 (第2次実施計画)			活動	活動		決算内訳 (千円)		業務 計画	事業の指 標の達成 状況	26年度 の取組 に対する 評価	事務事業の目的に 対する取組の状況と 成果の分析
							25年度	26年度	27年度		活動 指標の 名称	目標値	実績値	当該事務事 業全体の 決算額 (合計)				
10	総	香川甘沼線道路改良事業	道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者	政策	事業の進捗状況	工事完了 路線測量完了	用地買収率 58.7% 詳細設計完了	用地買収完了 用地測量完了				41,840	399,261	業務計画	第Ⅱ期工区 用地買収率0% 繰越工事及び道路 詳細設計の完了。 1件の用地買収を 繰越した。	A	用地買収は1件を繰越したが、道路改良工事を完成させたことで、歩行者や自転車等の安全確保や、移動の円滑化に成果が出ている。
10		香川甘沼線道路改良事業							補償費算定委託	業務委託件数	2件	1件		1,163	業務計画			
10		香川甘沼線道路改良事業							用地買収	用地買収面積	A=149.20m2	なし		0	業務計画			
10		香川甘沼線道路改良事業							物件補償	件数	2件	なし		0	業務計画			
10		香川甘沼線道路改良事業							家屋事前事後調査委託	業務委託件数	1件	1件		2,376	業務計画			
10		香川甘沼線道路改良事業							道路改良工事	施工延長・幅員	L=180m W=12m	L=180m W=12m		36,781	業務計画			
10		香川甘沼線道路改良事業							道路詳細設計委託	業務委託件数	0.28km	0.28km		1,520	業務計画			

課かい名	道路建設課
施策目標	交通を円滑に処理する道路網を整備する

基礎情報								平成26年度評価										
事務事業				対象 (顧客)	事業の 性質区分	指標・目標			実績					事後評価				
事業 No.	総括 フラグ	事務事業名 (第2次実施計画)	事務事業の 目的・成果 (第2次実施計画)			名称	目標値 (第2次実施計画)			活動	活動		決算内訳(千円)		業務 計画	事業の指 標の達成 状況	26年度 の取組 に対する 評価	事務事業の目的に 対する取組の状況と 成果の分析
							25年度	26年度	27年度		活動 指標の 名称	目標値	実績値	当該事務事 業全体の 決算額 (合計)				
10		香川甘沼線道路改良事業																
10		香川甘沼線道路改良事業																
10		香川甘沼線道路改良事業																
11	総	高田萩園線道路改良事業	道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者	政策	事業の進捗状況	路線測量完了	地元調整	道路詳細設計完了				1,530	399,261	業務計画	詳細設計委託を繰越した。	B	県警協議に時間を要し繰越明許としたが、平成27年度中旬頃には成果が見込める。
11		高田萩園線道路改良事業						地元調整	対象路線延長	L=410m	L=410m							
11		高田萩園線道路改良事業						道路詳細設計委託	対象路線延長	L=0.4km	なし		1,530	業務計画				
11		高田萩園線道路改良事業																
12	総	上赤羽根堤線道路改良事業	道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者	政策	事業の進捗状況	用地測量完了	用地買収率5.5%	用地買収率9.8%				100,641	399,261	業務計画	用地買収率41.5%補償物件の除却については繰越し	B	用地交渉については成立し契約できたが、補償物件の除却については繰越明許となった。平成27年度末には成果が見込める。
12		上赤羽根堤線道路改良事業						補償費算定委託	業務委託件数	1件	1件		1,512	業務計画				

課かい名	道路建設課
施策目標	交通を円滑に処理する道路網を整備する

基礎情報						平成26年度評価												
事務事業				対象 (顧客)	事業の 性質区分	指標・目標			実績					事後評価				
事業 No.	総括 フラグ	事務事業名 (第2次実施計画)	事務事業の 目的・成果 (第2次実施計画)			名称	目標値 (第2次実施計画)			活動	活動量・サービス量		決算内訳(千円)		業務 計画	事業の指 標の達成 状況	26年度 の取組 に対する 評価	事務事業の目的に 対する取組の状況と 成果の分析
							25年度	26年度	27年度		活動 指標の 名称	目標値	実績値	当該事務事 業全体の 決算額 (合計)				
12		上赤羽根堤線 道路改良事業						用地買収	用地買収面積	A=433.64㎡	A=414.28㎡		68,129	業務 計画				
12		上赤羽根堤線 道路改良事業						物件補償	件数	1件	なし		31,000	業務 計画				
12		上赤羽根堤線 道路改良事業																
12		上赤羽根堤線 道路改良事業																
12		上赤羽根堤線 道路改良事業																
12		上赤羽根堤線 道路改良事業																
13	総	国・県補助金 交付申請書等 の作成事務	国・県補助金の 採択、要望、交 付、請求までの 事務手続きを行 う。	国・県	定期 定型	期限内提出率	1	1	1						目標値を 達成	A	適切に実施し、成果が出 ている。	
13		国・県補助金 交付申請書等 の作成事務							国・県補助金等 の事務手続き	補助金歳入に 係る指定事務 手続きの期限 内提出率	100%	100%						
14	総	都市計画法第 53条申請に対 する意見提出 事務	道路・街路・開 発事業による公 共施設と建築行 為との整合を図 る。	申請者	定期 定型	期限内提出率	1	1	1						目標値を 達成	A	適切に実施し、成果が出 ている。	

課かい名	道路建設課
施策目標	交通を円滑に処理する道路網を整備する

基礎情報										平成26年度評価								
事務事業				対象 (顧客)	事業の 性質区分	指標・目標			実績				事後評価					
事業 No.	総括 フラグ	事務事業名 (第2次実施計画)	事務事業の 目的・成果 (第2次実施計画)			名称	目標値 (第2次実施計画)			活動	活動		決算内訳 (千円)		業務 計画	事業の指 標の達成 状況	26年度 の取組 に対する 評価	事務事業の目的に 対する取組の状況と 成果の分析
							25年度	26年度	27年度		活動指標の 名称	目標値	実績値	当該事務事 業全体の 決算額 (合計)				
14		都市計画法第53条申請に対する意見提出事務							事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出	期限内提出率	100%	100%						
15	総	開発事業事前協議の意見提出事務	道路事業・街路事業と開発事業との整合を図る。	申請者	定期定型	期限内提出率	1	1	1						目標値を達成	A	適切に実施し、成果が出ている。	
15		開発事業事前協議の意見提出事務							事業に対する意見提出業務の期限内調査、回答提出	期限内提出率	100%	100%						
16	総	国・県からの道路事業費等の調査事務	道路事業・街路事業に係る国・県からの調査等に対応する。	国・県	定期定型	期限内提出率	1	1	1						目標値を達成	A	適切に実施し、成果が出ている。	
16		国・県からの道路事業費等の調査事務							調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出	期限内提出率	100%	100%						
888	総	災害応急対策活動	本市域に、地震動・津波等伴発現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を課として迅速的確に対処する。	全市民等	定期定型													
888		災害応急対策活動							応急対策活動マニュアルの充実	マニュアルの見直し	26年4月・10月	26年4月・10月						
888		災害応急対策活動							応急対策業務の実施手順の検証	行動手順書の見直し	26年4月・10月	26年4月・10月						

課かい名	道路建設課
施策目標	交通を円滑に処理する道路網を整備する

基礎情報								平成26年度評価										
事務事業				対象 (顧客)	事業の 性質区分	指標・目標			実績				事後評価					
事業 No.	総括 フラグ	事務事業名 (第2次実施計画)	事務事業の 目的・成果 (第2次実施計画)			名称	目標値 (第2次実施計画)			活動	活動量・サービス量		決算内訳(千円)		業務 計画	事業の指 標の達成 状況	26年度 の取組 に対する 評価	事務事業の目的に 対する取組の状況と 成果の分析
							25年度	26年度	27年度		活動指標の 名称	目標値	実績値	当該事務事 業全体の 決算額 (合計)				
17		北部地域道路 整備事業						道路改良工事	施工延長・幅 員	L=132m W=7.0m	L=157m W=7.0m		57,440					
17		防火水槽整備 事業						防火水槽設置工 事	設置数	1基	1基							

