

|      |                      |
|------|----------------------|
| 課かい名 | 下水道河川建設課             |
| 施策目標 | 公共下水道（雨水・汚水）・河川を整備する |

業務棚卸評価シート  
(左側)

| 基礎情報      |                       |                    |                                               |            |                 | 平成26年度評価    |                  |      |      |                        |             |      |              |                              |              |                       |                    |                                                                                      |                                |
|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------------|------|------|------------------------|-------------|------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 事務事業      |                       |                    |                                               | 対象<br>（顧客） | 事業<br>の性質<br>区分 | 指標・目標       |                  |      | 実績   |                        |             |      |              |                              | 事後評価         |                       |                    |                                                                                      |                                |
| 事業<br>No. | 総<br>括<br>フ<br>ラ<br>グ | 事務事業名<br>（第2次実施計画） | 事務事業の<br>目的・成果<br>（第2次実施計画）                   |            |                 | 名称          | 目標値<br>（第2次実施計画） |      |      | 活動                     | 活動          |      |              | 決算内訳（千円）                     |              | 業務<br>計画              | 事業の指<br>標の達成<br>状況 | 26年度<br>の取組<br>に対する<br>評価                                                            | 事務事業の目的に<br>対する取組の状況と<br>成果の分析 |
|           |                       |                    |                                               |            |                 |             | 25年度             | 26年度 | 27年度 |                        | 活動指標の<br>名称 | 目標値  | 実績値          | 当該事務事<br>業全体の<br>決算額<br>（合計） | 活動ごとの<br>決算額 |                       |                    |                                                                                      |                                |
|           |                       |                    |                                               |            |                 |             |                  |      |      |                        |             |      |              |                              |              |                       |                    |                                                                                      |                                |
| 1         | 総                     | 合併処理浄化槽設置整備事業      | 生活排水による公共水域の水質汚濁防止及び生活環境の悪化を防止する。             | 調整区域内の市民   | 政策              | 合併処理浄化槽設置基数 | 57基              | 57基  | 57基  |                        |             |      |              | 332                          |              | 49基<br>（茅ヶ崎保健福祉事務所より） | A                  | 申請による補助金交付事業であり、対象者に転換の理解を得るのが難しい側面はあるものの、目標値の約86%に当たる49基の実績を上げることができた。              |                                |
| 1         |                       | 合併処理浄化槽設置整備事業      |                                               |            |                 |             |                  |      |      | 交付申請書・実績報告書の受付、補助金の支払い | 申請件数        | 年9件  | 年1件          |                              | 332          |                       |                    |                                                                                      |                                |
| 1         |                       | 合併処理浄化槽設置整備事業      |                                               |            |                 |             |                  |      |      | 国県補助金の申請、実施報告事務        | 国県実績報告回数    | 各年1回 | 国年0回<br>県年1回 |                              |              |                       |                    |                                                                                      |                                |
| 1         |                       | 合併処理浄化槽設置整備事業      |                                               |            |                 |             |                  |      |      | 事前及び完了検査事務             | 検査件数        | 年9件  | 年1件          |                              |              |                       |                    |                                                                                      |                                |
| 2         | 総                     | 神奈川県浄化槽推進協議会       | 生活排水による公共水域の水質汚濁防止及び生活環境の悪化を防止する。             | 調整区域内の市民   | 定例定型            | 合併処理浄化槽設置基数 | 57基              | 57基  | 57基  |                        |             |      |              | 17                           |              | 49基<br>（茅ヶ崎保健福祉事務所より） | A                  | 目標となる合併処理浄化槽設置基数を確保することを目的に年1回協議会に参加し、情報交換などをもとに業務を実施し、目標値の約86%に当たる49基の実績を上げることができた。 |                                |
| 2         |                       | 神奈川県浄化槽推進協議会       |                                               |            |                 |             |                  |      |      | 神奈川県合併処理浄化槽普及促進協議会への参加 | 出席回数        | 年1回  | 年1回          |                              | 17           |                       |                    |                                                                                      |                                |
| 3         | 総                     | 合流式下水道緊急改善（第二工区）事業 | 大雨時、雨水とともに排出される汚濁負荷の高い汚水を一時貯留し、公共用水域の水質を保全する。 | 市民         | 政策              | 汚濁負荷量の削減    | 72%              | 100% | -    |                        |             |      |              | 146,165                      |              | 1                     | A                  | 緊急改善に伴う貯留管整備工事は完了した。一方、事後評価委託については、対象となる降雨量のサンプル数が不足したため27年度に繰越した。                   |                                |
| 3         |                       | 合流式下水道緊急改善（第二工区）事業 |                                               |            |                 |             |                  |      |      | 貯留管整備工事の実施（工事請負等）      |             |      |              |                              | 146,165      |                       |                    |                                                                                      |                                |

[illegible]

|      |                      |
|------|----------------------|
| 課かい名 | 下水道河川建設課             |
| 施策目標 | 公共下水道（雨水・汚水）・河川を整備する |

業務棚卸評価シート  
(左側)

| 基礎情報      |                       |                            |                                                                                 |                 |                 | 平成26年度評価  |                  |        |        |                                        |                       |                   |                  |          |                              |          |                    |                           |                                                             |              |
|-----------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|--------|--------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------|------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 事務事業      |                       |                            |                                                                                 | 対象<br>（顧客）      | 事業<br>の性質<br>区分 | 指標・目標     |                  |        |        | 実績                                     |                       |                   |                  |          |                              | 事後評価     |                    |                           |                                                             |              |
| 事業<br>No. | 総<br>括<br>フ<br>ラ<br>グ | 事務事業名<br>（第2次実施計画）         | 事務事業の<br>目的・成果<br>（第2次実施計画）                                                     |                 |                 | 名称        | 目標値<br>（第2次実施計画） |        |        | 活動                                     | 活動                    |                   |                  | 決算内訳（千円） |                              | 業務<br>計画 | 事業の指<br>標の達成<br>状況 | 26年度<br>の取組<br>に対する<br>評価 | 事務事業の目的に<br>対する取組の状況と<br>成果の分析                              |              |
|           |                       |                            |                                                                                 |                 |                 |           |                  | 25年度   | 26年度   |                                        | 27年度                  | 活動指標の<br>名称       | 目標値              | 実績値      | 当該事務事<br>業全体の<br>決算額<br>（合計） |          |                    |                           |                                                             | 活動ごとの<br>決算額 |
|           |                       |                            |                                                                                 |                 |                 |           |                  |        |        |                                        |                       |                   |                  |          |                              |          |                    |                           |                                                             |              |
|           |                       |                            |                                                                                 |                 |                 |           |                  |        |        |                                        |                       |                   |                  |          |                              |          |                    |                           |                                                             |              |
|           |                       |                            |                                                                                 |                 |                 |           |                  |        |        |                                        |                       |                   |                  |          |                              |          |                    |                           |                                                             |              |
| 3         |                       | 合流式下水道<br>緊急改善（第<br>二工区）事業 |                                                                                 |                 |                 |           |                  |        |        | 事後評価委託                                 | 発注件数                  | 1件                | 1件               |          | 0                            |          |                    |                           |                                                             |              |
| 4         | 総                     | 公共下水道整<br>備事業（汚水<br>整備）    | 都市基盤施設で<br>ある公共下水道<br>管（汚水）の敷<br>設を推進し、生<br>活環境の改善及<br>び公共用水域の<br>水質の保全を図<br>る。 | 対象地<br>域の市<br>民 | 政策              | 汚水面整備率（%） | 98.13%           | 98.76% | 99.39% |                                        |                       |                   |                  | 187,081  |                              | 業務<br>計画 | 0.9767             | A                         | 汚水面整備率は前年度の<br>97.62%から97.67%に向上<br>し、対前年度比0.05%の<br>増となった。 |              |
| 4         |                       | 公共下水道整<br>備事業（汚水<br>整備）    |                                                                                 |                 |                 |           |                  |        |        | 次年度事業計画<br>予定作成（案）                     | 汚水整備箇所<br>の決定         | 平成26年10<br>月      | 平成26年10<br>月     |          |                              | 業務<br>計画 |                    |                           |                                                             |              |
| 4         |                       | 公共下水道整<br>備事業（汚水<br>整備）    |                                                                                 |                 |                 |           |                  |        |        | 工事費設計積算<br>（直営）                        | 積算件数                  | 12件               | 6件               |          |                              | 業務<br>計画 |                    |                           |                                                             |              |
| 4         |                       | 公共下水道整<br>備事業（汚水<br>整備）    |                                                                                 |                 |                 |           |                  |        |        | 実施設計・地下<br>埋設物調査・土<br>質調査・埋文調<br>査（委託） | 発注件数                  | 9件                | 7件               |          | 14,184                       | 業務<br>計画 |                    |                           |                                                             |              |
| 4         |                       | 公共下水道整<br>備事業（汚水<br>整備）    |                                                                                 |                 |                 |           |                  |        |        | 工事施工監理<br>（現場技術）<br>（直営）               | 施工監理件数                | 12件               | 6件               |          |                              | 業務<br>計画 |                    |                           |                                                             |              |
| 4         |                       | 公共下水道整<br>備事業（汚水<br>整備）    |                                                                                 |                 |                 |           |                  |        |        | 他企業との調<br>整・移設補償<br>（直営）               | 補償箇所                  | 5箇所               | 3箇所              |          | 5,559                        | 業務<br>計画 |                    |                           |                                                             |              |
| 4         |                       | 公共下水道整<br>備事業（汚水<br>整備）    |                                                                                 |                 |                 |           |                  |        |        | 汚水管埋設工事<br>（工事請負）                      | 汚水整備面<br>積、<br>汚水整備延長 | 1.06ha<br>781.18m | 1.02ha<br>753.4m |          | 162,357                      | 業務<br>計画 |                    |                           |                                                             |              |
| 4         |                       | 公共下水道整<br>備事業（汚水<br>整備）    |                                                                                 |                 |                 |           |                  |        |        | 工事に係る建物<br>等補償                         | 補償交渉案件<br>の契約達成率      | 100%              | 0%<br>（0件）       |          | 0                            | 業務<br>計画 |                    |                           |                                                             |              |

[illegible]

|      |                      |
|------|----------------------|
| 課かい名 | 下水道河川建設課             |
| 施策目標 | 公共下水道（雨水・汚水）・河川を整備する |

業務棚卸評価シート  
(左側)

| 基礎情報      |                       |                    |                                            |            |                 | 平成26年度評価          |                  |                |                              |           |                              |                   |      |          |      |                |                    |                                                                                              |                                |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|------|----------|------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 事務事業      |                       |                    |                                            | 対象<br>（顧客） | 事業<br>の性質<br>区分 | 指標・目標             |                  |                |                              | 実績        |                              |                   |      |          |      | 事後評価           |                    |                                                                                              |                                |
| 事業<br>No. | 総<br>括<br>フ<br>ラ<br>グ | 事務事業名<br>（第2次実施計画） | 事務事業の<br>目的・成果<br>（第2次実施計画）                |            |                 | 名称                | 目標値<br>（第2次実施計画） |                |                              | 活動        | 活動                           |                   |      | 決算内訳（千円） |      | 業務<br>計画       | 事業の指<br>標の達成<br>状況 | 26年度<br>の取組<br>に対する<br>評価                                                                    | 事務事業の目的に<br>対する取組の状況と<br>成果の分析 |
|           |                       |                    |                                            |            |                 |                   | 活動量・サービス量        |                |                              |           | 当該事務事<br>業全体の<br>決算額<br>（合計） | 活動ごとの<br>決算額      |      |          |      |                |                    |                                                                                              |                                |
|           |                       |                    |                                            |            |                 |                   | 活動<br>指標の<br>名称  | 目標値            | 実績値                          |           |                              |                   |      |          |      |                |                    |                                                                                              |                                |
|           |                       |                    |                                            |            |                 |                   |                  |                |                              |           |                              |                   | 25年度 | 26年度     | 27年度 |                |                    |                                                                                              |                                |
| 4         |                       | 公共下水道整備事業（汚水整備）    |                                            |            |                 |                   |                  |                | 工事に係る建物等事前・事後調査、補償交渉（委託）     | 調査件数      | 事前調査15件<br>事後調査18件           | 事前調査17件<br>事後調査5件 |      | 4,981    | 業務計画 |                |                    |                                                                                              |                                |
| 5         | 総                     | 公共下水道整備事業（雨水整備）    | 都市基盤施設である公共下水道管（雨水）の敷設を推進し、浸水被害の防止及び軽減を図る。 | 対象地域の市民    | 政策              | 雨水面整備率<br>雨水幹線整備率 | 52.0%<br>92.0%   | 52.4%<br>94.2% | 52.6%<br>96.2%               |           |                              |                   |      | 941,787  | 業務計画 | 52.1%<br>93.2% | A                  | 雨水面整備率は前年度の51.6%から52.1%に向上し、対前年度比0.5%の増となった。また、雨水幹線整備率は前年度の92.3%から93.2%に向上し、対前年度比0.9%の増となった。 |                                |
| 5         |                       | 公共下水道整備事業（雨水整備）    |                                            |            |                 |                   |                  |                | 次年度事業計画予定作成（案）               | 雨水整備箇所の決定 | 平成26年10月                     | 平成26年10月          |      |          | 業務計画 |                |                    |                                                                                              |                                |
| 5         |                       | 公共下水道整備事業（雨水整備）    |                                            |            |                 |                   |                  |                | 工事費設計積算（直営）                  | 積算件数      | 13件                          | 18件               |      |          | 業務計画 |                |                    |                                                                                              |                                |
| 5         |                       | 公共下水道整備事業（雨水整備）    |                                            |            |                 |                   |                  |                | 工事費設計積算、施工監理（設計積算）（現場技術）（委託） | 委託件数      | 設計積算3件<br>現場技術3件             | 設計積算1件<br>現場技術4件  |      | 10,212   | 業務計画 |                |                    |                                                                                              |                                |
| 5         |                       | 公共下水道整備事業（雨水整備）    |                                            |            |                 |                   |                  |                | 実施設計・地下埋設物調査・土質調査・埋文調査（委託）   | 発注件数      | 15件                          | 11件               |      | 34,108   | 業務計画 |                |                    |                                                                                              |                                |
| 5         |                       | 公共下水道整備事業（雨水整備）    |                                            |            |                 |                   |                  |                |                              |           |                              |                   |      |          |      |                |                    |                                                                                              |                                |
| 5         |                       | 公共下水道整備事業（雨水整備）    |                                            |            |                 |                   |                  |                | 工事施工監理（現場技術）（直営）             | 施工監理件数    | 13件                          | 18件               |      |          | 業務計画 |                |                    |                                                                                              |                                |
| 5         |                       | 公共下水道整備事業（雨水整備）    |                                            |            |                 |                   |                  |                | 他企業との調整・移設補償（直営）             | 補償箇所数     | 6箇所                          | 15箇所              |      | 59,094   | 業務計画 |                |                    |                                                                                              |                                |



|      |                      |
|------|----------------------|
| 課かい名 | 下水道河川建設課             |
| 施策目標 | 公共下水道（雨水・汚水）・河川を整備する |

| 基礎情報      |                       |                       |                                                                          |                 |                 | 平成26年度評価 |                  |              |                                      |                       |                            |                                                           |     |                              |              |          |                    |                                                                                                    |                                |
|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------------------------|--------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 事務事業      |                       |                       |                                                                          | 対象<br>（顧客）      | 事業<br>の性質<br>区分 | 指標・目標    |                  |              | 実績                                   |                       |                            |                                                           |     |                              |              | 事後評価     |                    |                                                                                                    |                                |
| 事業<br>No. | 総<br>括<br>フ<br>ラ<br>グ | 事務事業名<br>（第2次実施計画）    | 事務事業の<br>目的・成果<br>（第2次実施計画）                                              |                 |                 | 名称       | 目標値<br>（第2次実施計画） |              |                                      | 活動                    | 活動量・サービス量                  |                                                           |     | 決算内訳（千円）                     |              | 業務<br>計画 | 事業の指<br>標の達成<br>状況 | 26年度<br>の取組<br>に対する<br>評価                                                                          | 事務事業の目的に<br>対する取組の状況と<br>成果の分析 |
|           |                       |                       |                                                                          |                 |                 |          | 25年度             | 26年度         | 27年度                                 |                       | 活動指標の<br>名称                | 目標値                                                       | 実績値 | 当該事務事<br>業全体の<br>決算額<br>（合計） | 活動ごとの<br>決算額 |          |                    |                                                                                                    |                                |
|           |                       |                       |                                                                          |                 |                 |          |                  |              |                                      |                       |                            |                                                           |     |                              |              |          |                    |                                                                                                    |                                |
| 5         |                       | 公共下水道整備事業（雨水整備）       |                                                                          |                 |                 |          |                  |              | 雨水管理施設工事<br>（工事請負）                   | 雨水整備面<br>積・雨水整備<br>延長 | 12.97ha<br>1,424.33m       | 11.73ha<br>1,187.1m<br>（うち当該<br>予算分<br>10.94ha<br>888.4m） |     | 538,756                      | 業務<br>計画     |          |                    |                                                                                                    |                                |
| 5         |                       | 公共下水道整備事業（雨水整備）       |                                                                          |                 |                 |          |                  |              | 雨水管理施設工事<br>（工事請負）                   | 雨水整備面<br>積・雨水整備<br>延長 | 12.97ha<br>1,424.33m       | 11.73ha<br>1,187.1m<br>（うち当該<br>予算分<br>0.79ha<br>298.7m）  |     | 269,885                      | 業務<br>計画     |          |                    |                                                                                                    |                                |
| 5         |                       | 公共下水道整備事業（雨水整備）       |                                                                          |                 |                 |          |                  |              | 工事に係る建物<br>等補償                       | 補償交渉案件<br>の契約達成率      | 100%                       | 100%<br>（9件）                                              |     | 12,416                       | 業務<br>計画     |          |                    |                                                                                                    |                                |
| 5         |                       | 公共下水道整備事業（雨水整備）       |                                                                          |                 |                 |          |                  |              | 工事に係る建物<br>等事前・事後調<br>査、補償交渉<br>（委託） | 調査件数                  | 事前調査36<br>件<br>事後調査55<br>件 | 事前調査92<br>件<br>事後調査28<br>件                                |     | 17,316                       | 業務<br>計画     |          |                    |                                                                                                    |                                |
| 6         | 総                     | 柳島向河原地区整備事業<br>（雨水整備） | 柳島向河原地区<br>の浸水被害の軽<br>減を図るため、<br>雨水管渠の整備<br>を行う。                         | 対象地<br>域の市<br>民 | 政策              | 管渠整備率    |                  | 15%          | 0.65                                 |                       |                            |                                                           |     | 75,122                       |              | 0.12     | B                  | 工法変更が必要となり、それに伴い工事費が増となったことによって、当初予定していた工事延長120mに対して実績61.6mとなり管渠整備率の目標値を満たすことができなかったが、今後の成果は見込まれる。 |                                |
| 6         |                       | 柳島向河原地区整備事業<br>（雨水整備） |                                                                          |                 |                 |          |                  |              | 管渠敷設工事                               | 管渠整備率                 | 23%                        | 12%                                                       |     | 75,122                       |              |          |                    |                                                                                                    |                                |
| 7         | 総                     | （仮称）中島番屋ポンプ場整備事業      | 萩園第三排水区の一部地域では、相模川の河川高水位より地盤が低く、大雨時に度々浸水状況が発生するため、ポンプによる強制排水により浸水の軽減を図る。 | 対象地<br>域の市<br>民 | 政策              | 事業の進捗状況  | 雨水管渠（放流渠）の整備     | 雨水管渠（放流渠）の整備 | ポンプ場（土木）の整備                          |                       |                            |                                                           |     | 39,201                       |              | 0.42     | A                  | 雨水管渠（放流渠）工事により157.5mの放流渠を整備することができ、放流渠整備率は目標値48%に対して実績値42%となった。                                    |                                |

| 基礎情報      |                       |                    | 平成２７年度計画                 |                                 |                    |       |                              |              |              | 経営改善方針の重点事項に係る取組          |                             |               |       |                  |              | 広域連携に関する取組          |                     | 今後の事業展開       |          |         |              |            |                |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|-------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|---------|--------------|------------|----------------|
| 事務事業      |                       |                    |                          |                                 |                    |       |                              |              |              |                           |                             |               |       |                  |              |                     |                     |               |          |         |              |            |                |
| 事業<br>No. | 総<br>括<br>フ<br>ラ<br>グ | 事務事業名<br>(第2次実施計画) | 活動                       |                                 |                    | 従事者数  | 予算内訳（千円）                     |              | 業務<br>計<br>画 | 経営改善<br>方針での<br>位置付け<br>等 | 経営改善によ<br>る<br>取り組みの<br>方向性 | 目標<br>(数値目標等) | 目標の定義 | 改善<br>時期<br>(年度) | 具体的な<br>改善内容 | 広域<br>連携<br>の<br>実施 | 広域連携の<br>具体的な内<br>容 | 必要性           |          |         |              | 事業の<br>方向性 | 予算<br>の<br>方向性 |
|           |                       |                    | 活動                       | 活動量・サービス量                       |                    |       | 当該事務事<br>業全体の<br>予算額<br>(合計) | 活動ごとの<br>予算額 |              |                           |                             |               |       |                  |              |                     |                     | ①<br>目的<br>達成 | ②<br>ニーズ | ③<br>成果 | ④<br>継続<br>性 |            |                |
|           |                       |                    |                          | 活動指標の<br>名称                     | 目標値                |       |                              |              |              |                           |                             |               |       |                  |              |                     |                     |               |          |         |              |            |                |
|           |                       |                    |                          |                                 |                    |       |                              |              |              |                           |                             |               |       |                  |              |                     |                     |               |          |         |              |            |                |
| 5         |                       | 公共下水道整備事業（雨水整備）    | 雨水管理設工事（工事請負）            | 雨水整備面積・雨水整備延長                   | 2. 21ha<br>801m    |       |                              | 826, 866     | 業務計画         |                           |                             |               |       |                  |              |                     |                     |               |          |         |              |            | 維持             |
| 5         |                       | 公共下水道整備事業（雨水整備）    | 雨水管理設工事（工事請負）            | 雨水整備面積・雨水整備延長                   | 0. 87ha<br>198. 5m |       |                              | 307, 500     | 業務計画         |                           |                             |               |       |                  |              |                     |                     |               |          |         |              |            | 維持             |
| 5         |                       | 公共下水道整備事業（雨水整備）    | 工事に係る建物等補償               | 補償交渉案件の契約達成率                    | 100%               |       |                              | 19, 266      | 業務計画         |                           |                             |               |       |                  |              |                     |                     |               |          |         |              |            | 維持             |
| 5         |                       | 公共下水道整備事業（雨水整備）    | 工事に係る建物等事前・事後調査・補償交渉（委託） | 調査件数                            | 事前調査44件<br>事後調査76件 |       |                              | 21, 435      | 業務計画         |                           |                             |               |       |                  |              |                     |                     |               |          |         |              |            | 維持             |
| 6         | 総                     | 柳島向河原地区整備事業（雨水整備）  |                          |                                 |                    | 0. 93 | 288, 636                     |              |              | なし                        |                             |               |       |                  |              | 不可                  |                     | 未             | 高        | 高       | 高            | 拡大         | 増やす            |
| 6         |                       | 柳島向河原地区整備事業（雨水整備）  | 管渠敷設工事                   | 雨水整備面積（柳島向河原地区）・雨水整備延長（柳島向河原地区） | 1. 13ha<br>317m    |       |                              | 288, 636     |              |                           |                             |               |       |                  |              |                     |                     |               |          |         |              |            | 増やす            |
| 7         | 総                     | （仮称）中島番屋ポンプ場整備事業   |                          |                                 |                    | 1. 47 | 14, 700                      |              | 業務計画         | なし                        |                             |               |       |                  |              | 不可                  |                     | 未             | 高        | 高       | 高            | 現状維持       | 維持             |



|      |                      |
|------|----------------------|
| 課かい名 | 下水道河川建設課             |
| 施策目標 | 公共下水道（雨水・汚水）・河川を整備する |

業務棚卸評価シート  
(左側)

| 基礎情報      |                       |                          |                                                                                             |                 |                 | 平成26年度評価 |                  |                                       |                  |                  |      |             |        |          |                              |          |                    |                                                       |                                                                   |              |
|-----------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------|-------------|--------|----------|------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 事務事業      |                       |                          |                                                                                             | 対象<br>（顧客）      | 事業<br>の性質<br>区分 | 指標・目標    |                  |                                       | 実績               |                  |      |             |        |          |                              | 事後評価     |                    |                                                       |                                                                   |              |
| 事業<br>No. | 総<br>括<br>フ<br>ラ<br>グ | 事務事業名<br>（第2次実施計画）       | 事務事業の<br>目的・成果<br>（第2次実施計画）                                                                 |                 |                 | 名称       | 目標値<br>（第2次実施計画） |                                       |                  | 活動               | 活動   |             |        | 決算内訳（千円） |                              | 業務<br>計画 | 事業の指<br>標の達成<br>状況 | 26年度<br>の取組<br>に対する<br>評価                             | 事務事業の目的に<br>対する取組の状況と<br>成果の分析                                    |              |
|           |                       |                          |                                                                                             |                 |                 |          |                  | 25年度                                  | 26年度             |                  | 27年度 | 活動指標の<br>名称 | 目標値    | 実績値      | 当該事務事<br>業全体の<br>決算額<br>（合計） |          |                    |                                                       |                                                                   | 活動ごとの<br>決算額 |
|           |                       |                          |                                                                                             |                 |                 |          |                  |                                       |                  |                  |      |             |        |          |                              |          |                    |                                                       |                                                                   |              |
|           |                       |                          |                                                                                             |                 |                 |          |                  |                                       |                  |                  |      |             |        |          |                              |          |                    |                                                       |                                                                   |              |
|           |                       |                          |                                                                                             |                 |                 |          |                  |                                       |                  |                  |      |             |        |          |                              |          |                    |                                                       |                                                                   |              |
| 7         |                       | （仮称）中島<br>番屋ポンプ場<br>整備事業 |                                                                                             |                 |                 |          |                  |                                       | 雨水管渠（放流<br>渠）工事  | 放流渠整備率           | 48%  | 42%         |        | 0        |                              |          |                    |                                                       |                                                                   |              |
| 7         |                       | （仮称）中島<br>番屋ポンプ場<br>整備事業 |                                                                                             |                 |                 |          |                  |                                       | 工事に係る建物<br>等補償   | 補償交渉案件<br>の契約達成率 | 100% | 100%        |        | 39,201   |                              |          |                    |                                                       |                                                                   |              |
| 8         | 総                     | 新千ノ川橋ポ<br>ンプ整備事業         | 茅ヶ崎三丁目及<br>び矢畑に位置す<br>る新千ノ川橋周<br>辺地域では、大<br>雨時に度々浸水<br>状況が発生する<br>ため、浸水状況<br>の軽減を早急に<br>図る。 | 対象地<br>域の市<br>民 | 政策              | 事業の進捗状況  | ポンプ場の整<br>備      |                                       |                  |                  |      |             | 65,170 |          | 業務<br>計画                     | 1        | A                  | 電気工事、機械工事、整<br>備工事の完了により、新<br>千ノ川橋ポンプ整備事業<br>は全て完了した。 |                                                                   |              |
| 8         |                       | 新千ノ川橋ポ<br>ンプ整備事業         |                                                                                             |                 |                 |          |                  |                                       | ポンプ場建設工<br>事     | 整備率              | 100% | 100%        |        | 65,170   | 業務<br>計画                     |          |                    |                                                       |                                                                   |              |
| 9         | 総                     | 今宿ポンプ場<br>増設事業           | 大雨時に浸水状<br>況が発生しており、また、施設<br>の耐震性能に不<br>足が生じている<br>ため、ポンプの<br>増設と併せて耐<br>震性を具備す<br>る。       | 対象地<br>域の市<br>民 | 政策              | 事業の進捗状況  | 委託設計（耐<br>震補強）完了 | 耐震補強工事<br>完了<br>委託設計（機<br>械・電気）完<br>了 | ポンプ増設工<br>事着工    |                  |      |             |        | 7,879    |                              | 業務<br>計画 | 0.963              | A                                                     | 耐震補強工事について<br>は、繰越をしたものの、<br>進捗率は96.3%に達して<br>おり、今後の成果が見込<br>まれる。 |              |
| 9         |                       | 今宿ポンプ場<br>増設事業           |                                                                                             |                 |                 |          |                  |                                       | 増設分実施設計<br>委託    | 発注件数             | 1件   | 1件          |        | 7,879    | 業務<br>計画                     |          |                    |                                                       |                                                                   |              |
| 9         |                       | 今宿ポンプ場<br>増設事業           |                                                                                             |                 |                 |          |                  |                                       | 耐震補強工事施<br>工監理委託 | 発注件数             | 1件   | 1件          |        | 0        | 業務<br>計画                     |          |                    |                                                       |                                                                   |              |
| 9         |                       | 今宿ポンプ場<br>増設事業           |                                                                                             |                 |                 |          |                  |                                       | 耐震補強工事           | 進ちょく率            | 100% | 96.3%       |        | 0        | 業務<br>計画                     |          |                    |                                                       |                                                                   |              |

[illegible]

|      |                      |
|------|----------------------|
| 課かい名 | 下水道河川建設課             |
| 施策目標 | 公共下水道（雨水・汚水）・河川を整備する |

業務棚卸評価シート  
(左側)

| 基礎情報      |                       |                        |                                                                       |                  |                 |                 |                  |       |       | 平成 2 6 年度評価 |                 |     |       |                              |              |          |                    |                           |                                                                          |
|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|-------|-------------|-----------------|-----|-------|------------------------------|--------------|----------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 事務事業      |                       |                        |                                                                       | 対象<br>(顧客)       | 事業<br>の性質<br>区分 | 指標・目標           |                  |       | 実績    |             |                 |     |       |                              | 事後評価         |          |                    |                           |                                                                          |
| 事業<br>No. | 総<br>括<br>フ<br>ラ<br>グ | 事務事業名<br>(第2次実施計画)     | 事務事業の<br>目的・成果<br>(第2次実施計画)                                           |                  |                 | 名称              | 目標値<br>(第2次実施計画) |       |       | 活動          | 活動              |     |       | 決算内訳 (千円)                    |              | 業務<br>計画 | 事業の指<br>標の達成<br>状況 | 26年度<br>の取組<br>に対する<br>評価 | 事務事業の目的に<br>対する取組の状況と<br>成果の分析                                           |
|           |                       |                        |                                                                       |                  |                 |                 |                  |       |       |             | 活動量・サービス量       |     |       | 当該事務事<br>業全体の<br>決算額<br>(合計) | 活動ごとの<br>決算額 |          |                    |                           |                                                                          |
|           |                       |                        |                                                                       |                  |                 |                 | 25年度             | 26年度  | 27年度  |             | 活動指標の<br>名称     | 目標値 | 実績値   |                              |              |          |                    |                           |                                                                          |
|           |                       |                        |                                                                       |                  |                 |                 |                  |       |       |             |                 |     |       | 1,535,017                    | 1,535,017    |          |                    |                           |                                                                          |
| 9         |                       | 今宿ポンプ場<br>増設事業         |                                                                       |                  |                 |                 |                  |       |       |             |                 |     |       |                              |              |          |                    |                           |                                                                          |
| 10        | 総                     | 千ノ川整備事<br>業            | 千ノ川流域の浸<br>水被害軽減対策<br>として、準用河<br>川千ノ川の未改<br>修区間の整備を<br>進める。           | 千ノ川<br>流域の<br>市民 | 政策              | 河川整備の進捗<br>率    | 0.506            | 0.564 | 0.606 |             |                 |     |       | 24,500                       |              | 業務<br>計画 | 0.542              | A                         | 護岸整備工事において一<br>部繰越をしたものの、整<br>備延長の当初目標値60m<br>に対して実績値として<br>61.2mが見込まれる。 |
| 10        |                       | 千ノ川整備事<br>業            |                                                                       |                  |                 |                 |                  |       |       | 用地買収        | 用地買収交渉<br>の件数   | 1件  | 1件    |                              | 0            | 業務<br>計画 |                    |                           |                                                                          |
| 10        |                       | 千ノ川整備事<br>業            |                                                                       |                  |                 |                 |                  |       |       |             |                 |     |       |                              |              |          |                    |                           |                                                                          |
| 10        |                       | 千ノ川整備事<br>業            |                                                                       |                  |                 |                 |                  |       |       | 護岸整備        | 整備延長            | 60m | 47.4m |                              | 24,500       | 業務<br>計画 |                    |                           |                                                                          |
| 10        |                       | 千ノ川整備事<br>業            |                                                                       |                  |                 |                 |                  |       |       |             |                 |     |       |                              |              |          |                    |                           |                                                                          |
| 11        | 総                     | 千ノ川流域雨<br>水タンク普及<br>事業 | 千ノ川流域の浸<br>水被害軽減対策<br>として、千ノ川<br>流域住民に対<br>し、雨水貯留タ<br>ンクの普及啓発<br>を行う。 | 千ノ川<br>流域の<br>市民 | 政策              | 雨水貯留タンク<br>数(基) | 30基              | 30基   | 30基   |             |                 |     |       | 920                          |              | 業務<br>計画 | 40基                | A                         | 前年度と同数の40基を設<br>置し、併せて前年度に設<br>置したモニターに対して<br>雨水利用の実績をモニタ<br>リング調査した。    |
| 11        |                       | 千ノ川流域雨<br>水タンク普及<br>事業 |                                                                       |                  |                 |                 |                  |       |       |             | 雨水貯留タン<br>ク設置基数 | 50基 | 40基   |                              | 920          | 業務<br>計画 |                    |                           |                                                                          |

| 基礎情報      |                       |                    | 平成２７年度計画       |             |        |       |                          |              |                  | 経営改善方針の重点事項に係る取組          |                         |               |                       |                  |                                                                         | 広域連携に関する取組          |                 | 今後の事業展開       |          |         |          |            |            |
|-----------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------|--------|-------|--------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------|---------|----------|------------|------------|
| 事務事業      |                       |                    |                |             |        |       |                          |              |                  |                           |                         |               |                       |                  |                                                                         |                     |                 |               |          |         |          |            |            |
| 事業<br>No. | 総<br>括<br>フ<br>ラ<br>グ | 事務事業名<br>(第2次実施計画) | 活動             |             |        | 従事者数  | 予算内訳（千円）                 |              | 業<br>務<br>計<br>画 | 経営改善<br>方針での<br>位置付け<br>等 | 経営改善による<br>取り組みの<br>方向性 | 目標<br>(数値目標等) | 目標の定義                 | 改善<br>時期<br>(年度) | 具体的な<br>改善内容                                                            | 広域<br>連携<br>の<br>実施 | 広域連携の<br>具体的な内容 | 必要性           |          |         |          | 事業の<br>方向性 | 予算の<br>方向性 |
|           |                       |                    | 活動             | 活動量・サービス量   |        |       | 当該事務事業全体の<br>予算額<br>(合計) | 活動ごとの<br>予算額 |                  |                           |                         |               |                       |                  |                                                                         |                     |                 | ①<br>目的<br>達成 | ②<br>ニーズ | ③<br>成果 | ④<br>継続性 |            |            |
|           |                       |                    |                | 活動指標の<br>名称 | 目標値    |       |                          |              |                  |                           |                         |               |                       |                  |                                                                         |                     |                 |               |          |         |          |            |            |
| 9         |                       | 今宿ポンプ場<br>増設事業     | ポンプ増設（機械・電機）工事 | 発注件数        | 2件     |       |                          | 46, 440      | 業務計画             |                           |                         |               |                       |                  |                                                                         |                     |                 |               |          |         |          |            | 増やす        |
| 10        | 総                     | 千ノ川整備事業            |                |             |        | 0. 69 |                          | 115, 708     | 業務計画             | なし                        |                         |               |                       |                  |                                                                         | 不可                  |                 | 未             | 高        | 高       | 高        | 現状維持       | 維持         |
| 10        |                       | 千ノ川整備事業            | 用地買収           | 用地買収交渉の件数   | 1件     |       |                          | 0            | 業務計画             |                           |                         |               |                       |                  |                                                                         |                     |                 |               |          |         |          |            | 維持         |
| 10        |                       | 千ノ川整備事業            | 補償費再算定業務委託     | 発注件数        | 1件     |       |                          | 23, 393      | 業務計画             |                           |                         |               |                       |                  |                                                                         |                     |                 |               |          |         |          |            |            |
| 10        |                       | 千ノ川整備事業            | 護岸整備           | 整備延長        | 60m    |       |                          | 70, 678      | 業務計画             |                           |                         |               |                       |                  |                                                                         |                     |                 |               |          |         |          |            | 維持         |
| 10        |                       | 千ノ川整備事業            | 護岸整備           | 整備延長        | 13. 8m |       |                          | 21, 637      | 業務計画             |                           |                         |               |                       |                  |                                                                         |                     |                 |               |          |         |          |            |            |
| 11        | 総                     | 千ノ川流域雨水タンク普及事業     |                |             |        | 0. 75 |                          | 1, 000       | 業務計画             | あり（26年度に追加）               |                         |               |                       |                  |                                                                         | 不可                  |                 | 未             | 高        | 高       | 高        | 現状維持       | 維持         |
| 11        |                       | 千ノ川流域雨水タンク普及事業     |                | 雨水貯留タンク設置基数 | 40基    |       |                          | 1, 000       | 業務計画             | あり（26年度に追加）               | ①事業実施主体の最適化             | 30基           | 当該地区における雨水貯留タンク設置数（基） | 28以降             | 事業の検証を行い、行政のみならず市民が主体的に雨水の資源利用に取り組む枠組みを定着させるために、市民団体との協働など新たな手法を研究していく。 |                     |                 |               |          |         |          |            | 維持         |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 課かい名 | 下水道河川建設課             |
| 施策目標 | 公共下水道（雨水・汚水）・河川を整備する |

業務棚卸評価シート  
(左側)

| 基礎情報      |                       |                    |                                                     |            |                 | 平成26年度評価                     |                  |            |                  |                                |             |          |             |                              |              |                  |                    |                           |                                                                   |
|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|------------------|------------|------------------|--------------------------------|-------------|----------|-------------|------------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 事務事業      |                       |                    |                                                     | 対象<br>（顧客） | 事業<br>の性質<br>区分 | 指標・目標                        |                  |            |                  | 実績                             |             |          |             |                              |              | 事後評価             |                    |                           |                                                                   |
| 事業<br>No. | 総<br>括<br>フ<br>ラ<br>グ | 事務事業名<br>（第2次実施計画） | 事務事業の<br>目的・成果<br>（第2次実施計画）                         |            |                 | 名称                           | 目標値<br>（第2次実施計画） |            |                  | 活動                             | 活動          |          |             | 決算内訳（千円）                     |              | 業<br>務<br>計<br>画 | 事業の指<br>標の達成<br>状況 | 26年度<br>の取組<br>に対する<br>評価 | 事務事業の目的に<br>対する取組の状況と<br>成果の分析                                    |
|           |                       |                    |                                                     |            |                 |                              | 25年度             | 26年度       | 27年度             |                                | 活動量・サービス量   |          |             | 当該事務事<br>業全体の<br>決算額<br>（合計） | 活動ごとの<br>決算額 |                  |                    |                           |                                                                   |
|           |                       |                    |                                                     |            |                 |                              |                  |            |                  |                                | 活動指標の<br>名称 | 目標値      | 実績値         |                              |              |                  |                    |                           |                                                                   |
| 12        | 総                     | 駒寄川整備事業（文化資料館関連）   | 新総合計画、環境基本計画などと整合を図り、水循環水環境に配慮した駒寄川流域の具体的な整備計画を定める。 | 市民         | 政策              | 駒寄川河川整備に向けた制度準備              | 駒寄川整備計画策定に向けた調査  | 駒寄川整備計画の策定 | 駒寄川総合流域防災事業計画の策定 |                                |             |          |             | 0                            |              |                  | 1件                 | B                         | 文化資料館整備に関連して護岸予備設計委託を発注した（27年度に明許繰越）。今後は、文化資料館整備と整合を図りながら事業を実施する。 |
| 12        |                       | 駒寄川整備事業（文化資料館関連）   |                                                     |            |                 |                              |                  |            |                  | 地元説明会                          | 回数          | 年2回      | 年2回         |                              |              |                  |                    |                           |                                                                   |
| 12        |                       | 駒寄川整備事業（文化資料館関連）   |                                                     |            |                 |                              |                  |            |                  | 関係機関調整事務                       | 回数          | 年2回      | 年2回         |                              |              |                  |                    |                           |                                                                   |
| 12        |                       | 駒寄川整備事業（文化資料館関連）   |                                                     |            |                 |                              |                  |            |                  | 護岸予備設計委託                       | 発注件数        | 1件       | 1件          |                              | 0            |                  |                    |                           |                                                                   |
| 13        | 総                     | 地震対策の推進            | 下水道施設の耐震化工事等を実施しライフラインとしての信頼性を確保する。                 | 市民         | 政策              | 耐震化整備延長                      | 設計委託の完了          | 54m        | 50m              |                                |             |          |             | 17,310                       |              | 業務計画             | 2件                 | A                         | 管路施設における耐震化の必要性についての調査委託2件を発注することができた。                            |
| 13        |                       | 地震対策の推進            |                                                     |            |                 |                              |                  |            |                  |                                |             |          |             |                              |              |                  |                    |                           |                                                                   |
| 13        |                       | 地震対策の推進            |                                                     |            |                 |                              |                  |            |                  | 管路施設における耐震化の必要性についての調査委託       | 発注件数        | 2件       | 2件          |                              | 17,310       | 業務計画             |                    |                           |                                                                   |
| 14        | 総                     | 遊水機能土地保全事業         | 遊水機能を保有する土地の保全の奨励を図り、市民生活の安定に寄与する。                  |            | 政策              | 補助金交付面積の対象面積（482,100㎡）に対する割合 | 92%              | 96%        | 100%             |                                |             |          |             | 20,929                       |              | 業務計画             | 0.997              | A                         | 補助面積の目標値420,000㎡に対して、99.7%に当たる418,574.53㎡に補助金を交付することができた。         |
| 14        |                       | 遊水機能土地保全事業         |                                                     |            |                 |                              |                  |            |                  | 遊水機能土地保全補助金の交付申請の受付、現地調査及び交付事務 | 補助面積        | 420,000㎡ | 418,574.53㎡ |                              | 20,929       | 業務計画             |                    |                           |                                                                   |

[illegible]

[illegible]

| 基礎情報      |                       |                    | 平成 2 7 年度計画                 |             |      |      |                          |              |                  | 経営改善方針の重点事項に係る取組          |                         |               |       |                  |              | 広域連携に関する取組          |                 | 今後の事業展開       |          |         |          |            |            |
|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|------|------|--------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------|------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------|----------|---------|----------|------------|------------|
| 事務事業      |                       |                    |                             |             |      |      |                          |              |                  |                           |                         |               |       |                  |              |                     |                 |               |          |         |          |            |            |
| 事業<br>No. | 総<br>括<br>フ<br>ラ<br>グ | 事務事業名<br>(第2次実施計画) | 活動                          |             |      | 従事者数 | 予算内訳（千円）                 |              | 業<br>務<br>計<br>画 | 経営改善<br>方針での<br>位置付け<br>等 | 経営改善による<br>取り組みの<br>方向性 | 目標<br>(数値目標等) | 目標の定義 | 改善<br>時期<br>(年度) | 具体的な<br>改善内容 | 広域<br>連携<br>の<br>実施 | 広域連携の<br>具体的な内容 | 必要性           |          |         |          | 事業の<br>方向性 | 予算の<br>方向性 |
|           |                       |                    | 活動                          | 活動量・サービス量   |      |      | 当該事務事業全体の<br>予算額<br>(合計) | 活動ごとの<br>予算額 |                  |                           |                         |               |       |                  |              |                     |                 | ①<br>目的<br>達成 | ②<br>ニーズ | ③<br>成果 | ④<br>継続性 |            |            |
|           |                       |                    |                             | 活動指標の<br>名称 | 目標値  |      |                          |              |                  |                           |                         |               |       |                  |              |                     |                 |               |          |         |          |            |            |
| 15        | 総                     | 雨水貯留タンク設置奨励事業      |                             |             |      | 0.47 | 810                      |              | 業務計画             | なし                        |                         |               |       |                  |              | 不可                  |                 | 未             | 中        | 中       | 中        | 現状維持       | 維持         |
| 15        |                       | 雨水貯留タンク設置奨励事業      | 雨水貯留タンク設置費補助金の交付申請の受付及び交付事務 | 対象基数        | 30基  |      |                          | 810          | 業務計画             |                           |                         |               |       |                  |              |                     |                 |               |          |         |          |            | 維持         |
| 15        |                       | 雨水貯留タンク設置奨励事業      | 公共施設設置雨水貯留タンク修繕             | 稼働率         | 100% |      |                          | 0            | 業務計画             |                           |                         |               |       |                  |              |                     |                 |               |          |         |          |            | 維持         |
| 16        | 総                     | 水循環水環境啓発事業         |                             |             |      | 0.64 | 262                      |              |                  | なし                        |                         |               |       |                  |              | 不可                  |                 | 未             | 中        | 中       | 中        | 現状維持       | 維持         |
| 16        |                       | 水循環水環境啓発事業         | 雨水貯留タンクの普及啓発活動              | イベント参加回数    | 2回   |      |                          | 62           |                  |                           |                         |               |       |                  |              |                     |                 |               |          |         |          |            | 維持         |
| 16        |                       | 水循環水環境啓発事業         | 水循環水環境の普及啓発活動               | 連続講座数       | 1件   |      |                          | 200          |                  |                           |                         |               |       |                  |              |                     |                 |               |          |         |          |            | 維持         |
| 888       | 総                     | 災害応急対策活動           |                             |             |      | 0.05 |                          |              |                  | なし                        |                         |               |       |                  |              | 不可                  |                 |               |          |         |          |            | 現状維持       |



|      |                      |
|------|----------------------|
| 課かい名 | 下水道河川建設課             |
| 施策目標 | 公共下水道（雨水・汚水）・河川を整備する |

業務棚卸評価シート  
(左側)

| 基礎情報      |                       |                    |                             |            |                 |       |                  |      |                              | 平成26年度評価                          |             |       |     |                              |              |                  |                    |                           |                                |
|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-----------------|-------|------------------|------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 事務事業      |                       |                    |                             | 対象<br>（顧客） | 事業<br>の性質<br>区分 | 指標・目標 |                  |      |                              | 実績                                |             |       |     |                              |              |                  | 事後評価               |                           |                                |
| 事業<br>No. | 総<br>括<br>フ<br>ラ<br>グ | 事務事業名<br>（第2次実施計画） | 事務事業の<br>目的・成果<br>（第2次実施計画） |            |                 | 名称    | 目標値<br>（第2次実施計画） |      |                              | 活動                                | 活動          |       |     | 決算内訳（千円）                     |              | 業<br>務<br>計<br>画 | 事業の指<br>標の達成<br>状況 | 26年度<br>の取組<br>に対する<br>評価 | 事務事業の目的に<br>対する取組の状況と<br>成果の分析 |
|           |                       |                    |                             |            |                 |       | 25年度             | 26年度 | 27年度                         |                                   | 活動量・サービス量   |       |     | 当該事務事<br>業全体の<br>決算額<br>（合計） | 活動ごとの<br>決算額 |                  |                    |                           |                                |
|           |                       |                    |                             |            |                 |       |                  |      |                              |                                   | 活動指標の<br>名称 | 目標値   | 実績値 |                              |              |                  |                    |                           |                                |
|           |                       |                    |                             |            |                 |       |                  |      |                              |                                   |             |       |     | 1,535,017                    | 1,535,017    |                  |                    |                           |                                |
| 888       |                       | 災害応急対策活動           |                             |            |                 |       |                  |      | 応急対策活動マ<br>ニュアルの充実           | マニュアルの<br>見直し                     | 27年3月       | 26年4月 |     |                              |              |                  |                    |                           |                                |
| 888       |                       | 災害応急対策活動           |                             |            |                 |       |                  |      | 応急対策業務の<br>実施手順の検証           | 行動手順書の<br>見直し                     | 27年3月       | 26年4月 |     |                              |              |                  |                    |                           |                                |
| 888       |                       | 災害応急対策活動           |                             |            |                 |       |                  |      | 所属職員の応急<br>対策業務の実施<br>手順の習熟  | 所属内での訓<br>練・研修実施                  | 1回          | 1回    |     |                              |              |                  |                    |                           |                                |
| 888       |                       | 災害応急対策活動           |                             |            |                 |       |                  |      | 統括調整部応急<br>復旧班の応急対<br>策活動の習熟 | 統括調整部応<br>急復旧班での<br>訓練・研修等<br>の実施 | 1回          | 1回    |     |                              |              |                  |                    |                           |                                |
| 888       |                       | 災害応急対策活動           |                             |            |                 |       |                  |      | 災害時協定締結<br>先との連携強化           | 災害時の対応<br>についての協議                 | 1回          | 1回    |     |                              |              |                  |                    |                           |                                |
| 888       |                       | 災害応急対策活動           |                             |            |                 |       |                  |      | 関係機関との連<br>携強化               | 災害時の対応<br>についての協議                 | 1回          | 1回    |     |                              |              |                  |                    |                           |                                |
| 888       | 総                     | 庁内共通事務             |                             | 職員         |                 |       |                  |      |                              |                                   |             |       |     | 7,684                        |              |                  |                    |                           |                                |
| 888       |                       | 庁内共通事務             |                             |            |                 |       |                  |      |                              |                                   |             |       |     | 6,391                        |              |                  |                    |                           |                                |
| 888       |                       | 庁内共通事務             |                             |            |                 |       |                  |      |                              |                                   |             |       |     | 1,293                        |              |                  |                    |                           |                                |

[illegible]