

課名		下水道河川建設課										下水道河川建設課																										
実施目標		公共下水道（雨水・汚水）・河川を整備する																																				
基礎情報												平成23年度評価						平成24年度計画						今後の事業展開														
事業No.	総括フラグ	事務事業名	事務事業の目的・成果	対象（顧客）	事業の性質区分	名称	指標・目標			実績			事後評価			活動			予算内訳（千円）			必要性			事業手法			事業の改善提案			予算の方向性							
							目標値			活動			活動の指標の達成状況			活動の指標の達成状況			活動			活動			事業の方向性			改善の内容										
							23年度	24年度	25年度	活動	活動指標の名称	目標値	実績値	当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	23年度の取組に対する分析	活動	活動指標の名称	目標値	当該事務事業全体の予算額（合計）	活動ごとの予算額	業務計画	①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	①人件費減		②削減の必要性	③民間活用	④市民協働	⑤その他	手法の変更の有無	改善時期（年度）	改善の内容
															1,895,025	1,895,025							2,655,837	2,655,837														
1	総	合併処理浄化槽設置整備事業	生活排水による公共水域の水質汚濁防止及び生活環境の悪化を防止する。	調整区域内の市民	定期定型	合併処理浄化槽設置基	57基	57基				8.833			適切に事務を行っており、成果が出ている。	A			10,373				未	高	高	高	現状維持							維持				
1		合併処理浄化槽設置整備事業											8.816						10,356				済	必要	その他不可	無	なし						維持					
1		合併処理浄化槽設置整備事業																					済	必要	その他不可	無	なし						予算なし					
1		合併処理浄化槽設置整備事業																					済	必要	その他不可	無	なし						予算なし					
1		合併処理浄化槽設置整備事業											17							17			不可	必要	その他不可	無	なし						維持					
1		合併処理浄化槽設置整備事業																					済	必要	その他不可	無	なし						予算なし					
2	総	合流式下水道緊急改善事業（第二工区）	大雨時、雨水とともに排出される汚濁負荷の高い汚水を一時貯留し、公共用水域の水質を保全する。	市民	政策	汚濁負荷の削減	72.0%	100.0%				475,110			適切に事務を行っており、成果が出ている。	A			604,685				未	高	高	高	現状維持							維持				
2		合流式下水道緊急改善事業（第二工区）																		9,685			不可	必要	その他不可	無	なし						維持					
2		合流式下水道緊急改善事業（第二工区）																		595,000			不可	必要	その他不可	無	なし						維持					
3	総	公共下水道整備事業（汚水整備）	都市基盤施設である公共下水道管（汚水）の敷設を推進し、生活環境の改善及び公共用水域の水質の保全を図る。	対象地域の市民	政策	公共下水道（汚水）整備率	97.3%	97.8%				97,820			適切に事務を行っており、成果が出ている。	A			202,380				未	高	高	高	現状維持							維持				
3		公共下水道整備事業（汚水整備）																					不可	必要	その他不可	無	なし						予算なし					
3		公共下水道整備事業（汚水整備）																					不可	必要	その他不可	無	なし						予算なし					
3		公共下水道整備事業（汚水整備）																		42,585			不可	必要	その他不可	無	なし						維持					
3		公共下水道整備事業（汚水整備）																					不可	必要	その他不可	無	なし						予算なし					
3		公共下水道整備事業（汚水整備）																					不可	必要	その他不可	無	なし						維持					
3		公共下水道整備事業（汚水整備）																		24,607			不可	必要	その他不可	無	なし						維持					
3		公共下水道整備事業（汚水整備）																		123,807			不可	必要	その他不可	無	なし						維持					
3		公共下水道整備事業（汚水整備）																					不可	必要	その他不可	無	なし						予算なし					
3		公共下水道整備事業（汚水整備）																		3,161			不可	必要	その他不可	無	なし						維持					

課名	下水道河川建設課
施策目標	公共下水道（雨水・汚水）・河川を整備する

下水道河川建設課

基礎情報		平成23年度評価										平成24年度計画					今後の事業展開																				
事業No.	総括フラグ	事務事業名	事務事業の目的・成果	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標			実績				事後評価		活動					必要性					事業の改善提案		予算の方向性										
						名称	目標値		活動		活動量・サービス量の達成状況		決算内訳（千円）		事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	23年度の取組に対する分析	活動	活動量・サービス量		予算内訳（千円）		業務計画	①目的達成	②ニーズ	③成果		④継続性	事業の方向性	①人件費減	②削減の	③民間活用	④市民協働	⑤その他	手法の変更の有無	改善時期（年度）	改善の内容
							23年度	24年度	25年度	活動	活動指標の名称	目標値	実績値	当該事務事業全体の決算額（合計）					活動ごとの決算額	1,895,025	1,895,025	活動															
3		公共下水道整備事業（汚水整備）							付帯整備工事	整備率	100%	100%					付帯整備工事	路面復旧整備率	100%		8,220	業務計画						不可	必要	その他不可	なし			維持			
3		公共下水道整備事業（汚水整備）							汚水管理設工事（工事請負）（平成22年度から繰越）	工事延長	295.6m	295.6m																									
4	織	公共下水道整備事業（雨水整備）	都市基盤施設である公共下水道管（雨水）の敷設を推進し、浸水被害の防止及び軽減を図る。	対象地域の市民	政策	公共下水道（雨水）整備率、公共下水道（雨水幹線）整備率	47.4%	47.7%	90.7%	91.6%			1,126,323			適切に事務を行っており、成果が出ている。	A				1,543,832		業務計画	未	高	高	高	拡大				なし			維持		
4		公共下水道整備事業（雨水整備）							事業計画予定作成（案）	雨水整備箇所決定	平成23年10月	平成23年10月					次年度事業計画予定作成（案）	雨水整備箇所の決定	平成24年10月			業務計画						不可	必要	その他不可	なし			予算なし			
4		公共下水道整備事業（雨水整備）							工事費設計積算（直営）	雨水管整備面積・幹線整備延長	1,71ha 89.1m	1,22ha 180m					工事費設計積算（直営）	積算件数	10件			業務計画					不可	必要	その他不可	なし			予算なし				
4		公共下水道整備事業（雨水整備）							工事費設計積算（委託）	排水管整備面積	1.11ha	1.22ha		14,033			工事費設計積算、施工監理（設計積算）（現場技術）（委託）	委託件数	設計積算4件 現場技術2件		11,886	業務計画					済	必要	その他不可	なし			維持				
4		公共下水道整備事業（雨水整備）							実施設計・地下埋設物調査・土質調査・埋文調査（委託）	雨水管整備延長	1,410m	1,799m		71,925			実施設計・地下埋設物調査・土質調査・埋文調査（委託）	発注件数	19件		86,764	業務計画					不可	必要	その他不可	なし			維持				
4		公共下水道整備事業（雨水整備）							工事施工監理（現場技術）（直営）	工事延長	558.3m	257.8m					工事施工監理（現場技術）（直営）	施工監理件数	10件			業務計画					不可	必要	その他不可	なし			予算なし				
4		公共下水道整備事業（雨水整備）							工事施工監理（現場技術）（委託）（事業費は、上段「工事費設計積算（委託）」に含む）	工事延長	141.8m	100.9m					上段の「工事費設計積算、施工監理（設計積算）（現場技術）（委託）」					業務計画					不可	必要	その他不可	なし			予算なし				
4		公共下水道整備事業（雨水整備）							他企業との調整・移設補償（直営）	補償箇所数	6箇所	7箇所		95,747			他企業との調整・移設補償（直営）	補償箇所数	6箇所		104,838	業務計画					不可	必要	その他不可	なし			維持				
4		公共下水道整備事業（雨水整備）							雨水管理設工事（工事請負）	工事延長	609.1m	257.8m		233,531			雨水管理設工事（工事請負）	雨水整備面積・幹線整備延長	4,64ha 302m		476,300	業務計画					不可	必要	その他不可	なし			維持				
4		公共下水道整備事業（雨水整備）							工事に係る建物等補償（直営）	補償交渉案件の未締結率	0%	48.5%					工事に係る建物等補償	補償交渉案件の契約達成率	100%			業務計画					不可	必要	その他不可	なし			予算なし				
4		公共下水道整備事業（雨水整備）							工事に係る建物等事前・事後調査・補償交渉（委託）	調査件数	事前調査33件、事後調査51件	事前調査19件、事後調査37件		14,312			工事に係る建物等事前・事後調査・補償交渉（委託）	調査件数	事前調査17件、事後調査34件		16,574	業務計画					不可	必要	その他不可	なし			維持				
4		公共下水道整備事業（雨水整備）							雨水管理設工事（工事請負）（平成22年度から繰越）	工事延長	91m	1,264m		584,024													不可	必要	その他不可	なし			予算なし				
4		公共下水道整備事業（雨水整備）							雨水管理設工事（用地購入費）（平成22年度から繰越）		52.54㎡	52.54㎡		7,272													不可	必要	その他不可	なし			予算なし				
4		公共下水道整備事業（雨水整備）							付帯整備工事	整備率	100%	100%		105,479			付帯整備工事	路面復旧整備率	100%		110,280	業務計画						不可	必要	その他不可	なし			維持			
4		公共下水道整備事業（雨水整備）															ポンプ場建設工事	整備率	100%		609,689	業務計画					不可	必要	その他不可	なし			維持				
4		公共下水道整備事業（雨水整備）															放流渠詳細設計委託	発注件数	2件		103,939	業務計画					不可	必要	その他不可	なし			維持				

