

課かい名	道路建設課
施策目標	交通を円滑に処理する道路網を整備する

道路建設課

基礎情報					平成25年度評価										平成26年度計画					経営改善方針の重点事項に係る取組						広域連携に関する取組		今後の事業展開								
事務事業			対象 （顧客）	事業の性質区分	指標・目標			実績				事後評価			活動					経営改善方針の重点事項に係る取組					広域連携の実施	広域連携の具体的な内容	必要性				事業の方向性	予算の方向性				
事業No.	総括フラグ	事務事業名 (第2次実施計画)			事務事業の目的・成果 (第2次実施計画)	名称	目標値 (第2次実施計画)			活動		決算内訳（千円）		事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	25年度の取組に対する分析	活動		予算内訳（千円）		業務計画	経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標 (数値目標等)			目標の定義	改善時期 (年度)	具体的な改善内容	① 目的達成			② ニーズ	③ 成果	④ 継続性	
							活動	活動指標の名称	目標値	実績値	当該事務事業全体の決算額 (合計)	活動ごとの決算額	活動				活動量・サービス量	当該事務事業全体の予算額 (合計)	活動ごとの予算額																	
																				25年度																26年度
1	総	幹線道路維持保全計画策定事業	一定規模以上の道路路線における維持保全業務計画の策定を行う。	道路利用者	政策	計画の策定	進捗率58%	計画策定完了			11,264		進捗率50%	幹線道路維持保全計画及び臨切対策計画の策定に向け、2箇年の業務委託を発注し、基本方針の検討や対象路線の整理等を実施した。	B				14,566		業務計画	なし						不可		未	高	高	高	終了	予算なし	
1		幹線道路維持保全計画策定事業							幹線道路維持保全計画策定業務委託	業務委託件数	1件	1件		9,269			幹線道路維持保全計画策定業務委託	業務委託件数	1件	11,835	業務計画													予算なし		
1		幹線道路維持保全計画策定事業															幹線道路維持保全計画策定業務委託	業務委託件数	1件	2,731	業務計画												予算なし			
1		幹線道路維持保全計画策定事業							路面性状調査委託	業務委託件数	1件	1件		1,995																				予算なし		
2	総	橋りょう耐震補強等整備事業（道路管理課より一部事務移換）	既存橋りょうの耐震補強の整備促進を図り地震時の安全性を確保する。	橋りょう利用者	政策	計画の策定	計画策定完了					5,205	計画策定完了	橋りょうや地下道を効率的・効果的に維持管理を行うための長寿命化修繕計画を策定した。	A							なし							不可		完	高	高	高	終了	予算なし
2		橋りょう耐震補強等整備事業（道路管理課より一部事務移換）							橋りょうの長寿命化修繕計画策定委託	業務委託件数	1件	1件		5,205																				予算なし		
3	総	市道〇109号線（鶴嶺通り）歩道整備事業	狭隘な歩道の拡張整備を行い、歩行者や自転車等の安全確保を図る。	道路利用者	政策	事業の進捗状況	用地買収率14.7% 人道橋詳細設計完了	人道橋工事完了 用地買収率16.6%					52,578	用地買収率20.4% 人道橋詳細設計完了	予定していた物件を買収し、人道橋詳細設計が完了した。	A				105,751		業務計画	位置付け ないが 組みを進める						不可		未	高	高	高	現状維持	維持
3		市道〇109号線（鶴嶺通り）歩道整備事業							橋りょう詳細設計委託	業務委託件数	1件	1件		8,534																					維持	
3		市道〇109号線（鶴嶺通り）歩道整備事業							補償費算定委託	業務委託件数	1件	3件		3,129			補償費算定委託	業務委託件数	1件	738	業務計画														維持	
3		市道〇109号線（鶴嶺通り）歩道整備事業							用地買収	用地買収面積	A=225.17m2	A=224.96m2		36,857			用地買収	用地買収面積	A=32.67m2	5,930	業務計画	位置付け ないが 組みを進める	④選択と集中の徹底・自主財源の確保	A=32.67m2	暫定整備を行う面積	27	用地買収から整備を行うまでに期間を委するため、買収した土地を順次暫定整備することにより歩道空間を確保し、道路用地の有効利用を図る。							維持		
3		市道〇109号線（鶴嶺通り）歩道整備事業							物件補償	件数	1件	1件		847																					維持	
3		市道〇109号線（鶴嶺通り）歩道整備事業							買収用地の暫定整備工事	件数	1件	1件		3,211																					維持	
3		市道〇109号線（鶴嶺通り）歩道整備事業															積算・現場管理委託	業務委託件数	2件	4,817	業務計画														維持	
3		市道〇109号線（鶴嶺通り）歩道整備事業															張出歩道整備工事	施工延長・幅員 L=42.2m W=2.5m		94,266	業務計画	あり（26年度に追加）	①事業実施主体の最適化	平成27年3月末	張出歩道整備工事の年度内の完了	26	設計積算業務や現場監理業務を民間へ委託することにより、円滑な工事発注や施工監理との短縮等、職員の負担減を目指す。							維持		
4	総	市道〇110号線（大岡越前通り）歩道整備事業	歩道を設置し、歩行者や自転車等の安全確保を図る。	道路利用者	政策	事業の進捗状況	用地買収率92.9%	歩道整備率63.1%	用地買収率98.1%			8,882		用地買収率87.4%	予定していた5件のうち3件を買収した。残りの2件については引き続き交渉を行う。	B				5,487		業務計画	なし						不可		未	高	高	高	現状維持	維持
4		市道〇110号線（大岡越前通り）歩道整備事業							補償費算定委託	業務委託件数	1件	5件		1,523																					維持	
4		市道〇110号線（大岡越前通り）歩道整備事業							用地買収	用地買収面積	A=173.87m2	A=100.4m2		4,535																					維持	
4		市道〇110号線（大岡越前通り）歩道整備事業															用地買収	用地買収面積	A=40.78m2	1,796	業務計画														維持	

[illegible]

課かい名			道路建設課				道路建設課																															
施策目標			交通を円滑に処理する道路網を整備する																																			
基礎情報							平成25年度評価										平成26年度計画						経営改善方針の重点事項に係る取組						広域連携に関する取組		今後の事業展開							
事務事業				対象 （顧客）	事業の性質区分	指標・目標			実績				事後評価																									
事業No.	総括 フラグ	事務事業名 （第2次実施計画）	事務事業の 目的・成果 （第2次実施計画）			名称	目標値 （第2次実施計画）			活動	活動		決算内訳（千円）		事業の指標の達成 状況	事務事業の目的に 対する成果の状況	25年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳（千円）		業務 計画																
							活動	活動量・サービス量			当該事務事業全体の 決算額 （合計）	活動ごとの 決算額	活動	活動量・サービス量				当該事務事業全体の 予算額 （合計）	活動ごとの 予算額	経営改善 方針での 位置付け 等			経営改善による 取り組みの 方向性	目標 （数値目標等）	目標の定義	改善 時期 （年度）	具体的な 改善内容	広域 連携の 実施	広域連携の 具体的な内容	必要性				事業の 方向性	予算の 方向性			
								活動指標の 名称	目標値											実績値	451,319									451,319	451,319	451,319	① 目的達成			② ニーズ	③ 成果	④ 継続性
8	総	街路事業用地維持管理業務	街路事業用地買収に伴う測量等み用地工事着手までの維持管理を行う。	道路利用者・用地買収対象地権者	定例定型	対象路線	1路線	1路線	1路線				2,705		3路線	適切に実施し、成果が出ている。	A			7,727		業務計画	なし							不可		未	高	高	高	現状維持	維持	
8		街路事業用地維持管理業務								買収用地維持管理	対象路線	3路線	3路線		2,634				買収用地維持管理	対象路線	3路線															維持		
8		街路事業用地維持管理業務								街路事業促進協議会との連絡調整・研修会参加（協議会・研修負担金）	連絡調整会議出席・研修会参加	2回1回	2回2回		71			街路事業促進協議会との連絡調整・研修会参加（協議会・研修負担金）	連絡調整会議出席・研修会参加	2回1回		64														維持		
8		街路事業用地維持管理業務																道の駅調査・研究業務委託（経済対策）	件数	1件		4,423	業務計画													維持		
9	総	新国道線街路整備事業	道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者	政策	事業の進捗状況	用地買収率86.8%	用地買収率86.9%	用地買収率88.8%				2,415		用地買収率84.7%	用地特会で取得を予定していた物件を繰越し、引き続き交渉を行う。	B				47,068		業務計画	なし							不可		未	高	高	高	現状維持	維持
9		新国道線街路整備事業								道路交通改善業務委託	業務委託件数	1件	1件		2,415																						維持	
9		新国道線街路整備事業								用地買収（用地特会）	用地買収面積	A=348.19m2	A=0m2					用地買収（用地特会）（繰越分）	用地買収面積	A=348.19m2																	維持	
9		新国道線街路整備事業								物件補償（用地特会）	件数	1件	0件					物件補償（用地特会）（繰越分）	件数	1件																	維持	
9		新国道線街路整備事業																補償費算定委託	業務委託件数	1件		499	業務計画														維持	
9		新国道線街路整備事業																用地買収	用地買収面積	A=16.35㎡		3,969	業務計画														維持	
9		新国道線街路整備事業																物件補償	件数	1件		42,600	業務計画														維持	
10	総	東海岸寒川線街整備路事業	道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者	政策	事業の進捗状況	詳細設計完了	用地測量完了	用地買収率6.0%				2,789		詳細設計完了	幸町交差点の改良を行うため、交差点詳細設計を実施した。	A				3,030		業務計画	なし							不可		未	高	高	高	現状維持	維持
10		東海岸寒川線街整備路事業								測量及び交差点詳細設計委託	業務委託件数	1件	1件		2,789																						維持	
10		東海岸寒川線街整備路事業																用地測量委託	業務委託件数	1件		3,030	業務計画														維持	
11	総	香川甘沼線道路改良事業	道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者	政策	事業の進捗状況	工事完了路線測量完了	用地買収率56.7%詳細設計完了	用地買収完了用地測量完了				117,308		工事は繰越路線測量は完了	I工区の工事は事業用地の取得に期間を要し繰越した。また、西工区は路線測量が完了した。	B				91,255		業務計画	なし							不可		未	高	高	高	現状維持	維持
11		香川甘沼線道路改良事業								用地買収	用地買収面積	A=44.57m2	A=44.57m2		9,676			用地買収	用地買収面積	A=149.20m2		31,543	業務計画														維持	
11		香川甘沼線道路改良事業								物件補償	件数	3件	4件		21,285			物件補償	件数	2件		9,020	業務計画														維持	
11		香川甘沼線道路改良事業								用地買収	用地買収面積	A=50.6m2	A=50.6m2		10,436																						維持	
11		香川甘沼線道路改良事業								物件補償	件数	6件	6件		56,829																						維持	

[illegible]

課かい名		道道路建設課		道道路建設課																															
施策目標		交通を円滑に処理する道路網を整備する																																	
基礎情報						平成25年度評価										平成26年度計画						経営改善方針の重点事項に係る取組						広域連携に関する取組		今後の事業展開					
事務事業				対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標			実績					事後評価					経営改善方針の重点事項に係る取組						広域連携に関する取組		必要性				事業の方向性	予算の方向性			
事業No.	総括ラッグ	事務事業名 (第2次実施計画)	事務事業の目的・成果 (第2次実施計画)						名称	目標値 (第2次実施計画)			活動		決算内訳（千円）		事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況															25年度の取組に対する分析	活動	
						活動	活動指標の名称			目標値	実績値	当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	活動	活動量・サービス量				当該事務事業全体の予算額（合計）	活動ごとの予算額															
							25年度	26年度							27年度	485,596					485,596	活動指標の名称	目標値	451,319	451,319										
17	総	国・県からの道路事業費等の調査事務	道路事業・街路事業に係る国・県からの調査等に対応する。	国・県	定例定型	期限内提出率	100%	100%	100%					100%	適切に実施し、成果が出ている。	A							なし						不可		未	高	高	現状維持	予算なし
17		国・県からの道路事業費等の調査事務								調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出	期限内提出率	100%	100%					調査等に対する回答書提出業務の期限内調査、提出	期限内提出率	100%															予算なし
888	総	災害応急対策活動	本市域に。地震動・津波等伴隨現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を誤として迅速的確に対処する。	全市民等	定例定型																	なし							不可					現状維持	予算なし
888		災害応急対策活動								道路・橋りょう・がけ地等の被害状況調査（災害等発生時）	市内幹線・生活道路の緊急パトロールの実施	随時	7回					応急対策活動マニュアルの充実	マニュアルの見直し	26年4月・10月															予算なし
888		災害応急対策活動								風水害等災害事前配備及び対応	班員の配備	随時	7回					応急対策業務の実施手順の検証	行動手順書の見直し	26年4月・10月															予算なし
888		災害応急対策活動								部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し	マニュアルの検証及び見直し	25年4月	4月・10月					所属職員の応急対策業務の実施手順の習熟	所属内での訓練・研修実施	2回（26年4月・10月）															予算なし
888		災害応急対策活動																統括調整部応急復旧対策班の応急対策活動の習熟	統括調整部応急復旧対策班での訓練・研修等の実施	3回														予算なし	
888	総	庁内共通事務																				なし							不可					現状維持	予算なし
18	総	他事業に係る道路整備事業等	道路を整備し、都市機能の充実を図り安全で円滑な交通を確保する。	道路利用者	政策	整備路線数	2路線	2路線	4路線				142,377		2路線	適切に実施し、成果が出ている。	A				6,663		なし						不可		未	高	高	現状維持	維持
18		北部地区生活環境向上事業								用地買収	用地買収面積	A=90.94㎡	A=90.94㎡		3,501																			維持	
18		北部地区生活環境向上事業								物件補償	件数	1件	1件		2,730																				維持
18		北部地区生活環境向上事業								用地買収	用地買収面積	A=243.52㎡	A=243.52㎡		10,569																				維持
18		北部地区生活環境向上事業								物件補償	件数	1件	1件		15,031																				維持
18		北部地区生活環境向上事業								埋蔵文化財発掘調査	報告書作成	完了	完了		2,426			埋蔵文化財発掘調査	調査・報告書作成	一式		6,663													維持
18		北部地区生活環境向上事業								道路改良工事	施工延長・幅員	L=67m W=6.2m	入札不調により延期		0																				維持
18		北部地区生活環境向上事業								埋蔵文化財発掘調査	報告書作成	完了	完了		2,342																				維持
18		北部地区生活環境向上事業								道路改良工事	施工延長・幅員	L=115m W=4.2m	L=95.8m W=4.2m		25,327																				維持
18		北部地域道路整備事業								道路改良工事	施工延長・幅員	L=105m W=7.0～7.5m	L=156m W=7.0～7.5m		14,815																				維持
18		北部地域道路整備事業								擁壁工事	施工延長	L=145m	L=125.3m		65,636			道路改良工事	施工延長・幅員	L=132m W=7.0m															維持

課かい名	道路建設課
施策目標	交通を円滑に処理する道路網を整備する

道路建設課

[illegible]