

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年03月22日

計画の名称	茅ヶ崎市における循環のみちの実現（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	茅ヶ崎市												
計画の目標	下水道の整備及び改築更新を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	392	A	392	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (R2末)
1	重要な管渠の長寿命化対策実施率を72%（H28）から100%（H29）に増加させる。 重要な管渠の長寿命化対策実施率 長寿命化対策の対象管渠のうち、長寿命化が行われている延長（km） / 対象管渠の延長（0.47km）	72%	100%	100%
2	重要な管渠の改築更新率を0%（H31）から42%（R02）に増加させる。 重要な管渠の改築更新率 改築更新の対象管渠のうち、更新が行われている延長（km） / 対象管渠の延長（2.12km）	0%	0%	42%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
H30から重点計画へ切り出した事業箇所の成果指標については、事後評価等を重点計画と一体的に実施する。														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-003	下水道	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	管渠(合流)	-	管路長寿命化事業	点検調査、改築更新	茅ヶ崎市						96		策定済	
	A07-009	下水道	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	-	-	下水道ストックマネジメント事業	計画策定、管路調査改築更新、ポンプ機器更新	茅ヶ崎市						296		策定済	
												小計						392		
											合計							392		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
学識経験者等で構成された茅ヶ崎市下水道運営審議会で、評価指標の実現及び今後の方針等について意見を求め、事後評価を実施した。	令和5年3月
	公表の方法
	ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	重要な管渠の改築により、長寿命化が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
重要な管渠の長寿命化のため、今後も改築を継続していく。 平成30年度から重点計画へ切り出した事業個所の成果指標については、事後評価等を重点計画と一体的に実施する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	重要な管渠の長寿命化対策実施率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	重要な管渠の改築更新率	
	最終目標値	42%
	最終実績値	45%