

## 柳島スポーツ公園整備事業の進捗状況について

### 1 はじめに

平成30年3月25日の開園まで残り125日余りとなり、現地では急ピッチで工事が進められています。また、平成29年第3回市議会定例会にて議決された条例改正内容をふまえて、開園後の維持管理・運営について事業者と協議を重ねているところです。

ハード面とソフト面の整合を図りながら開園に向けて諸々の準備を行っています。

### 2 事業の進捗について

現地では、建築工事が自由提案事業の一部テナント工事を除き全て完了しており、土木工事も総合競技場の核となるフィールド部分は人工芝の敷設が終わり、周囲のトラック部分を舗装する工事を進めています。また、工事用の仮囲いを撤去しながらフェンスを設置する外構工事やテニスコートの仕上げ工事も進捗しており、10月末現在の工事進捗率は約83%ですが、台風や長雨による影響が出ています。

関連事業となる市道0121号線（鉄砲道）の北側歩道拡幅工事は、道の駅との関係があり整備時期を約1年ずらしていましたが、施工業者も決定し工事に着手しています。

一方、維持管理・運営面の検討では、PFI事業者より入札時の提案書を基とした業務計画書が提出されており、現在その内容を精査しているところです。



公園南西部から北東方向を見る



メインフィールド

### 3 開園に向けて

平成30年3月25日の開園日には、多くの市民に来場していただけるような開園記念イベントを実施し、この公園の良さをアピールします。もちろん開園日だけでなく、その後の約1週間は開園ウィークとして、年間を通じて開園イヤーとして各種イベントや競技大会を予定しています。

特に、平成30年5月をもって創立90周年を迎える茅ヶ崎市体育協会とは「スポーツフェスティバル」の共同開催なども考えています。

また、公園の知名度を上げる試みとしてPFI事業者の「民」の力を活用した興行系の

イベント開催や2市1町（茅ヶ崎市・平塚市・大磯町）広域連携での中学生サッカー国際大会（ワンネーションカップ2018）の誘致なども進めているところです。開園セレモニー時のイベントだけでなく、開園後も多くの方々に関心を持ってもらえるような企画により公園の魅力を発信していきます。

\*開園記念イベントの一例（提案書ベース）

- ・「湘南ゆかりのプロとスポーツ」イベント
- ・「市民のちから」イベント
- ・湘南ミニライブ
- ・湘南ちがさきグルメ など

## +地元との連携

### 4 その他

工事は終盤を迎えていますが、今秋は度重なる台風や長雨の影響で仕上げ工事の工程に若干の遅れが出ています。そのため、付近の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、現場作業においては次のようなことも想定していますのでご理解をお願いします。

- ・作業時間の延長（朝及び夕方）
- ・日曜日における作業（必要に応じて）

※ 作業にあたりましては、周囲へご迷惑のかからぬよう進めてまいります。



開園まであと125日余り