


自転車走行空間の整備状況

平成29年度 第1回ちがさき自転車プラン推進委員会
平成30年2月13日 資料4-2

茅ヶ崎市幹線道路維持保全計画（自転車ネットワーク計画）


- 凡 例
- 整備優先順位
 - 短期 (H27~H30) ↔
 - 中期 (H31~H33) ↔
 - 長期 (H34~H36) ↔
 - 事業中・整備済* ↔
 - 関連計画（整備済） —
 - 関連計画（計画） - - -
 - 評価対象区間名 ● 1
 - 茅ヶ崎市役所 ●



茅ヶ崎市幹線道路維持保全計画自転車ネットワーク計画 P.54-55抜粋

平成30年2月13日時点整備状況

- 凡 例
- 整備済み —
 - 整備予定（事業計画内） - - -



第2次ちがさき自転車プラン（指標） 法定外路面標示などの整備延長

	現在(平成30年2月)	平成30年度末	平成35年度
計画	—	約15km	約30km
実績	約7km	—	—