



*このニュースレターは、平成30年10月リニューアルオープン予定の茅ヶ崎市民文化会館における耐震補強及び改修工事の進捗状況をお知らせするため、工事の竣工まで定期的に発行するものです。

平成30年10月リニューアルOPENを目指し



いよいよ大改修工事に取り掛かります。



外観イメージ図

みなさんが安心して利用できるように、強く安全な建物へ

市民のみなさんが安全・安心に利用できるように、耐震補強工事を実施します。

安全で利用しやすい施設とするために、耐震改修と共に全面的な改修工事を行います。

館内の段差を解消するバリアフリーの工事や多機能トイレを増やす改修、ホールの座席を3cm広げる改修、また、小規模の展示会も催せる展示室の改修など工事の進捗をこのニュースレターで伝えていきます。



2階ロビーイメージ図

メモリアル事業 kick off イベント 3月25日・26日



2階市民ロビー壁面などにアート作品が描かれています。

まもなく壁面解体撤去工事により消えて無くなる運命のミュラールアートです。

photo by ta-low



工事の進捗状況（4月分）



キックオフミーティングを行いました

工事を始めるにあたり、市・設計者・施工者が集まり、キックオフミーティングを行いました。

このメンバーで力を合わせて工事を行います。



仮囲い組立作業中


工事の本格着工に向けて、仮囲いに着手しました。風速 30m/sに耐えられる計画をして、本工事現場周辺を通行する方々の安全を確保できるようにしております。



仮囲いが出来ました

仮囲いが完成しました。夜は、外灯を適所に設け防犯対策しています。仮囲い完成を機により一層注力し、市民の皆さまの期待に沿える建物になりますように安全・品質第一で工事を進めてまいります。なお、この壁面にメモリアル事業（協働事業）として壁面アートを制作する予定です。

発注者



文化生涯学習部文化生涯学習課
企画部施設再編整備課

設計・監理




株式会社エイアンドティ建築研究所

施工



大成建設株式会社 横浜支店



雄電社・弘電社特定建設工事共同企業体



大成温調株式会社 横浜支店