

社 会 資 本 総 合 整 備 計 画

茅ヶ崎市における浸水対策の推進

事 後 評 価

平 成 30 年 2 月 5 日

神 奈 川 県 茅 ヶ 崎 市

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年2月5日

計画の名称	茅ヶ崎市における浸水対策の推進										
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度 （5年間）					交付対象	茅ヶ崎市				
計画の目標											
集中豪雨や都市化による浸水リスクの増大に対し、安全・安心な市民生活の確保を図る。											
計画の成果目標（定量的指標）											
①市内の中心市街地を流れる、千ノ川の整備率を47%（H24）から77%（H28）に増加させる。											
定量的指標の定義及び算定式											
①河川による護岸整備率 護岸整備延長（m）／必要とする護岸整備延長（m）								定量的指標の現況値及び目標値			備考
								当初現況値 （H24当初）	中間目標値 （H26末）	最終目標値 （H28末）	
								47%	62%	77%	
全体事業費	合計 （A＋B＋C）	173	A	171	B	0	C	2	効果促進事業費の割合	1.2%	

事後評価									
○事後評価の実施体制、実施時期									
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期			
下水道運営審議会において、各指標の達成状況についての評価を実施						平成29年度			
						公表の方法			
						市のホームページにて公表			

交付対象事業																	
A1 河川事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
											H24	H25	H26	H27	H28		
A1-1	河川	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	準用河川		総合流域防災事業（準用河川千ノ川）	護岸、掘削、用地買収・補償	茅ヶ崎市						171	
合計															171		
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
										H24	H25	H26	H27	H28			
合計															0		
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	
C 効果促進事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
										H24	H25	H26	H27	H28			
C1-1	河川	一般	茅ヶ崎市	直接				雨水貯留タンク設置事業	茅ヶ崎市						2		
合計															2		
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	
C1-1	A1-1千ノ川流域を対象として、地域住民や民間企業と一体となって雨水貯留タンク設置事業を行い、雨水の流出を抑制する。																

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		準用河川千ノ川の延長1,700mの内、計画期間内に延長243mの護岸整備が完成したことにより、護岸整備済み延長が1,043mとなり、護岸整備率61%と当初の47%に対して14%上昇しており、浸水対策は進捗している。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（護岸整備率）	最終目標値	77%	目標値と実績値に差が出た要因	当初計画で予定していた一部の事業用地の買収に係る交渉に期間を要し、計画期間内には取得困難な状況となったため、目標を達成できなかった。
		最終実績値	61%		
	指標②	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
	指標③	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記載）		流域からの雨水流出抑制のため民有地内に雨水貯留タンクの設置を行うことで、地域住民の河川や浸水に対する意識の向上が見られた。			
3. 特記事項（今後の方針）					
茅ヶ崎市における浸水対策の推進については、茅ヶ崎市における浸水対策の推進（防災・安全）として、平成29年度以降も引き続き護岸整備等を行う。					

(参考図面)

計画の名称	1 茅ヶ崎市における浸水対策の推進		
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度 (5年間)	交付対象	神奈川県 茅ヶ崎市

