

社会資本総合整備計画 事後評価
防災機能を備えたスポーツ公園整備

平成29年1月

茅ヶ崎市

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成29年1月6日

計画の名称	1 防災機能を備えたスポーツ公園整備									
計画の期間	平成24年度～平成27年度（4年間）					交付対象	茅ヶ崎市			
計画の目標										
スポーツ公園の敷地や施設等を活用し、災害時の活動拠点となる施設整備をめざすと共に、周辺住民が避難できる避難地を確保する。										
計画の成果目標（定量的指標）										
		・災害発生時の活動拠点となる避難地面積を約3.2ha確保する。 ・災害発生時の避難地面積を約15千人分確保する。								
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値			備考	
① 災害時の活動拠点となるオープンスペースの面積と避難者を収用できる避難地の面積を算定する。						当初現況値	中間目標値	最終目標値		
						(H24当初)		(H27末)		
						0 ha	－	3.2 ha		
② 公園周辺の範囲の中で、避難できる人数を算定する。						0 人	－	15 千人		
全体事業費	合計 (A + B + C)	2,225 百万円	A	2,225 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
茅ヶ崎市において目標の達成状況やその要因の確認を行い事後評価を実施。	交付期間終了後
	公表の方法
	茅ヶ崎市ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																
A1 基幹事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
									H24	H25	H26	H27				
1-A-1	公園	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	都市公園事業（柳島スポーツ公園）	用地取得、実施設計 6.5ha	茅ヶ崎市						2,225		
合計														2,225		
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27			
合計														0		
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	
C 効果促進事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27			
合計														0		
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・柳島スポーツ公園の用地取得を全て完了したことで公園用地として約6.5haの面積を確保することができたため、実施設計を行う中で総合競技場や多目的広場、駐車場に避難地（災害時の活動拠点となるオープンスペース）として面積3.2ha創出することができた。 ・避難地面積3.2haに対し一人あたりの必要面積を2㎡程度とする場合、15千人分の避難地面積を確保することができ、最終目標値（15千人）を満たすことができた。			
II 定量的指標の達成状況	指標① 災害発生時の活動拠点となる避難地面積を約3.2ha確保する。	最終目標値	3.2ha	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	3.2ha		
	指標② 公園周辺の範囲の中で、避難できる人数を算定する。	最終目標値	15千人	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	15千人		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					
3. 特記事項（今後の方針等）					
今後の方針					
・本事業実施期間内に柳島スポーツ公園の供用を開始することができなかったため、引き続き公園整備を行い早期に供用開始を目指す。 ・供用開始後は、国や県の関係機関、指定管理者、地元自治会等と市が一体となって災害時における活動拠点として機能するよう維持管理・運営面での相互連携を目指す。					

(参考様式3) (参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	防災機能を備えたスポーツ公園整備		
計画の期間	平成24年度～平成27年度（4年間）	交付対象	茅ヶ崎市

