課かい名	下水道建設課

下水道建設課

基礎情報 事務事業 事業No.	総括フラグ	事務事業名	事務事業の目的・成果	対象（顧客）	事業区分	実施計画 第４次 実施計画事業名	実施計画 第５次 実施計画事業名	平成２０年度評価 実績 活動 活動	活動量・サービス量の達成状況 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計） 2,721,497	活動ごとの決算額 2,721,497	事後評価 事務事業の目的に対する成果の状況	20年度の取組に対する分析	平成２１年度計画 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計） 6,108,632	活動ごとの予算額 6,108,632	21年度業務計画における課の重点事業 優先順位	重点事業の名称	今後の事業展開 必要性 ①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	事業手法 ①人件費減	②直営の必要性	③民間活用	④市民協働	⑤その他	手法の変更の有無	事業の改善提案 改善時期（年度）	改善の内容	予算の方向性
1	総	合流式下水道緊急改善事業費	大雨時、雨水とともに排出される汚濁負荷の高い汚水を一時貯留し、公共用水域の水質を保全する。	市民	施整	合流改善事業	合流改善事業					101,608		適切に事務を行っており、成果が出ている。	A				1,785,653		6	合流式下水道緊急改善事業	未	高	高	高	現状維持			可			なし			維持
1		合流式下水道緊急改善事業費						工事費設計積算（直営）	設計積算延長	1,080.6m	1,080.6m					工事費設計積算（直営）	設計積算延長	45.8m			6	合流式下水道緊急改善事業						不可	必要	可	不可	無	なし			予算なし
1		合流式下水道緊急改善事業費						工事施工監理（現場技術）	遅延率	0%	４０%		7,845			工事施工監理（現場技術）（委託）	遅延率	0		12,000	6	合流式下水道緊急改善事業						不可	必要	済	不可	無	なし			維持
1		合流式下水道緊急改善事業費						貯留管整備工事の実施（工事請負）（平成１９年度から繰越）	立坑箇所数	１箇所	１箇所		10,000								6	合流式下水道緊急改善事業						不可	必要	済	不可	無	なし			予算なし
1		合流式下水道緊急改善事業費						貯留管整備工事の実施（工事請負）	整備延長（一次覆工）	1,058m	0m		83,763			貯留管整備工事の実施（工事請負）（建設泥土分級施設工事を統合し、平成20年度から繰越）	整備延長（シールド掘削延長）	1,058m		881,716	6	合流式下水道緊急改善事業						不可	必要	済	不可	無	なし			維持
1		合流式下水道緊急改善事業費														貯留管整備工事の実施（工事請負等）	整備延長	1,080.6m		588,305	6	合流式下水道緊急改善事業						不可	必要	可	不可	無	なし			維持
1		合流式下水道緊急改善事業費						建設泥土分級施設工事の実施	箇所数	１箇所	０箇所																										
1		合流式下水道緊急改善事業費														返送管工事（工事請負）	工事延長	45.8m		100,000	6	合流式下水道緊急改善事業						不可	必要	可	不可	無	なし			維持
1		合流式下水道緊急改善事業費														機械設備工事	ポンプ設備	１式		110,000	6	合流式下水道緊急改善事業						不可	必要	可	不可	無	なし			維持
1		合流式下水道緊急改善事業費														電気設備工事	電気設備	１式		50,000	6	合流式下水道緊急改善事業						不可	必要	可	不可	無	なし			維持
1		合流式下水道緊急改善事業費														詳細設計（委託）	貯留管整備延長	1,380m		40,000	6	合流式下水道緊急改善事業						不可	必要	可	不可	無	なし			維持
1		合流式下水道緊急改善事業費														水質・土砂検定試験（委託）	検査実施率	１００%		3,632	6	合流式下水道緊急改善事業						不可	必要	可	不可	無	なし			維持
2	総	下町屋ポンプ場整備事業費	浜之郷排水区内の浸水被害軽減を図るため、既存のポンプ場建物の改築と排水能力の高いポンプ設備を新たに設置する。	対象地域の市民	施整	下町屋ポンプ場整備事業	下町屋ポンプ場整備事業					399,863		適切に事務を行っており、成果が出ている。	A				1,637,825		5	下町屋ポンプ場整備事業	未	高	高	高	終了						なし			減らす
2		下町屋ポンプ場整備事業費						地元説明会	進捗状況等説明会開催回数	年６回	年４回					地元説明会	進捗状況等説明会開催回数	年６回			5	下町屋ポンプ場整備事業						不可	必要	不可	済	無	なし			予算なし
2		下町屋ポンプ場整備事業費						工事施工監理（現場技術）（委託）	遅延率	0%	０%		6,596			工事施工監理（現場技術）（委託）	遅延率	0%		9,825	5	下町屋ポンプ場整備事業						不可	必要	済	不可	無	なし			減らす

課かい名	下水道建設課

下水道建設課

基礎情報 事務事業 事業No.	総括フラグ	事務事業名	事務事業の目的・成果	対象（顧客）	事業区分	実施計画 第４次 実施計画事業名	実施計画 第５次 実施計画事業名	平成２０年度評価 実績 活動 活動	活動量・サービス量の達成状況 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計） 2,721,497	活動ごとの決算額 2,721,497	事後評価 事務事業の目的に対する成果の状況	20年度の取組に対する分析	平成２１年度計画 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計） 6,108,632	活動ごとの予算額 6,108,632	21年度業務計画における課の重点事業 優先順位	重点事業の名称	今後の事業展開 必要性 ①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	事業手法 ①人件費減	②直営の必要性	③民間活用	④市民協働	⑤その他	手法の変更の有無	事業の改善提案 改善時期（年度）	改善の内容	予算の方向性
2		下町屋ポンプ場整備事業費						ポンプ場建設（土木）工事の実施（工事請負）	整備率	100%	100%		109,941																							
2		下町屋ポンプ場整備事業費						ポンプ場建設（建築）工事の実施（工事請負）	棟数	１棟	１棟		104,326																							
2		下町屋ポンプ場整備事業費						ポンプ場建設（機械）工事の実施（工事請負）	ポンプ設備	１式	１式		80,000			ポンプ場建設（機械）工事の実施（工事請負）（平成20年度から繰越）	機械設備	１式		231,000	5	下町屋ポンプ場整備事業						不可	必要	済	不可	無	なし			減らす
2		下町屋ポンプ場整備事業費														ポンプ場建設（機械）工事の実施（工事請負）	機械設備	１式		923,000	5	下町屋ポンプ場整備事業						不可	必要	可	不可	無	なし			減らす
2		下町屋ポンプ場整備事業費						ポンプ場建設（電気）工事の実施（工事請負）	電気設備	１式	１式		99,000			ポンプ場建設（電気）工事の実施（工事請負）	電気設備	１式		396,000	5	下町屋ポンプ場整備事業						不可	必要	済	不可	無	なし			減らす
2		下町屋ポンプ場整備事業費														ポンプ場建設（場内整備、遊歩道・公園整備）工事の実施（工事請負）	整備工事	１式		63,000	5	下町屋ポンプ場整備事業						不可	必要	可	不可	無	なし			減らす
2		下町屋ポンプ場整備事業費														ポンプ場建築工事に係る建物等事後調査（委託）	調査件数	家屋16件 墳墓34件		10,000	5	下町屋ポンプ場整備事業						不可	必要	可	不可	無	なし			減らす
2		下町屋ポンプ場整備事業費														ポンプ場建設工事に係る建物等補償交渉（直営）	補償交渉案件の未締結率	0		5,000	5	下町屋ポンプ場整備事業						不可	必要	可	不可	無	なし			減らす
3	総	公共下水道整備事業（汚水整備）	都市基盤施設である公共下水道管（汚水）の敷設を推進し、生活環境の改善及び公共用水域の水質の保全を図る。	対象地域の市民	施整	公共下水道整備事業	公共下水道整備事業					332,498		適切に事務を行っており、成果が出ている。	A				314,122		4	公共下水道整備事業(汚水整備)	未	高	高	高	現状維持						有り			維持
3		公共下水道整備事業（汚水整備）						事業計画予定作成（案）	汚水整備箇所の決定	平成２０年１０月	平成２０年１０月					事業計画予定作成（案）	汚水整備箇所の決定	平成２１年１０月			4	公共下水道整備事業(汚水整備)						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算なし
3		公共下水道整備事業（汚水整備）						工事費設計積算（直営）	汚水管整備面積	2.1ha	2.1ha					工事費設計積算（直営）	汚水管整備面積	2.9ha			4	公共下水道整備事業(汚水整備)						不可	必要	可	不可	無	有り	22	引き続き、職員により対応していた設計積算業務の一部を委託する。	予算なし
3		公共下水道整備事業（汚水整備）						工事費設計積算（委託）	汚水管整備面積	6.0ha	6.0ha		3,661			工事費設計積算（委託）	汚水管整備面積	0.5ha		7,700	4	公共下水道整備事業(汚水整備)						不可	必要	済	不可	無	なし			増やす
3		公共下水道整備事業（汚水整備）						実施設計・地下埋設物調査・土質調査・埋文調査（委託）	汚水管整備延長	3,120m	3,120m		23,169			実施設計・地下埋設物調査・土質調査・埋文調査（委託）	汚水管整備延長	464m		29,600	4	公共下水道整備事業(汚水整備)						不可	必要	済	不可	無	なし			維持
3		公共下水道整備事業（汚水整備）						工事施工監理（現場技術）（直営）（平成１９年度から繰越）	工事延長	25m	90m																										
3		公共下水道整備事業（汚水整備）						工事施工監理（現場技術）（直営）	工事延長	1,846m	1,126m					工事施工監理（現場技術）（直営）	工事延長	1,216m			4	公共下水道整備事業(汚水整備)						不可	必要	可	不可	無	有り	22	引き続き、職員により対応していた設計積算業務の一部を委託する。	予算なし

課かい名	下水道建設課

下水道建設課

基礎情報 事務事業 事業No.	総括フラグ	事務事業名	事務事業の目的・成果	対象（顧客）	事業区分	実施計画 第４次 実施計画事業名	実施計画 第５次 実施計画事業名	平成２０年度評価 実績 活動 活動	活動量・サービス量の達成状況 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計） 2,721,497	活動ごとの決算額 2,721,497	事後評価 事務事業の目的に対する成果の状況	20年度の取組に対する分析	平成２１年度計画 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計） 6,108,632	活動ごとの予算額 6,108,632	21年度業務計画における課の重点事業 優先順位	重点事業の名称	今後の事業展開 必要性 ①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	事業手法 ①人件費減	②直営の必要性	③民間活用	④市民協働	⑤その他	手法の変更の有無	事業の改善提案 改善時期（年度）	改善の内容	予算の方向性
3		公共下水道整備事業（汚水整備）						工事施工監理（現場技術）（委託）（平成１９年度から繰越）	工事延長	108m	108m		3,894																							
3		公共下水道整備事業（汚水整備）						他企業との調整・移設補償（直営）	補償箇所	１０箇所	３箇所		2,328			他企業との調整・移設補償（直営）	補償箇所	１０箇所		9,960	4	公共下水道整備事業(汚水整備)						不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
3		公共下水道整備事業（汚水整備）						汚水管埋設工事（工事請負）（平成１９年度から繰越）	工事延長	344m	198m		105,268																							
3		公共下水道整備事業（汚水整備）														汚水管埋設工事（工事請負）（平成２０年度から繰越）	工事延長	356m		40,700	4	公共下水道整備事業(汚水整備)						不可	必要	済	不可	無	なし			減らす
3		公共下水道整備事業（汚水整備）						汚水管埋設工事（工事請負）	工事延長	1,846m	1,126m		187,957			汚水管埋設工事（工事請負）	工事延長	1,216m		216,705	4	公共下水道整備事業(汚水整備)						不可	必要	済	不可	無	なし			維持
3		公共下水道整備事業（汚水整備）						工事に係る建物等補償（直営）	補償交渉案件の未締結率	0%	３３%					工事に係る建物等補償（直営）	補償交渉案件の未締結率	0%			4	公共下水道整備事業(汚水整備)						不可	必要	可	不可	無	有り	22	引き続き、職員により対応していた補償交渉の業務を委託する。	予算なし
3		公共下水道整備事業（汚水整備）						工事に係る建物等事前・事後調査、補償交渉（委託）	調査件数	事前調査15件、事後調査27件	事前調査93件、事後調査7件		6,221			工事に係る建物等事前・事後調査、補償交渉（委託）	調査件数	事前調査35件、事後調査21件		9,457	4	公共下水道整備事業(汚水整備)						不可	必要	済	不可	無	なし			増やす
4	総	公共下水道整備事業（雨水整備）	都市基盤施設である公共下水道管（雨水）の敷設を推進し、浸水被害の防止及び軽減を図る。	対象地域の市民	施整	公共下水道整備事業	公共下水道整備事業					1,302,412		適切に事務を行っており、成果が出ている。	A				2,033,050		3	公共下水道整備事業(雨水整備)	未	高	高	高	現状維持					有り			維持
4		公共下水道整備事業（雨水整備）						事業計画予定作成（案）	雨水整備箇所の決定	平成２０年１０月	平成２０年１０月					事業計画予定作成（案）	雨水整備箇所の決定	平成２１年１０月			3	公共下水道整備事業(雨水整備)						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算なし
4		公共下水道整備事業（雨水整備）						工事費設計積算（直営）	雨水管整備面積・幹線整備延長	4.5ha 506m	4.5ha 506m					工事費設計積算（直営）	雨水管整備面積・幹線整備延長	2.02ha 140m			3	公共下水道整備事業(雨水整備)						不可	必要	可	不可	無	有り	22	引き続き、職員により対応していた設計積算業務の一部を委託する。	予算なし
4		公共下水道整備事業（雨水整備）						工事費設計積算（委託）	排水管整備面積	4.9ha	4.9ha		2,441			工事費設計積算（委託）	排水管整備面積	0.88ha		28,050	3	公共下水道整備事業(雨水整備)						不可	必要	済	不可	無	なし			維持
4		公共下水道整備事業（雨水整備）						基本設計・実施設計・地下埋設物調査・土質調査・埋文調査（委託）	雨水管整備延長	2,083m	2,083m		80,264			基本設計・実施設計・地下埋設物調査・土質調査・埋文調査（委託）	雨水管整備延長	2,688m		130,936	3	公共下水道整備事業(雨水整備)						不可	必要	済	不可	無	なし			維持
4		公共下水道整備事業（雨水整備）						工事施工監理（現場技術）（直営）（平成１９年度から繰越）	工事延長	732m	1,091m																									
4		公共下水道整備事業（雨水整備）						工事施工監理（現場技術）（直営）	工事延長	1,211m	1,004m					工事施工監理（現場技術）（直営）	工事延長	643m			3	公共下水道整備事業(雨水整備)						不可	必要	可	不可	無	有り	22	引き続き、職員により対応していた施工監理業務の一部を委託する。	予算なし

課かい名	下水道建設課

下水道建設課

基礎情報 事務事業 事業No.	総括フラグ	事務事業名	事務事業の目的・成果	対象（顧客）	事業区分	実施計画 第４次 実施計画事業名	実施計画 第５次 実施計画事業名	平成２０年度評価 実績 活動 活動	活動量・サービス量の達成状況 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計） 2,721,497	活動ごとの決算額 2,721,497	事後評価 事務事業の目的に対する成果の状況	20年度の取組に対する分析	平成２１年度計画 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計） 6,108,632	活動ごとの予算額 6,108,632	21年度業務計画における課の重点事業 優先順位	重点事業の名称	今後の事業展開 必要性 ①目的の達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	事業手法 ①人件費減	②直営の必要性	③民間活用	④市民協働	⑤その他	手法の変更の有無	事業の改善提案 改善時期（年度）	改善の内容	予算の方向性
4		公共下水道整備事業（雨水整備）						工事施工監理（現場技術）（委託）（平成１９年度から繰越）	工事延長	236m	439m		7,788																							
4		公共下水道整備事業（雨水整備）						工事施工監理（現場技術）（委託）	工事延長	481m	0m		16,227			工事施工監理（現場技術）（委託）	工事延長	486m		24,250	3	公共下水道整備事業(雨水整備)						不可	必要	済	不可	無	なし			維持
4		公共下水道整備事業（雨水整備）						他企業との調整・移設補償（直営）（平成１９年度から繰越）	補償箇所数	１箇所	６箇所		4,988																							
4		公共下水道整備事業（雨水整備）						他企業との調整・移設補償（直営）	補償箇所数	１５箇所	７箇所		164,695			他企業との調整・移設補償（直営）	補償箇所数	１５箇所		156,040	3	公共下水道整備事業(雨水整備)						不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
4		公共下水道整備事業（雨水整備）						雨水管埋設工事（工事請負）（平成１９年度から繰越）	工事延長	738m	1,530m		364,679																							
4		公共下水道整備事業（雨水整備）														雨水管埋設工事（工事請負）（平成２０年度から繰越）	工事延長	669m		705,456	3	公共下水道整備事業(雨水整備)						不可	必要	済	不可	無	なし			減らす
4		公共下水道整備事業（雨水整備）						雨水管埋設工事（工事請負）	工事延長	1,692m	1,004m		651,137			雨水管埋設工事（工事請負）	工事延長	785m		970,755	3	公共下水道整備事業(雨水整備)						不可	必要	済	不可	無	なし			維持
4		公共下水道整備事業（雨水整備）						工事に係る建物等補償（直営）	補償交渉案件の未締結率	0%	３３%					工事に係る建物等補償（直営）	補償交渉案件の未締結率	0%			3	公共下水道整備事業(雨水整備)						不可	必要	可	不可	無	有り	22	引き続き、職員により対応していた補償交渉の業務を委託する。	予算なし
4		公共下水道整備事業（雨水整備）						工事に係る建物等事前・事後調査、補償交渉（委託）	調査件数	事前調査36件、事後調査66件	事前調査152件、事後調査12件		10,193			工事に係る建物等事前・事後調査、補償交渉（委託）	調査件数	事前調査65件、事後調査39件		17,563	3	公共下水道整備事業(雨水整備)						不可	必要	済	不可	無	なし			増やす
5	総	下水道整備計画の策定	下水道の個別の整備計画を取りまとめた総合的な計画を策定し、優先順位の決定や効率的な事業の推進を図る。	市民	施整	下水道整備計画の策定	下水道整備計画の策定					41,150		適切に事務を行っており、成果が出ている。	A				9,000		1	下水道整備計画の策定	未	高	高	高	終了						なし			減らす
5		下水道整備計画の策定						下水道整備方針の策定（平成１９年度から繰越）	策定月	平成２０年８月	平成２０年８月		10,150																							
5		下水道整備計画の策定						関係機関調整事務	調整会議開催回数	年４回	年０回					関係機関調整事務	調整会議開催回数	年４回			1	下水道整備計画の策定						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算なし
5		下水道整備計画の策定						下水道整備計画の策定	策定月	平成２２年３月	―		31,000			下水道整備計画の策定	策定月	平成２２年３月		9,000	1	下水道整備計画の策定						不可	必要	可	不可	無	なし			減らす
6	総	千ノ川整備事業（下水）	上ノ田公園の地下に6,000トンの調整池を設置し、周辺の内水を導水することにより浸水被害の軽減を図る。	上ノ田公園周辺地域の市民	施整	千ノ川整備事業（下水）	千ノ川整備事業（下水）					520,398		適切に事務を行っており、成果が出ている。	A				199,430		#	千ノ川整備事業(下水)	未	高	高	高	終了						有り			減らす
6		千ノ川整備事業（下水）						地元説明会	説明会開催	年６回	年２回					地元説明会	説明会開催	年３回			#	千ノ川整備事業(下水)						不可	必要	不可	済	無	なし			予算なし

課かい名	下水道建設課

下水道建設課

基礎情報 事務事業 事業No.	総括フラグ	事務事業名	事務事業の目的・成果	対象（顧客）	事業区分	実施計画 第４次 実施計画事業名	実施計画 第５次 実施計画事業名	平成２０年度評価 実績 活動 活動	活動量・サービス量の達成状況 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計） 2,721,497	活動ごとの決算額 2,721,497	事後評価 事務事業の目的に対する成果の状況	20年度の取組に対する分析	平成２１年度計画 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計） 6,108,632	活動ごとの予算額 6,108,632	21年度業務計画における課の重点事業 優先順位	重点事業の名称	今後の事業展開 必要性 ①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	事業手法 ①人件費減	②直営の必要性	③民間活用	④市民協働	⑤その他	手法の変更の有無	事業の改善提案 改善時期（年度）	改善の内容	予算の方向性
6		千ノ川整備事業（下水）						導水管・放流管工事（工事請負）（平成１９年度から繰越）	工事延長	412m	404m		94,640																							
6		千ノ川整備事業（下水）						導水管・放流管工事（工事請負）	工事延長	577m	621m		92,918			導水管・放流管工事（工事請負）（平成20年度から繰越）	工事延長	251.8m		89,430	#	千ノ川整備事業(下水)						不可	必要	済	不可	無	なし			減らす
6		千ノ川整備事業（下水）						調整池建設工事（工事請負）	整備率	100%	100%		291,604																							
6		千ノ川整備事業（下水）						機械設備工事	ポンプ設備	１式	１式		19,950																							
6		千ノ川整備事業（下水）						電気設備工事	電気設備	１式	１式		21,286																							
6		千ノ川整備事業（下水）														上ノ田公園整備工事（工事請負）	復旧面積	2,700m2		65,000	#	千ノ川整備事業(下水)						不可	必要	可	不可	無	なし			減らす
6		千ノ川整備事業（下水）														上ノ田公園整備搬出入路整備工事（工事請負）	整備延長	200m		30,000	#	千ノ川整備事業(下水)						不可	必要	可	不可	無	なし			減らす
6		千ノ川整備事業（下水）														工事に係る家屋等補償（直営）	補償交渉案件の未締結率	0		5,000	#	千ノ川整備事業(下水)						不可	必要	可	不可	無	有り	21	引き続き、職員により対応していた補償交渉の業務を委託する。	減らす
6		千ノ川整備事業（下水）														工事に係る家屋事後調査（委託）	調査件数	50件		10,000	#	千ノ川整備事業(下水)						不可	必要	可	不可	無	なし			減らす
7	総	千ノ川整備事業（河川）	千ノ川流域の浸水被害軽減対策として、準用河川千ノ川の未改修区間の整備を進める。	千ノ川流域の市民	施整	千ノ川整備事業（河川）	千ノ川整備事業（河川）					11,358		適切に事務を行っており、成果が出ている。	A				52,490		2	千ノ川整備事業(河川)	未	高	高	高	拡大						有り			増やす
7		千ノ川整備事業（河川）						用地買収・補償交渉等協議	協議回数	年２回	年２回					用地買収・補償交渉等協議	協議回数	年２回			2	千ノ川整備事業(河川)						不可	必要	可	不可	無	有り	22	補償額の積算業務を委託化する。	予算なし
7		千ノ川整備事業（河川）														補償費算定（委託）	作成時期	平成２２年３月		14,600	2	千ノ川整備事業(河川)						不可	必要	可	不可	無	なし			減らす
7		千ノ川整備事業（河川）						検討委員会	回数	年５回	年４回		358			検討委員会	回数	年５回		490	2	千ノ川整備事業(河川)						不可	必要	不可	済	無	なし			減らす
7		千ノ川整備事業（河川）														現地実験（委託）	実施月	平成２１年６月		3,000	2	千ノ川整備事業(河川)														
7		千ノ川整備事業（河川）						関係機関協議	回数	年２回	年２回					関係機関協議	回数	年２回			2	千ノ川整備事業(河川)						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算なし

課かい名	下水道建設課

下水道建設課

基礎情報 事務事業 事業No.	総括フラグ	事務事業名	事務事業の目的・成果	対象（顧客）	事業区分	実施計画 第４次 実施計画事業名	実施計画 第５次 実施計画事業名	平成２０年度評価 実績 活動 活動	活動量・サービス量の達成状況 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計） 2,721,497	活動ごとの決算額 2,721,497	事後評価 事務事業の目的に対する成果の状況	20年度の取組に対する分析	平成２１年度計画 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計） 6,108,632	活動ごとの予算額 6,108,632	21年度業務計画における課の重点事業 優先順位	重点事業の名称	今後の事業展開 必要性 ①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	事業手法 ①人件費減	②直営の必要性	③民間活用	④市民協働	⑤その他	手法の変更の有無	事業の改善提案 改善時期（年度）	改善の内容	予算の方向性
7		千ノ川整備事業（河川）						予備設計（委託）	作成月	平成２１年３月	平成２１年３月		11,000			予備・詳細設計（委託）	作成月	平成２２年３月		29,000	2	千ノ川整備事業(河川)						不可	必要	済	不可	無	なし			減らす
7		千ノ川整備事業（河川）														土質調査（委託）	調査箇所	３箇所		5,400	2	千ノ川整備事業(河川)						不可	必要	可	不可	無	なし			減らす
8	総	水辺環境の基本計画の策定（駒寄川）	新総合計画、環境基本計画などと整合を図り、水循環水環境に配慮した駒寄川流域の具体的な整備計画を定める。	市民	政策	水辺環境の基本計画の策定（駒寄川）	水辺環境の基本計画の策定（駒寄川）							適切に事務を行っており、成果が出ている。	A								未	高	高	高	現状維持						なし			予算なし
8		水辺環境の基本計画の策定（駒寄川）						地元説明会	打合せ会議	年２回	年２回					地元説明会	回数	年２回										不可	必要	不可	不可	無	なし			予算なし
8		水辺環境の基本計画の策定（駒寄川）						関係機関調整事務	打合せ会議	年２回	年２回					関係機関調整事務	回数	年２回										不可	必要	不可	不可	無	なし			予算なし
9	総	地震対策の推進	下水道施設の耐震化工事等を実施しライフラインとしての信頼性を確保する。	市民	政策	地震対策の推進	地震対策の推進					0		国との調整に時間を要したため、今後成果が見込まれる。	A				55,805		7	地震対策の推進	未	高	高	高	拡大						なし			増やす
9		地震対策の推進						下水道管路耐震詳細設計積算（委託）	人孔箇所数延長	７箇所420m	１１箇所926m		0			下水道管路耐震詳細設計積算（委託）	人孔箇所数延長	７箇所420m		2,805	7	地震対策の推進						不可	必要	可	不可	無	なし			増やす
9		地震対策の推進														下水道管路耐震化工事（工事請負）	工事延長	65m		53,000	7	地震対策の推進						不可	必要	可	不可	無	なし			増やす
10	総	下水道施設の改築・修繕	老朽化・劣化等により適正な機能を発揮していない下水道施設の改築・修繕を計画的、段階的に進める。	市民	施管	下水道施設の改築・修繕						10,311		適切に事務を行っており、成果が出ている。	A								未	高	高	高	現状維持						なし			予算なし
10		下水道施設の改築・修繕						資産台帳の作成	処理分区数	６処理分区	６処理分区		10,311			資産台帳の作成(予算は下水道総務課の事業No.７へ)	資産台帳作成業務の進捗率	0.5										不可	必要	可	不可	無	なし			予算なし
11	総	遊水機能土地保全補助金	遊水機能を保有する土地の保全の奨励を図り、市民生活の安定に寄与する。	遊水機能を保有する土地の所有者	政策		遊水機能土地保全事業					1,899		適切に事務を行っており、成果が出ている。	A				18,557		8	遊水機能土地保全事業	未	高	高	高	拡大						なし			増やす
11		遊水機能土地保全補助金						遊水機能保有地への補助	対象面積	35,440㎡	37,984㎡		1,899			遊水機能土地保全補助金の交付申請の受付、現地調査及び交付事務	対象面積	371,129㎡		18,557	8	遊水機能土地保全事業						不可	必要	不可	不可	無	なし			増やす
11		遊水機能土地保全補助金						補助金交付要綱の見直し	要綱案作成月	平成２０年９月	平成２０年９月																										
12	総	水循環水環境改善事業	良好な水循環水環境に改善するため、相模川流域下水道事業連絡協議会への参加及び神奈川県への農業用水利用の要請を行う。	関係する県・市町の職員	政策									適切に事務を行っており、成果が出ている。	A								未	高	高	高	現状維持						なし			予算なし
12		水循環水環境改善事業						相模川流域下水道事業連絡協議会事業計画変更専門分科会への参加	打合せ会議出席回数	年２回	年２回					相模川流域下水道事業連絡協議会事業計画変更専門分科会への参加	打合せ会議出席回数	年２回										不可	必要	不可	不可	無	なし			予算なし

課かい名	下水道建設課

下水道建設課

基礎情報 事務事業 事業No.	総括フラグ	事務事業名	事務事業の目的・成果	対象（顧客）	事業区分	実施計画 第４次 実施計画事業名	実施計画 第５次 実施計画事業名	平成２０年度評価 実績 活動 活動	活動量・サービス量の達成状況 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計） 2,721,497	活動ごとの決算額 2,721,497	事後評価 事務事業の目的に対する成果の状況	20年度の取組に対する分析	平成２１年度計画 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計） 6,108,632	活動ごとの予算額 6,108,632	21年度業務計画における課の重点事業 優先順位	重点事業の名称	今後の事業展開 必要性 ①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	事業手法 ①人件費減	②直営の必要性	③民間活用	④市民協働	⑤その他	手法の変更の有無	事業の改善提案 改善時期（年度）	改善の内容	予算の方向性
12		水循環水環境改善事業						相模川左岸農業用水の冬期通水について県への要請協議	協議回数	年２回	年１回					相模川左岸農業用水の冬期通水について県への要請協議	協議回数	年２回										不可	必要	不可	不可	無	なし			予算なし
13	総	雨水貯留タンク設置奨励事業	雨水の流出抑制及び雨水の利用のための雨水貯留タンクの設置を奨励し、都市における浸水被害の軽減に資するとともに健全な水循環の再生に寄与する。	雨水貯留タンクを設置する市民等	政策		雨水貯留タンク設置奨励事業												2,700		9	雨水貯留タンク設置奨励事業	未	高	高	高	拡大						有り			増やす
13		雨水貯留タンク設置奨励事業														雨水貯留タンク設置費補助金の交付申請の受付及び交付事務	対象基数	５０基		1,500	9	雨水貯留タンク設置奨励事業						不可	必要	不可	不可	無	なし			維持
13		雨水貯留タンク設置奨励事業														雨水貯留タンクの普及啓発活動	講演会回数	１回										不可	必要	不可	可	無	有り	22	啓発活動として市民協働事業を開始する。	増やす
13		雨水貯留タンク設置奨励事業														雨水貯留タンク公共施設設置（委託）	設置基数	１６基		1,200	9	雨水貯留タンク設置奨励事業						不可	必要	不可	不可	無	なし			維持