業務棚卸評価シート

課かい名	拠点整備課
施策目標	地域特性に配慮した都市拠点を整備する

拠点整備課

基礎情報 事務事業 事業No.	総括フラグ	事務事業名（第2次実施計画）	事務事業の目的・成果（第2次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第2次実施計画） 25年度	26年度	27年度	平成２５年度評価 実績 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計） 239,564	活動ごとの決算額 239,564	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	25年度の取組に対する分析	平成２６年度計画 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計） 326,556	活動ごとの予算額 326,556	業務計画	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 広域連携の実施	広域連携の具体的な内容	今後の事業展開 必要性 ①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	予算の方向性
1	総	辻堂駅西口周辺整備事業	辻堂駅西口・工場跡地利用に係るまちづくり推進調査	辻堂駅周辺住民及び辻堂駅利用者	政策	辻堂駅西口周辺地区の整備検討	事業化の検討	事業化の検討	事業化の検討					15,071		事業化の検討	工場跡地利用に係る委託業務については完了に至らず次年度に繰り越したが、地域の意見を踏まえたまちづくりの考え方をまとめた。	A				19,024		業務計画	なし						不可		未	高	高	高	現状維持	維持
1		辻堂駅西口周辺整備事業								庁内調整	庁内調整会議の開催回数（年間）	６回	６回						庁内調整	庁内調整会議の開催回数（年間）	６回			業務計画														予算なし
1		辻堂駅西口周辺整備事業								地元説明会等の開催	開催回数（年間）	２回	４回		50				地元説明会等の開催	開催回数（年間）	５回			業務計画														予算なし
1		辻堂駅西口周辺整備事業								まちづくりニュースの発行	発行回数（年間）	２回	１回		21				まちづくりニュースの発行	発行回数（年間）	２回		24	業務計画														維持
1		辻堂駅西口周辺整備事業								工場跡地利用に係る調査	工場跡地企業等との協議回数	８回	１６回																									
1		辻堂駅西口周辺整備事業								工場跡地利用に係る調査	委託業務完了	平成２６年３月	次年度に繰り越し継続実施		15,000				工場跡地利用に係る調査	委託業務完了	平成２６年８月		15,000	業務計画														予算なし
1		辻堂駅西口周辺整備事業																	まちづくり推進計画の検討	委託業務完了	平成２７年３月		4,000	業務計画														維持
2	総	香川駅周辺整備事業	将来の相模線の利便性向上を見据え、段階的に駅周辺の交通基盤などの整備を目指し、面的整備事業を進める。	香川駅周辺住民	政策	事業の進捗状況	西口暫定広場整備 聖天橋詳細設計	聖天橋上部工 下部工	聖天橋の上部工護岸工					33,771		西口暫定広場整備 聖天橋詳細設計	西口暫定広場整備は、一部の用地が取得できず完了していないが、聖天橋詳細設計に係る業務は完了した。	B				122,969		業務計画	なし						不可		未	高	高	高	拡大	維持
2		香川駅周辺整備事業								整備計画調整会議等の開催	庁内調整会議等の開催回数（年間）	２回	２回						整備計画調整会議等の開催	庁内調整会議等の開催回数（年間）	２回			業務計画														予算なし
2		香川駅周辺整備事業								関係機関との調整（ＪＲ東日本及び県関係課）	会議の開催回数（年間）	３回	３回						関係機関との調整（ＪＲ東日本及び県関係課）	会議の開催回数（年間）	２回			業務計画														予算なし
2		香川駅周辺整備事業								地元説明会等の開催	説明会等の開催回数（年間）	１回	２回		87				地元説明会等の開催	説明会等の開催回数（年間）	１回			業務計画														予算なし
2		香川駅周辺整備事業								香川駅周辺まちづくり協議会支援業務	協議会の開催回数（年間）	２回	１回		3,759				香川駅周辺まちづくり協議会支援業務	協議会の開催回数（年間）	５回		3,298	業務計画														維持
2		香川駅周辺整備事業								地元協議会委員との協議・報告	会議の開催回数（年間）	２回	１回																									
2		香川駅周辺整備事業								用地買収交渉等協議	協議回数（年間）	６回	１３回																									
2		香川駅周辺整備事業								西口用地購入（477.55㎡）	購入完了	平成２５年９月	101.22㎡		21,237				西口用地購入（376.33㎡）	購入完了	平成２６年５月		76,649	業務計画														予算なし
2		香川駅周辺整備事業								聖天橋の詳細設計にかかる負担金	設計完了	平成２６年３月	平成２６年３月		5,634																							
2		香川駅周辺整備事業								西口駅前暫定広場の整備（全体）	工事完了	平成２６年３月	未着工		0				西口駅前暫定広場の整備（全体）	工事完了	平成２７年３月		43,000	業務計画														予算なし
2		香川駅周辺整備事業								用地交換交渉等協議	協議回数（年間）	３回	２回						用地交換交渉等協議	協議回数（年間）	３回			業務計画														予算なし
2		香川駅周辺整備事業								都市再生計画事業事後評価	事業評価完了	平成２６年３月	平成２６年３月		3,054																							

課かい名	拠点整備課
施策目標	地域特性に配慮した都市拠点を整備する

拠点整備課

基礎情報 事務事業 事業No.	総括フラグ	事務事業名（第2次実施計画）	事務事業の目的・成果（第2次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第2次実施計画） 25年度	26年度	27年度	平成２５年度評価 実績 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計） 239,564	活動ごとの決算額 239,564	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	25年度の取組に対する分析	平成２６年度計画 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計） 326,556	活動ごとの予算額 326,556	業務計画	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 広域連携の実施	広域連携の具体的な内容	今後の事業展開 必要性 ①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	予算の方向性
2		香川駅周辺整備事業																	樹脂消毒	香川駅前桜の木樹脂消毒の実施（年間）	１回		22	業務計画															維持
2		香川駅周辺整備事業																	市道７１１５号線拡幅計画	地権者折衝回数（年間）	５回			業務計画															予算なし
2		香川駅周辺整備事業																	市道７１１５号線拡幅計画	近隣住民説明会の回数（年間）	平成２７年３月			業務計画															予算なし
2		香川駅周辺整備事業																	聖天橋寒川町協議	協議回数（年間）	５回			業務計画															予算なし
3	総	浜見平地区拠点整備事業	ＵＲ都市機構による浜見平団地の建て替え事業に合わせ、浜見平地区を市南西部の生活・防災拠点として整備する。	市民事業者	政策	事業の進捗状況	事業用定期借地契約締結	複合施設建設工事完了	複合施設供用開始					153,597		契約締結	平成25年10月にUR都市機構と事業用定期借地契約を締結した	A				157,536		業務計画	あり	①事業実施主体の最適化	27年度	公共公益施設の供用開始時期	27	民間活力の導入による経費の削減	不可		未	高	高	高	現状維持	維持
3		浜見平地区拠点整備事業								浜見平地区まちづくりにかかる関係課との調整	庁内調整会議の年間開催回数	３回	１６回						浜見平地区まちづくりにかかる関係課との調整	庁内調整会議の年間開催回数	３回			業務計画															
3		浜見平地区拠点整備事業								複合施設整備にかかる関係課との調整	庁内調整会議の年間開催回数	６回	１９回						複合施設整備にかかる関係課との調整	庁内調整会議の年間開催回数	６回			業務計画															
3		浜見平地区拠点整備事業								関係事業者（ＵＲ都市機構、大和リース）との調整	関係事業者との会議の年間開催回数	１２回	７１回						関係事業者（ＵＲ都市機構、大和リース）との調整	関係事業者との会議の年間開催回数	１２回			業務計画															
3		浜見平地区拠点整備事業								まちづくり協議会の開催	まちづくり協議会の開催回数	３回	３回		213				まちづくり協議会の開催	まちづくり協議会の開催回数	３回		254	業務計画															維持
3		浜見平地区拠点整備事業								市道０２０２号線電線類地中化工事委託	委託業務完了	平成２６年３月	平成２６年３月		8,908				市道０２０２号線電線類地中化工事委託	委託業務完了	平成２７年３月		12,259	業務計画															維持
3		浜見平地区拠点整備事業								道路詳細設計業務委託	委託業務完了	平成２６年３月	平成２６年３月		5,878																								
3		浜見平地区拠点整備事業								松尾川雨水幹線線道詳細設計委託	委託業務完了	平成２６年３月	平成２６年３月		5,500																								
3		浜見平地区拠点整備事業								市道０２０２号線電線類地中化工事【繰越分】	工事完了	平成２６年３月	平成２６年３月		44,224																								
3		浜見平地区拠点整備事業								松尾川雨水幹線せせらぎ現場監理委託	委託業務完了	平成２６年３月	平成２６年３月		1,296				松尾川雨水幹線せせらぎ現場監理委託	委託業務完了	平成２６年５月		2,369	業務計画															維持
3		浜見平地区拠点整備事業								浜見平地区都市計画変更図書作成業務委託	委託業務完了	平成２６年３月	平成２６年３月		2,000				浜見平地区都市計画変更図書作成業務委託	委託業務完了	平成２７年３月		3,200	業務計画															予算なし
3		浜見平地区拠点整備事業								松尾川雨水幹線せせらぎ整備工事	工事完了	平成２６年３月	平成２６年３月		42,936				松尾川雨水幹線せせらぎ整備工事	工事完了	平成２６年５月		18,207	業務計画															予算なし
3		浜見平地区拠点整備事業								設計・積算・現場監督管理委託【繰越分】	委託業務完了	平成２６年３月	平成２６年３月		8,223																								
3		浜見平地区拠点整備事業								浜見平まちづくり推進検討会議の運営	推進検討会議年間開催回数	６回	６回		6,767				浜見平まちづくり推進検討会議の運営	推進検討会議年間開催回数	６回		4,243	業務計画															維持
3		浜見平地区拠点整備事業								複合施設整備事業アドバイザリー業務委託	委託業務完了	平成２６年３月	平成２６年３月		7,000				複合施設整備事業アドバイザリー業務委託	委託業務完了	平成２７年３月		4,235	業務計画															維持

課かい名	拠点整備課
施策目標	地域特性に配慮した都市拠点を整備する

拠点整備課

基礎情報										平成２５年度評価									平成２６年度計画						経営改善方針の重点事項に係る取組						広域連携に関する取組		今後の事業展開					
事務事業				対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標				実績						事後評価																	必要性					
										活動				決算内訳（千円）					活動			予算内訳（千円）		業務計画													
							目標値（第2次実施計画）				活動量・サービス量									活動量・サービス量																		
事業No.	総括フラグ	事務事業名（第2次実施計画）	事務事業の目的・成果（第2次実施計画）			名称	25年度	26年度	27年度	活動	活動指標の名称	目標値	実績値	当該事務事業全体の決算額（合計）239,564	活動ごとの決算額 239,564	事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	25年度の取組に対する分析	活動	活動指標の名称	目標値	当該事務事業全体の予算額（合計）326,556	活動ごとの予算額 326,556		経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携の実施	広域連携の具体的な内容	①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	予算の方向性
3		浜見平地区拠点整備事業								複合施設の整備	事業用定期借地契約締結	平成２６年３月	平成２６年３月		20,652				複合施設の整備	複合施設の竣工	平成２７年３月		30,668	業務計画													予算なし
3		浜見平地区拠点整備事業																	松尾川雨水幹線暗渠化工事（鉄砲道以南）	工事完了	平成２７年３月		80,918	業務計画													維持
3		浜見平地区拠点整備事業																	松尾川雨水幹線せせらぎ管理	定期点検1回	平成２７年３月		1,183	業務計画													予算なし
4	総	萩園地区産業系市街地整備事業費	萩園上ノ前地区の産業系への土地利用を検討し、良好な生活環境の形成と産業系土地利用への促進を図る。	萩園字上ノ前地区地権者・住民	政策	事業の進捗状況	調査設計業務委託	工事補助	工事補助					35,014		調査設計業務委託	委託業務は各権利者の本同意取得に複数回の折衝を重ねる必要があるため次年度へ繰越したが、権利者の理解も深まりつつあり、H26年度末の組合設立が見込める。	B				24,906		業務計画	なし								未	高	高	高	拡大	増やす
4		萩園地区産業系市街地整備事業費								産業系市街地整備検討支援業務委託	委託業務完了	平成２６年３月	次年度繰越		24,344				産業系市街地整備検討支援業務委託	委託業務完了	平成２７年３月		24,906	業務計画													予算なし
4		萩園地区産業系市街地整備事業費								産業系市街地整備検討支援業務委託	委託業務完了	平成２６年３月	次年度繰越		7,310																						
4		萩園地区産業系市街地整備事業費								市街化編入に伴う都市計画の検討に係る関係課との調整	開催回数（年間）	６回	２９回						市街化編入に伴う都市計画の検討に係る関係課との調整	開催回数（年間）	６回			業務計画													予算なし
4		萩園地区産業系市街地整備事業費								地権者調整	協議回数（年間）	１２回	２０回						地権者調整	協議回数（年間）	２０回			業務計画													予算なし
4		萩園地区産業系市街地整備事業費								（仮）組合準備委員会の開催	開催回数（年間）	６回	７回		3,360				組合設立準備委員会の開催	開催回数（年間）	１２回			業務計画													予算なし
4		萩園地区産業系市街地整備事業費								（仮）組合準備委員会全体説明会の開催	開催回数（年間）	１回	３回						組合設立準備委員会全体説明会の開催	開催回数（年間）	４回			業務計画													予算なし
4		萩園地区産業系市街地整備事業費								関係機関との調整（神奈川県・寒川町・県警等）	会議の開催回数	６回	１０回						関係機関との調整（神奈川県・寒川町・県警等）	会議の開催回数	６回			業務計画													予算なし
4		萩園地区産業系市街地整備事業費								庁内調整	調整会議の開催回数	４回	５回						庁内調整	調整会議の開催回数	４回			業務計画													予算なし
4		萩園地区産業系市街地整備事業費								公共施設占用者との調整	調整会議の開催回数	４回	１１回						公共施設占用者との調整	調整会議の開催回数	６回			業務計画													予算なし
5	総	土地区画整理事業	活力ある社会の形成と安全で豊かな生活を可能とするまちづくりを進めます。	市民事業者職員	定例定型	補助金の交付	補助金の交付	補助金の交付	補助金の交付					63		交付なし	補助金の支出はないが、研修会への出席等、成果が出ている。	A				63			なし						不可		未	高	高	高	現状維持	維持
5		土地区画整理事業								街づくり区画整理協会主催の会議等への参加による情報交換及び区画整理の最新の手法の研究	参加回数（年間）	２回	１回		38				街づくり区画整理協会主催の会議等への参加による情報交換及び区画整理の最新の手法の研究	参加回数（年間）	２回		38															維持
5		土地区画整理事業								区画整理事業の実務者研修会への参加による専門知識の取得	研修回数（年間）	２回	１回						区画整理事業の実務者研修会への参加による専門知識の取得	研修回数（年間）	２回																	
5		土地区画整理事業								新たな事業箇所の計画及び実施、並びに既存事業箇所の調査・研究	課内研修・調査（年間）	３回	３回		25				新たな事業箇所の計画及び実施、並びに既存事業箇所の調査・研究	課内研修・調査（年間）	３回		25															維持
5		土地区画整理事業								土地区画整理法に基づく許認可事務	許認可件数（年間）	１件	０件						土地区画整理法に基づく許認可事務	許認可件数（年間）	１件																	
6	総	都市再開発事業に関する調査・研究事業	市街地再開発を促進し、防災性の高いまちづくりを目指します	職員	定例定型	負担金の支出	負担金の支出	負担金の支出	負担金の支出					1,881		支出なし	負担金の支出はないが、研修会への出席等、成果が出ている。	A				1,881			なし						不可		未	高	高	高	現状維持	維持

課かい名	拠点整備課
施策目標	地域特性に配慮した都市拠点を整備する

拠点整備課

基礎情報 事務事業 事業No.	総括フラグ	事務事業名（第2次実施計画）	事務事業の目的・成果（第2次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第2次実施計画） 25年度	26年度	27年度	平成２５年度評価 実績 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計） 239,564	活動ごとの決算額 239,564	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	25年度の取組に対する分析	平成２６年度計画 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計） 326,556	活動ごとの予算額 326,556	業務計画	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 広域連携の実施	広域連携の具体的な内容	今後の事業展開 必要性 ①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	予算の方向性
6		都市再開発事業に関する調査・研究事業								全国市街地再開発協会主催の会議等への参加による情報交換及び市街地再開発の手法の研究	参加回数（年間）	１回	１回		80				全国市街地再開発協会主催の会議等への参加による情報交換及び市街地再開発の手法の研究	参加回数（年間）	１回		80																維持
6		都市再開発事業に関する調査・研究事業								県再開発促進研究協議会主催の会議等への参加による情報交換及び調査研究	参加回数（年間）	１回	１回		20				県再開発促進研究協議会主催の会議等への参加による情報交換及び調査研究	参加回数（年間）	１回		20																維持
6		都市再開発事業に関する調査・研究事業								駅前広場用地の賃貸借契約事務	締結時期	平成２５年４月	平成２５年４月		1,781				駅前広場用地の賃貸借契約事務	締結時期	平成２６年４月		1,781																維持
7	総	都市整備に関する調査・研究事業	市街地の基盤整備を推進し、防災性の高いまちづくりを目指します	職員	定例定型	研修への参加	研修への参加	研修への参加	研修への参加					10		参加	目標を上回る回数の研修に参加している。	A				20			なし						不可		未	高	高	高	現状維持	維持
7		都市整備に関する調査・研究事業								都市整備の実務者研修等への参加による専門的な知識の取得	研修回数（年間）	１回	４回		10				都市整備の実務者研修等への参加による専門的な知識の取得	研修回数（年間）	１回		20																維持
8	総	都市計画法第５３条に基づく許可等の事務	土地区画整理事業の遂行にあたり、支障物件がないように意見照会に対して回答します	市民 事業者 職員	定例定型	照会受付	照会受付	照会受付	照会受付							受付なし	照会はなかったが、事務処理のための体制は整っている。	A							なし						不可		未	高	高	高	現状維持	維持
8		都市計画法第５３条に基づく許可等の事務								申請事務	申請受付件数（年間）	３件	０件						申請事務	申請受付件数（年間）	３件																		
8		都市計画法第５３条に基づく許可等の事務								審査・交付事務	審査実施件数（年間）	３件	０件						審査・交付事務	審査実施件数（年間）	３件																		
888	総	災害応急対策活動	事業中の区画整理区域内の災害状況調査・応急対策の実施並びに災害応急対策の特命に対応する。	全市民等	定例定型																																		
888										課の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し（毎年）	マニュアルの検証及び見直し	４月	４月						応急対策活動マニュアルの充実	マニュアルの見直し	２６年４月																		
888										土地区画整理事業区域及び拠点整備地区の被害状況調査・応急対策を行う。	状況調査・応急対策準備に必要な職員の配備可能人数	１名	１名						応急対策業務の実施手順の検証	行動手順書の見直し	２６年４月																		
888										被災宅地危険度判定士を、開発審査課へ派遣できる体制を整える。	派遣できる被災宅地危険度判定士数。	１名	１名						所属職員の応急対策業務の実施手順の習熟	所属内での訓練・研修実施	２回																		
888	総	庁内共通事務			定例定型									157	157							157	157																維持